



KUJIP012R2LB

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 18. 2. 2016 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**„SPŠ stavební Havlíčkův Brod – přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku“**

## I. Smluvní strany

<b>Objednatel :</b>	<b>Kraj Vysočina</b>
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounekem, hejtmánem kraje k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické:	Ing. Radomír Janů
tel.:	564602283
IČ:	708 90 749
bankovní spojení :	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800

<b>Zhotovitel:</b>	<b>RONELI SE</b>
se sídlem:	V Zářezu 902/4, Jionice, 158 00 Praha 5
zastoupený:	Ing. Milanem Oplíštěm, členem představenstva, k podpisu dodatku smlouvy pověřena Ing. Petra Horáková na základě plné moci ze dne 28. 7. 2016
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Milan Oplíštil
zástupce pro věci technické:	Ing. Milan Oplíštil, Libor Šob
tel./fax:	+420 602 408 294, +420 725 793 077
IČ:	293 16 731
DIČ:	CZ29316731
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	267634002/0300
zápis v obchodním rejstříku:	vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 1281

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v souvislosti s realizací víceprací a méněprací vynucených v průběhu stavby na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 18. 2. 2016, kterým se mění předmět díla. Na základě tohoto dodatku č. 1 se mění následující ustanovení Smlouvy o dílo na akci „SPŠ stavební Havlíčkův Brod – přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku“ takto:

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, odst. 2.6. a čl. 13, odst. 13.1. Smlouvy na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

**Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2.** se mění a nově zní takto:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	16 380 616,00 Kč
DPH 21%:	3 439 930,00 Kč
Cena díla celkem s DPH čini:	19 820 546,00 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1:	
Cena víceprací bez DPH	542 449, 47 Kč
Cena méněprací bez DPH	43 321, 22 Kč
Cena více-méněprací bez DPH	499 128, 25 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 1:	
Cena celkem bez DPH:	16 879 744, 25 Kč
DPH 21%:	3 544 746, 29 Kč
Cena celkem s DPH čini:	20 424 490, 54 Kč

slovy: dvacetmilionůčtyřístadvacetčtyřísticčtyřístadevadesát 54/100 korun českých

### III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu.

Přílohy: 1) oceněný soupis více-méněprací  
2) plná moc ze dne 28. 7. 2016

04. 08. 2016

V Praze, dne .....

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Petra Horáková  
na základě plné moci ze dne 28.7.2016



09. 08. 2016

V Jihlavě, dne .....

Za objednatele:

.....  
Ing. Libor Joukl  
náměstek hejtmána pro oblast majetku,  
dopravy a silničního hospodářství

Kraj Vysočina  
Žižkova 57, 587 35 Jihlava

47

RONELI

## PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Předkladatel: RONELI SE  
V Zářezu 902/4; 158 00 Praha 5

Název zakázky: SPŠS Havlíčkův Brod Přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku

Číslo SOD: Objednatel: Kraj Vysočina; č. SoD ze dne 18. února 2018

Zl. číslo	Zl. název	Cena celkem bez DPH	Připčet	Odpčet
1	Dodávka montáž obklad AMF HERADESING Superfine Weiss AK D1 1200/600/25 mm - učebna praktické výuky č. 101 v 1NP	297 976,48 Kč	297 976,48 Kč	0,00 Kč
2	Dodávka montáž- změna obkladu podhledu, učebna č. 203 v 2NP	32 500,05 Kč	46 786,50 Kč	-14 286,45 Kč
3	Dodávka montáž- změny trasy otopení	53 799,13 Kč	53 799,13 Kč	0,00 Kč
4	Doplatek- na základě záměry svítidel m č. 203, 204.	6 210,00 Kč	19 808,74 Kč	-13 598,74 Kč
5	Nové rozvody topení, přepojení rozvodu vody v místnosti č. 110, dodávka a montáž zadlažďitelného poklopu do místnosti č.107	44 516,82 Kč	44 518,82 Kč	0,00 Kč
6	Odpčet za nedodávané svítidla do místnosti č. 210, přesunutí stávajících světel	-11 483,03 Kč	4 150,00 Kč	-15 633,03 Kč
7	Dodávka a montáž led osvětlení pro nasvícení fasády na hale- učebna praktické výuky	62 500,00 Kč	62 500,00 Kč	0,00 Kč
8	Přesun druhé katedry cena dle SOD, je pouze za jednu katedru	2 808,80 Kč	2 808,80 Kč	0,00 Kč
9	Náhradní výsadba 3 ks muchovníků	10 500,00 Kč	10 500,00 Kč	0,00 Kč
	<b>Celkem změnové listy bez DPH</b>	<b>499 128,25 Kč</b>	<b>542 449,47 Kč</b>	<b>-43 321,22 Kč</b>

Ing. Petra Horáková  
Výrobně- technická ředitelka RONELI SE





Kraj Vysočina  
KRAJSKÝ ÚŘAD  
Odbor majetkový  
Žitkova 57 602 03 JH

**Položkový rozpočet**

Stavba :	„SPSS Havlíčkův Brod Přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku“
Objekt :	BILANCE VCP A MNP

Stavební objekt:	Č. položky (výkaz výměr)	Č. položky (prog. RTS)	Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
714-Akustická a protiohřevná opatření								
		714111401R00		Montáž akust. obklad. panelů, na závěsné latě	m2	144,00	457,50	65 880,00
			R_1	Dodávka obklad AMF HERADESING Superfine Weiss AK 01 1200/600/25 mm včetně dřevěných hranolů KVH hranoly 60 mm	m2	144,00	1 310,00	188 640,00
		713131130R00		Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce	m2	144,00	54,00	7 776,00
		63151401		Deska z minerální vlny ISOVER UNI tl. 50 mm	m2	144,00	74,17	10 680,48
			R_2	Měření doby dozvuku podle SOP 01 článek 8.3, ČSN EN ISO 3382-2	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00

**VÝČÍSLENÍ BILANCE VCP / MNP STAVEBNÍCH PRACÍ**

Cena celkem bez DPH

297 976,48

Dne 15.7.2018 V Havlíčkově Brodě

Ing. Petra Horáková  
Výrobně-technická ředitelka RONELI SE

Technický dozor investora

**Položkový rozpočet**

Stavba Objekt	„SPSS Havlíčkův Brod Přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku“ <b>BILANCE VCP A MNP</b>
------------------	--

Stavební objekt:	Č. položky (výkaz výměr)	Č. položky (prog. RTS)	Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
714-Akustická a protiořesová opatření								
	71411110191296521		181	Dodávka Výplň - akustické minerální desky Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, revizní otvory, navlékávací mřížky)	m2	-45,650	313,00 Kč	14 288,45 Kč
			R_3	Montáž podhledu včetně vložení tepelné izolace	m2	30	350,00 Kč	10 500,00 Kč
			R_4	Dodávka_ vložení tepelné izolace II 50 mm, gramáž 50Kg/m v PE fólii	m2	30	149,95 Kč	4 498,50 Kč
			R_5	Dodávka_ ALPHA ONE 24 mm	m2	30	643,00 Kč	19 290,00 Kč
			R_6	Měření doby dozvuku podle SOP 01 Článek 8.3, ČSN EN ISO 3382-2	kpl	1,00	12 500,00	12 500,00

**VÝČÍSLENÍ BILANCE VCP / MNP STAVEBNÍCH PRACÍ**

Cena celkem bez DPH

**32 680,05 Kč**

Ing. Petra Horáková  
Výrobně-technická ředitelka RONELI SE

**Položkový rozpočet**

Stavba :	„SPSS Havlíčkův Brod Přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku“
Objekt :	BILANCE VCP A MNP

Stavební objekt:	Č. položky (výkaz výměr)	Č. položky (prog. RTS)	Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
IO-04 OPLOČENÍ								
	1	122201101a821		Hloubení výkopů pro základy oplocení s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 3 do 100 m3. Hloubení výkopů - třída 3 - 30% 27,6*0,150*0,050+0,065+0,990 "m3; Podhrabová deska + sloupky" 0,812 "m3; Strojní provádění výkopu" 0,348 "m3; 30% vykopané zeminy - třída 3"	m3	0,348	1 150,00	400,20
	2	12220110921		Hloubení výkopů pro základy oplocení s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 3 do 100 m3. Příplatek k cenám za lepkovitost horniny tř. 3 Hloubení výkopů - třída 3 - 30% 1,16*0,30 "m3; 30% vykopané zeminy - třída 3"	m3	0,348	1 150,00	400,20
	3	122201101a88521		Hloubení výkopů pro základy oplocení s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 4 do 100 m3. Hloubení výkopů - třída 4 - 70% 1,18 "m3" 0,812*1,20 "m3; Strojní provádění výkopu" 0,348*0,70 "m3; 70% vykopané zeminy - třída 4"	m3	0,244	1 430,00	348,35
	4	1,22201E+13		Hloubení výkopů pro základy oplocení s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 4 do 100 m3. Příplatek k cenám za lepkovitost horniny tř. 3 Hloubení výkopů - třída 4 - 70% 0,348*0,70 "m3; 70% vykopané zeminy - třída 4"	m3	0,244	1 430,00	348,92
	5	162301101a983819522		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 7 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Vodorovné přemístění výkopku 0,812 "m3; Odvoz na skládku"	m3	0,812	35,00	28,42
	6	1,81951E+12		Úprava a urovnání výkopů do předepsaného tvaru včetně dočištění výkopů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	1,500	78,23	117,35
	8	2,73482E+15		D+M Typová prefabrikovaná základová patka, v. 700 mm. Včetně drážky pro osazení podhrabové desky. Základové patky - prefa 0*0,055 "m3; Oplocení"	m3	0,495	8 202,00	4 059,99
	9	237584 KOT.221		D+M Příplatek za kotvení do základové konstrukce.	soubor	1,000	3 100,00	3 100,00
	10	3,48172E+13		D+M Oplocení z typových mřížových plotových polí, v. 1,4/1,3 m. Materiál - uzavřené ocelové profily. Rám+příče: uzavřené profily pr. 14 mm, výplň: žebříkový drát pr. 3,15 mm. Včetně typových ocelových sloupků pr. 48 mm, dl. 1,9 m, a 2,0 m, včetně příslušenství Včetně povrchové úpravy: tryskání + prášková barva (komaxit), odstín dle PD. Oplocení 14 "m"	m	14,000	2 940,00	41 160,00
	12	3,48172E+13		D+M Typová prefabrikovaná podhrabová deska, v. 300 mm. Podhrabová deska 14 "m"	m	14,000	169,00	2 352,00
	13	998232111		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí kovovou, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 10 m	t	0,742	2 000,00	1 483,71

**VÝČÍSLENÍ BILANCE VCP / MNP STAVEBNÍCH PRACÍ**

Cena celkem bez DPH

53 799,13

**Položkový rozpočet**

Stavba Objekt		„SPSS Hevlíčkův Brod Přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku“ BILANCE VCP A MNP						
Stavební objekt	Č. položky (výkaz výměr)	Č. položky (prog, RTS)	Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
SO01 TPS Elektroinstalace silnoupode								
M 21 Elektromontáže D+M	7			Svítilno zářivkové 2x36W přisazené, IP20 el předřad . leštěná mřížka. sv. vč. zdrojů	ks	-18	744,43	- 13 399,74 Kč
			R x	Svítilno zářivkové 2x36W zapuštěné IP20 el předřad . leštěná mřížka. sv. vč. zdrojů	ks	18,00	1 089,43	19 609,74 Kč
<b>VÝČÍSLENÍ BILANCE VCP / MNP STAVEBNÍCH PRACÍ</b>								
Cena celkem bez DPH								<b>6 210,00 Kč</b>

Ing. Petra Horáková  
Výrobně-technická ředitelka RONELI SE

**Položkový rozpočet**

Stavba . Objekt	„SPSS Havlíčkův Brod Přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku“ BALANCE VCP A MNP
--------------------	---

Stavební objekt:	Č. položky (výkaz výměr)	Č. položky (prog. RTS)	Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
SO01 TPS Vytápění D2 Potrubí, D3 Armatury, 721 Zdravotnicka								
	K	733111108R00	1	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	48,000	321,74	15 443,52 Kč
	K	733113118R00	2	Příplatek za zhotovení přípojky DN 50	soubor	2,000	217,39	434,78 Kč
	K	733100108R00	3	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	48,000	5,22	250,56 Kč
	K	Po18	4	Kotvící a upevňovací materiál	soubor	0,300	3478,28	1 043,48 Kč
	K	Po137	5	Demontáž stávající izolace potrubí	m	31,000	17,39	539,09 Kč
	K	Po143	6	izol ALS 57/50	m	48,000	141,74	8 803,52 Kč
	K	Po144	7	Montáž minerální izolace ALS	m	48,000	17,39	834,72 Kč
	K	Po145	8	spojovací materiál	soubor	0,300	2808,7	762,61 Kč
	K	Po147	9	Nátěr potrubí syntetick 2z do DN 80	m	48,000	34,78	1 669,44 Kč
	K	Po149	10	doplňkové konstrukce z profil materiálu	kg	10,000	52,17	521,70 Kč
	K	Po150	11	Třmen z kruhové oceli DN 13 D825 DN20 - DN80	kg	10,000	52,17	521,70 Kč
	K	Po1481	12	D+M Stavební výpomocí a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zasklívky, zapravení, přeložení, atd Včetně D+M překladů. Včetně vedlejšího příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd Včetně naložení vybouraných	HZS	10,000	152,17	1 521,70 Kč
	K	Po1165	13	Doprava	soubor	0,250	869,57	217,39 Kč
	K	Po120 1	14	Plošiny, mechanizace, stavební lešení	soubor	0,500	8685,65	4 347,83 Kč
	K	Po1461	15	Přesun hmot	soubor	0,200	2173,91	434,78 Kč
x	x	x	16	Zaseklání rozvodů vody v místnosti č. 110, vypuštění systému, demontáž a přepojení, následné napuštění systému včetně tlakové zkoušky, následné zednické zapravení	soubor	1,000	2900	2 900,00 Kč
x	x	x	17	Dodávka a montáž zadávacího poklopu, včetně podezdření a zabetonování	soubor	1,000	8250	8 250,00 Kč

**VÝČÍSLENÍ BALANCE VCP / MNP STAVEBNÍCH PRACÍ**

Cena celkem bez DPH

44 516,82 Kč



**Položkový rozpočet**

Stavba Objekt	„SPŠS Havlíčkův Brod Přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku“ <b>BILANCE VCP A MNP</b>
------------------	--

Stavební objekt	Č. položky (výkaz výměr)	Č. položky (prog. RTS)	Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
SO01 TPS Elektroinstalace slinouprode								
M 21 Elektromontáže D+M	7			Svítlidlo zářivkové 2x36W přisazené, IP20 el. předřad. leštěná mřížka, sv. vč. zářiv. ú	KS	-21	744.43	- 15 633.03 Kč
			R x	Výsekání drážek pro přesun vývodů, napojení, opětovná montáž svítidel, zednické zapravení vápenocementovou maltou, vnitřní štuková omítka, včetně montážního řešení	soubor	1,00	4 150.00	4 150.00 Kč

**VÝČÍSLENÍ BILANCE VCP / MNP STAVEBNÍCH PRACÍ**

Cena celkem bez DPH

**- 11 483,03 Kč**

Ing. Petra Horáková  
Výrobně-technická ředitelka RONELI SE

**Položkový rozpočet**

Stavba Objekt	„SPSS Havlíčkův Brod Přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku“ BILANCE VCP A MNP
------------------	---

Stavební objekt	Č. položky (výkaz výměr)	Č. položky (prog. RTS)	Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
SO01 TPS				Elektroinstalace silnoproud				
			R_23	LED pásek 5m 80ks 2835 10,8W/m IP68 vodotěsný,STUDENÁ	m	50,00	245,99	12 299,50 Kč
			R_24	Chladicí AL elox pro LED	ks	50,00	274,00	13 700,00 Kč
			R_25	ECOLITE LED trafo, Driver, 230V-12V, 18 7A, 200W, DX-WP-200W/Pe7	ks	5,00	899,99	4 499,95 Kč
			R_26	Krabice IP44 pro trafo	ks	5,00	240,00	1 200,00 Kč
			R_27	Kabel CYSY 3x4 (mezi traťem a led páskem)	m	50,00	40,95	2 047,45 Kč
			R_28	Úložný materiál trubky, přichytky ohebné trubky	soubor	1,00	830,25	830,25 Kč
			R_29	Drobný instalační materiál	soubor	1,00	330,00	330,00 Kč
			R_30	Demontáž stávajících silnoproudých vývodů dle PD, přesun a doplnění dalších vývodů(7ks) včetně rozbočovacího krabic	hod	30,00	260,87	7 826,10 Kč
			R_31	Montáž chladice AL podlepením a přitiskováním se zářezovým zbytků šroubů pod atikový plech	hod	25,00	260,87	6 521,75 Kč
			R_32	Montáž LED pásku podlepením včetně připojení po každých 5M	m	50,00	155,00	7 750,00 Kč
			R_33	Nájem montážní věže	den	3,00	435,00	1 305,00 Kč
			R_34	Doprava montážní věže na stavbu a zpět	soubor	1,00	1 250,00	1 250,00 Kč
			R_35	Technický návrh řešení dodavatele	soubor	1,00	890,00	890,00 Kč
			R_36	Zpracování do projektu skutečného stavu	soubor	1,00	750,00	750,00 Kč
			R_37	Revize	soubor	1,00	800,00	800,00 Kč

**VYČÍSLENÍ BILANCE VCP / MNP STAVEBNÍCH PRACÍ**

Cena celkem bez DPH

62 500,00 Kč

Ing. Petra Horáková  
Výrobně-technická ředitelka RONELI SE

**Položkový rozpočet**

Stavba Objekt	„SPSS Havlíčkův Brod Přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku“ BILANCE VCP A MNP
------------------	---

Stavební objekt	Č. položky (výkaz výměr)	Č. položky (prog. RTS)	Č. položky	Název položky	M.J	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
SO01 TPS M21 Elektromontáže D+M								
	5198			Přesunutí rozvodů silnoproudů pro katedru	hod	5,000	260,87	1 304,35 Kč
	2698			Přesunutí rozvodů slaboproudů pro katedru	hod	5,000	260,87	1 304,35 Kč

<b>VÝČÍSLENÍ BILANCE VCP / MNP STAVEBNÍCH PRACÍ</b>	
Cena celkem bez DPH	2 608,70 Kč

Ing. Petra Horáková  
Výrobně-technická redaktorka RONELI SE

**Položkový rozpočet**

Služba Objekt	„SPSS Havlíkův Brod Přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku“ BALANCE VCP A MNP
------------------	--

Stavební objekt	Č. položky (výkaz výměr)	Č. položky (prog. RTS)	Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
IO-02 Teréni a sadové úpravy								
	18310111521			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemědě 1 až 5 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:1, objemu do 1,0 m3	ks	3	292,17	876,51 Kč
	18410211521			Výsadba dřeviny s bařem do předem vyhloubené jamky se zajiřím v rovině nebo na svahu do 1:1, při průměru bařu do 600 mm	ks	3,00	355,65	1 066,95 Kč
			R_B	D Muchovník ořořistý -, s bařem	ks	3,00	2 852,18	8 556,54 Kč

<b>VYČÍSLENÍ BALANCE VCP / MNP STAVEBNÍCH PRACÍ</b>	
Cena celkem bez DPH	10 500,00

Ing. Petra Horřiková  
Výrobně-technická ředitelka RONELI SE

Technický dozor investora

## PLNÁ MOC

### Zmocnitel

**název:** RONELI SE  
**se sídlem:** V zářezu 902/4 Jinonice, 158 00 Praha 5  
**statutární zástupce:** Ing. Milan Oplíšťil, člen představenstva  
**IČ:** 293 16 731  
**Společnost zapsaná:** v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu  
 v Praze oddíl H, vložka 1281

### Zmocněnec


**jméno:** Ing. Petra Horáková  
**adresa:** Riegrova 308, 582 82 Golčův Jeníkov  
**rodné číslo:** 735822/4553  
**zaměstnanec společnosti RONELI SE**

Zmocnitel uděluje tímto **plnou moc** zmocněnci, aby zastupoval zmocnitele a mohl jednat jménem firmy RONELI SE ve věcech projednání a podpisů změnových listů a dodatku D1 smlouvy o dílo pod číslem KUJIP012T1KX ze dne 18. 2. 2016 související s realizací zakázky „SPŠ stavební Havlíčkův Brod – přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku“.


Zmocněnec Ing. Petra Horáková svým podpisem přijímá zmocnění.

V Praze dne 28. 7. 2016

Zmocnitel: Ing. Milan Oplíšťil



Zmocněnec: Ing. Petra Horáková



Ověřuji, že tuto listinu vlastnoručně podepsal před notářem

bydliště

jehož totožnost mi byla prokázána.

Běžné číslo ověřovací knihy 0

V Havlíčkově Brodě dne 28. 07. 2016



**Mgr. Nicol Jung Uttendorfská**

notářská tajemnice  
pověřená JUDr. Ladislavem Vondrákem  
notářem v Havlíčkově Brodě  
se sídlem Havlíčkův Brod, Sázavská 430/1

Ověřuji, že tuto listinu vlastnoručně podepsal před notářem

bydliště

jehož totožnost mi byla prokázána.

Běžné číslo ověřovací knihy 0

V Havlíčkově Brodě dne

28. 07. 2016



**Mgr. Nicol Jung Uttendorfská**

notářská tajemnice  
pověřená JUDr. Ladislavem Vondrákem  
notářem v Havlíčkově Brodě  
se sídlem Havlíčkův Brod, Sázavská 430/1