

**DODATEK č. 2**  
ke smlouvě o dílo

**číslo smlouvy zhotovitele: 18 – 007 - 02**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel: Městská část Praha-Újezd**

Kateřinská nám. 465/1, 149 00 Praha 4  
IČ: 241 784  
Bankovní spojení:159140048/0300  
zastoupen: Václavem Drahorádem, starostou  
Osoby zmocněné k jednání:  
- ve věcech smluvních: Václav Drahorád, starosta  
- ve věcech technických: Ing. Pavel Staněk

**2. Zhotovitel: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o.**

**(zkr. DIPRO, spol. s r.o.)**

Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4  
zaps. v obch. rejstříku u Městského soudu Praha pod reg.č. C18643  
IČ: 48592722  
DIČ: CZ48592722 (plátce DPH)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Modřany  
č.ú.: 69727339/0800  
zastoupen: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti  
Osoby zmocněné k jednání:  
- ve věcech smluvních: Ing. Jan Zrzavý  
- ve věcech technických: Ing. Daniel Polič. Ph.D.

uzavírají ke smlouvě o dílo č. 18 – 007 - 02 ze dne 6.2.2018 na provedení projektové dokumentace na stavební úpravy komunikací, chodníků, IS a zeleně v lokalitě „Sídlní část Kateřinky“ v městské části Praha-Újezd, vymezená ulicemi Vodnická, Proutěná, Krajanská, U Pramene, Na Křtině a Milíčovská, vše v k.ú. Újezd u Průhonic.

**II.**  
**Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že z důvodů výměny stávajících kabelů NN a výměny stávajících nevyhovujících plynovodů v letech 2021 – 2022 je nutná vzájemná koordinace jednotlivých záměrů.

Dne 14.11.2018 byla svolána na obecním úřadu MČ Praha Újezd koordinační schůzka se zástupci MČ Praha Újezd, PRE Distribuce a.s., PPD a.s. a DIPRO, spol. s r.o. (podrobný seznam účastníků a zápis je uveden v záznamu z jednání, který je přílohou tohoto dodatku). Na koordinačním jednání projektant společnosti DIPRO, spol. s r.o. seznámil přítomné s rozsahem stavebních úprav a stavem projektové přípravy. Se zástupci PRE byla předběžně dohodnuta časová a věcná koordinace staveb.

Zástupci PPD a.s. se z koordinační schůzky omluvili, a proto s nimi bylo smloueno na 3.12.2018 náhradní jednání v budově PPD a.s. (podrobný seznam účastníků a zápis je uveden v záznamu z jednání, který je přílohou tohoto dodatku).  
Zástupci PPD a.s. sdělili, že se v současnosti teprve připravují výběrové řízení na projektanta rekonstrukce jejich sítě. Z tohoto důvodu není možná vzájemná koordinace obou staveb.

V dodatku č.1 byl předmět plnění rozdělen na etapy nekolidující s rekonstrukcí plynovodů a etapy které jsou nutné koordinovat s projektem plynovodu.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem není možné dodržet termín 31.12.2018 u kolidujících etap. V souladu s dodatkem č.1 se termín zpracování projektové dokumentace posouvá na 30.6.2019.

Konkrétně se jedná o následující etapy:

3. etapa      SO 105: Na Křtině, celý objekt, rekonstrukce komunikace a chodníků  
SO 106: Milíčovská, celý objekt, rekonstrukce komunikace  
SO 301: Na Křtině odvodnění, celý objekt,  
SO 402: úpravy stávajícího VO, 10 % objektu  
**T: 30.06.2019**
4. etapa      SO 101: Vodnická, úsek Formanská - Krajanská, 75% objektu, rekonstrukce komunikace a chodníků  
SO 102: Krajanská , celý objekt, rekonstrukce komunikace a chodníků  
SO 402: obnova stávajícího VO, 50 % objektu  
**T: 30.06.2019**
5. etapa      SO 111: odstranění provizorních parkovišť, zpět zeleň  
SO 110: nové chodníky pod vedením VVN, celý objekt  
SO 401: nové VO, celý objekt  
**T: 30.06.2019**

### **III. Závěrečná ujednání**


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena a nadále v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Příloha č. 1: Záznam z koordinační schůzky

V Praze dne 21-12-2018

Za objednatele:



Václav Drahorád  
starosta



V Praze dne 21-12-2018

Za zhotovitele:




Ing. Jan Zrzavý  
jednatel


DIPRO, spol. s r.o.  
Modřanská 11/1387  
140 00 PRAHA 4

1

Osměděl, že byly splněny všechny podmínky pro plnění tohoto právního úkolu podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním územním úřadu.

Dne 21.12.2018  
Podpis   
Václav Drahorád

Osměděl, že byly splněny všechny podmínky pro plnění tohoto právního úkolu podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním územním úřadu.

Dne 21.12.2018  
Podpis   
JANA DRAŠTKOVÁ

# Záznam

z koordinační schůzky k projektové přípravě akce:

## „Rekonstrukce ulice Proutěná“

konané dne 14.11. 2018 od 9:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu MČ Praha Újezd  
**Kateřinské náměstí 465/1, Praha 4 - Újezd u Průhonic**

### Zúčastnění:

MČ Praha Újezd:	starosta p. Václav Drahorád
Úřad MČ Praha Újezd:	ing. Pavel Staněk
PRE Distribuce a.s.:	ing. Josef Krejčí, vedoucí přípravy staveb
Seg s.r.o. projektant PRE:	P. Pavel Fiala, vedoucí projektant
Montprojekt a.s., projektant PRE:	p. Jan Hodný
RD na parc.č. 265/340, 265/414:	p. Fulín
DIPRO s.r.o., projektant komunikací:	Ing. Daniel Polič
	Ing. Vít Pluhař
PPD a.s.:	omluveni, dodatečné jednání 3.12.2018, areál PPD a.s.

### 1. Projektant DIPRO seznámil přítomné s rozsahem stavebních úprav a stavem projektové přípravy

- Objekty pozemních komunikací mají stabilizovanou polohu silničních obrubníků a jsou tedy jednoznačně vymezené prostory pro uložení kabelů PRE a CETIN.
- DIPRO předá podklady v digitální formě (DWG) projektantům kabelové sítě PRE.
- Byla předběžně dohodnuta časová koordinace obou staveb. Zhotovitel komunikací a zhotovitel obnovy sítě kabelů PRE budou pracovat současně. Obnova povrchů komunikací a chodníků v rozsahu „TV Proutěná“ je součástí této investice. PRE hradí obnovu povrchů mimo rozsah oprav komunikací „TV Proutěná“.
- Pozemkem p. Fulína je veden kabel VN z Trafostanice ve Vodnické ulici. Kabel bude přeložen Do pozemku 265/395 (HMP, svěřená péče MČ Újezd) do pásu šířky cca 0,5 m mezi silniční obrubník a oplocení RD. Navržená trasa přes pozemek 265/557 není možná – majetek SVJ.
- Pozemkem p. Fulína je vedena současně koncová větev dešťové kanalizace. Přeložení kanalizace vyvolává složitou a zdlouhavou projektovou a inženýrskou přípravu. Investor RD od přeložení kanalizace ustoupil.

### 2. Jednání v budově PPD 3.12.2018:

#### Zúčastnění:

PPD a.s.	p. Vnuk
	p. Bažant
DIPRO s.r.o.	Ing. Pluhař

### Projektant seznámil zástupce PPD s rozsahem a stavem projektové přípravy projektu „TV Proutěná“.

- PPD v současné době připravuje výběrové řízení na projektanta rekonstrukce jejich sítě. Vybraný projektant se obratem (v roce 2019) spojí s projektantem komunikací z důvodu koordinace obou staveb.
- Realizace je plánována na roky 2020, 2021 a 2022.
- Plynovod ve slepé části ulice Milíčovská, jehož poloha brání realizaci dešťové kanalizace, není součástí rekonstrukce sítě PPD. Větev je z PE roku 1995 a její obnova není podle správce nutná. Přeložení bude zahrnuto do investice projektu „TV Proutěná“ včetně PD a inženýrské činnosti.

Zaznamenal: Pluhař

