

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce ulice Před Branou Uh. Hradiště - Jarošov“ uzavřené dne 13. 8. 2018 ve smyslu ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Smluvní strany

Objednatel: město Uherské Hradiště
 sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
 IČ: 00291471
 DIČ: CZ00291471
 bankovní spojení: 27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské Hradiště
 zastoupený: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
 ve věcech technických: Ing. Petr Baxa – odbor investic, 572 525 275, 730 812 527
 e-mail: petr.baxa@mesto-uh.cz
 (dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
 sídlo: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
 Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267,
 IČ: 262 29 455
 DIČ: CZ26229455
 Bankovní ústav: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: 86-2436780297/0100
 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek, jednatelé
 Tel.: 518 322 685
 E-mail: vhsjavor@vhsjavor.cz
 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Luděk Galuška, výrobní ředitel
 Tel.: 518 322 685
 E-mail: vhsjavor@vhsjavor.cz
 (dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 13. 8. 2018 uzavřely smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce ulice Před Branou, Uherské Hradiště - Jarošov“ (dále jen „smlouva“). Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Dodatkem se prodlužuje termín plnění, a to s z důvodu nutnosti zajištění koordinace stavebních prací s pokládkou zemního vedení NN společnosti E.ON Česká republika v ulici Před Branou a dále z důvodu souběžného provádění výstavby nového veřejného osvětlení a rozhlasu, v návaznosti na rekonstrukci komunikace, která je předmětem díla Zhotovitele. Koordinace těchto prací bude prováděna s ohledem na klimatické podmínky. Tyto důvody pro úpravu termínu plnění smlouvy vyplynuly v průběhu tvorby díla a nebylo možné je při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Tímto dodatkem se mění smlouva tak, že v článku 3. **LHŮTY A TERMÍNY**, v bodě 3. 2. se lhůta pro dokončení stavebních prací (nejpozději do 180 kalendářních dnů od termínu zahájení) ruší a nahrazuje se termínem nejpozději do 15. 5. 2019.

Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany se s obsahem dodatku řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1439/85/RM/2018.


V Uherském Hradišti, dne 14 -01- 2019

Ve Veselí nad Moravou, dne 4.1.2019



za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

za Zhotovitele – razítko a podpisy
Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek
jednatelé



14