

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. d201800547 ze dne 31.10. 2018

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen "objednatel")

a

[REDACTED]
sídlo: Postoloprtská 2685, 440 01 Louny
adresa pro doručování: Postoloprtská 2685, 440 01 Louny
IČ: 07150831
DIČ: není plátce DPH
zastupuje: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Obecného živnostenského úřadu v Lounech, č.j.MULNCJ 40541/2018, (dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.10.2018 smlouvu o dílo č. d201800547 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla Rekonstrukce střechy na objektu Kamenná č.p.5164, Chomutov.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla. Zhotovitel po uzavření smlouvy o dílo a zaměření objektu objednal potřebný materiál k plnění zakázky. Vzhledem k situaci na trhu stavebního materiálu byla zhotoviteli potvrzena ze strany výrobce dodávka materiálu na přelomu měsíců listopadu a prosince. V souvislosti s touto skutečností a nemožností plnění prací v zimním období je třeba prodloužit termín dokončení díla do jarních měsíců, nikoliv však cenu díla.

II. Změna termínu díla

1. Čl. V odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:
2. *Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději dne **2.11.2018** a řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do **30. 5. 2019**.*

V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku rozhodl JUDr. Marek Hrabáč, primátor, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

