

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby

„Cyklotezka Cheb – Dřenice – I. etapa“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: město Cheb
se sídlem: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 528331/0100
zastoupený: Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města

a

2. zhotovitelem: Dopravní stavby a venkovní architektura, s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka . C 17394
--

se sídlem: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb
adresa pro doručování: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb
IČO: 26392526
DIČ: CZ 26392526
Bankovní spojení: KB Cheb, číslo účtu 78-2227220277/0100
Zastoupený: Ing. Petrem Králem, jednatelem společnosti

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

Preambule

S ohledem na nevyřešené majetkoprávní vztahy mezi GasNet s.r.o. a Českými drahami a.s. (nepodepsaná smlouva o budoucí smlouvě o věcném břemeni) nelze ze strany města požádat o územní rozhodnutí. Do vydání územního rozhodnutí nelze pokračovat v dalším stupni projektové přípravy a musejí být upraveny termíny předání PD.

Nově vzniklé skutečnosti při zpracovávání projektové dokumentace, které nemohly být zadavateli známy do doby zahájení prací a jejichž potřeba řešení vyvstala až po zahájení zpracování projektové dokumentace, a jejichž vyřešení je pro zdárné dokončení díla nezbytné, není možné realizovat plnění zakázky této smlouvy o dílo dle čl. III. Doba plnění a dodací podmínky, odst. 3.2.

III. Doba plnění a dodací podmínky

Původní znění tohoto článku:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději ve lhůtách uvedených v odst. 3.2.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Zahájení prací	- ihned po podpisu SOD
Vypracování a předání hrubopisu DUR	- 30.11.2017
Vypracování a předání čistopisu DUR + podání žádosti k ÚR	- do 14 dní od obdržení souhrnného stanoviska SŽDC
Vypracování a předání hrubopisu DSP+PDPS	- do 90 dnů po písemném oznámení o zahájení prací
Vypracování a předání čistopisu DSP + PDPS + podání žádosti a SP	- do 150 dnů od zahájení prací
Vypracování a předání soupisu prací a rozpočtu	- do 170 dní od zahájení prací

3.3 Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, rozpočty, soupisy prací s výkazem výměr, digitální nosiče s digitální formou PD, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději ve lhůtách uvedených v odst. 3.2.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Zahájení prací	- ihned po podpisu SOD
Vypracování a předání hrubopisu DUR	- 30.11.2017
Vypracování a předání čistopisu DUR + podání žádosti k ÚR	- do 14 dní od obdržení souhrnného stanoviska SŽDC
Vypracování a předání hrubopisu DSP+PDPS	- do 90 dnů po písemném oznámení o zahájení prací
Vypracování a předání čistopisu DSP + PDPS + podání žádosti a SP	- do 150 dnů od nabytí právní moci ÚR
Vypracování a předání soupisu prací a rozpočtu	- do 20 dní od nabytí právní moci Stavebního povolení

3.3 Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, rozpočty, soupisy prací s výkazem

výměr, digitální nosiče s digitální formou PD, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem dotčena.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Chebu dne

V Chebu dne

za zhotovitele

Ing. Petr Král, jednatel společnosti

za objednatele

Mgr. Antonín Jalovec, starosta města