

**Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku na část 6 s názvem**

„Silnice III/2879 a III/28741 Jablonec nad Nisou – Dolní Černá Studnice, rekonstrukce silnice“

Číslo smlouvy objednatele: 2017133/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

IMCZ Projektová a konzultační spol. s r.o.

se sídlem Zahradní 273, 277 51 Nelahozeves

IČ: 03723836

DIČ: CZ03723836

zapsaná u Městského soudu v Praze pod značkou C 236752

zastoupená Ing. Petrem Kobzou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 6. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 6 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 3. etapa“ a dne 28. 8. 2018 Dodatek č. 1 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy ve znění dodatku č.1 zhotovitel povinen provést do 435 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
3. Dne 12. 12. 2018 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 12. 12. 2018 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit práce na obstarání pravomocného stavebního povolení z důvodu průtahů ve správním řízení. Dne 8. 11. 2018 bylo Magistrátem Města Jablonce nad Nisou, odborem stavebním a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, zahájeno správní řízení o vydání společného povolení (ÚR+SP) pod č.j. 96817/2018 a to bez dalších připomínek ze strany správního úřadu. Do dne podání žádosti zhotovitele objednateli ve věci tohoto dodatku (12. 12. 2018) nebylo rozhodnutí výše uvedeného správního orgánu vydáno.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 495 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne _____

V Nelahozevsi dne _____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci**

Ing. Jan Růžička

ředitel

za **IMCZ Projektovou a
konzultační spol. s r.o.**

Ing. Petr Kobza

jednatel