



**„VESTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ SLANÝ,
POLITICKÝCH VĚZŇŮ 777“**

ZMĚNOVÝ LIST č. 4	Datum předložení zhotovitelem	28.11.2018
Sanace krovu na základě mykologického posudku	Datum schválení objednatel	
Objednatel	Město Slaný	
Technický dozor	Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.	
Zhotovitel	ALSTAP spol. s r.o.	

Změnový list předkládá:	ALSTAP spol. s r.o.	
Charakter změny:	Práce neobsažené v zadávací dokumentaci	Oprava položek dle skutečnosti
Objekt SO/PS:	SO 01 Podkroví	

Popis změny: Realizace navržených opatření sanace postižených částí krovu dle mykologického posudku a statických návrhů.

Zdůvodnění změny:

Na základě upozornění na napadené části krovu byl vypracován mykologický průzkum. Z mykologického průzkumu vyplynulo, že stávající stav většiny dřevěných konstrukcí krovu lze považovat za uspokojivý, avšak místně se vyskytují prvky, zejména ve zhlavích vazných trámů, které jsou poškozeny biotickými škůdci. Zjištěno bylo lokální napadení dřevokaznými houbami v místě předchozích zatékání do koruny zdiva a na římsu pod střešním pláštěm.

Součástí zjištění je také návrh realizace sanace těchto poškozených částí a to celkem na 7 místech.

Po předaném zpracovaném mykologickém průzkumu byl statikem zpracován technologický postup na statické zajištění výměny a protézování jednotlivých napadených míst krovu a předán dne 26.11.2018. a na jeho základě statický návrh řešení sanací jednotlivých napadených částí.

Finanční dopad změny:	Navýšení / Ponížení
Změna ceny ke schválení:	579 961,- Kč bez DPH

Stanovisko technického dozoru:

Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry odpovídají skutečně provedeným pracím a předložené dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr, případně ceníkům ÚRS nebo jsou stanoveny na základě individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. § 222 odst. 5.

Stanovisko projektanta: (autorský dozor):

Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím.



Přílohy:	č. 1 – Stanovisko AD č. 2 – Stanovisko TDI č. 3 – Krycí list rozpočtu č. 4 – Ocenění změny č. 5 – Mykologický průzkum odevzdaný dne 5.11.2018 č. 6 - Statický návrh řešení jednotlivých prvků a technologický postup sanací
-----------------	--

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny bude mít dopad do časového HMG stavby.

Podpis: [Redacted Signature]	Razítko:
Datum: 30.11.2018	

Projektant (AD - GP):

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit [Redacted Signature]	Razítko:
Datum:	

Schvalovací proces:

Technický dozor objednatele:

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit [Redacted Signature]	Razítko:
Datum:	

Objednatel:

Změnu schvaluji / neschvaluji [Redacted Signature]	Razítko:
Datum:	
Změnu schvaluji / neschvaluji 	Razítko:
Datum:	