

Dodatek č. 1
ke Smlouvě č. SML/0141/18

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání
stavebního povolení a výkon autorského dozoru**
na stavbu
„SILNICE III/4868: STRÍTEŽ NAD BEČVOU“

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
Zastoupen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kontaktní osoba:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

a

Zhotovitel:	Ing. Jaromír Dybal
Adresa:	XXXXXXXXXX
IČ:	63685850
DIČ:	XXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Článek II.
Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 05.03.2018 uzavřely smlouvu, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace a obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení na stavbu „SILNICE III/4868: STRÍTEŽ NAD BEČVOU“ (shora uvedená smlouva dále jen „Smlouva“ a předmětná stavba dále jen „Stavba“)
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je:
- změna termínu plnění dílčích částí závazku na zhotovení projektové dokumentace Stavby
 - změna termínů plnění dílčích částí závazku inženýrské činnosti,
- a to z důvodu prodlení příslušných dotčených orgánů s vydáním vyjádření a souhlasů k Zhotovitelem předložené dokumentaci pro stavební povolení Stavby, které trvá i přes podané urgency.

Článek III.
Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy, tak, že stávající text článku IV. „Čas a místo plnění

závazků“ smlouvy, bodu 1. a bodu 2. se ruší a nahrazuje následujícím textem:

1. Termíny dílčích plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace:
 - a) zpracování a předání 1 paré DSP 31. 5. 2018
 - b) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a předání 4 paré DSP/PDPS vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu plánu BOZP **do 28. 2. 2019**
2. Termíny plnění inženýrské činnosti:
 - a) zajištění stavebního povolení s NPM **do 28. 2. 2019**
- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená znění tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.3 Pro vyloučení pochybností se výslovně konstatuje, že prodlení s předáním 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a předáním 4 paré DSP/PDPS vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu plánu BOZP, jakož i prodlení zajištěním stavebního povolení s NPM vzniklo na straně příslušných dotčených orgánů a Zhotovitel nenese odpovědnost za nedodržení původních (ve Smlouvě sjednaných) termínů plnění, přičemž mezi smluvními stranami jsou počínaje uzavřením tohoto Dodatku č. 1 určující toliko termíny plnění sjednané v odst. 3.1 shora.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel .
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.3 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne: 11. 1. 2019

.....