

Číslo dodatku objednatele: 1129D2/2015/OI/ZFUN  
Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P15V00000204

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN ze dne 9. 4. 2015**

**Smluvní strany**

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupeno Ing. Kamilem Bednářem  
náměstkem primátora

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

**STRABAG a.s.**

se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného  
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634,  
zastoupena Ing. Františkem Švábem, prokuristou  
a Ing. Radkem Hradilem, prokuristou

a

**STASPO, spol. s r.o.**

se sídlem Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00  
Ostrava  
IČO: 41035704  
DIČ: CZ41035704

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného  
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1807,  
zastoupena společností STRABAG a.s. na základě  
plné moci ze dne 3. 2. 2015

**sdružené ve „Společnosti Nádražní“**

se sídlem STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava,  
Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 994404-640900015/0800

dále též jen **objednatel**

dále též jen **zhotovitel**

**Čl. I**

Smluvní strany se v souladu s odst. 6, čl. XVII. smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN ze dne 9. 4. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 6. 2015 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace stavby v rozsahu dle příloh č. 1-17 tohoto dodatku, jímž se upravují dále uvedená ustanovení smlouvy.



Investice do vaší budoucnosti

**Evropská unie**

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



## Čl. II

Čl. 2 Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle příloh č. 5-20 Smlouvy, které tvoří přílohy č. 1-17 dodatku č. 2.

- Za přílohu č. 4 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 5 – změnový list č. 1.
- Za přílohu č. 5 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 6 – změnový list č. 2.
- Za přílohu č. 6 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 7 – změnový list č. 3.
- Za přílohu č. 7 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 8 – změnový list č. 4.
- Za přílohu č. 8 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 9 – změnový list č. 5.
- Za přílohu č. 9 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 10 – změnový list č. 7.
- Za přílohu č. 10 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 11 – změnový list č. 8.
- Za přílohu č. 11 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 12 – změnový list č. 9.
- Za přílohu č. 12 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 13 – změnový list č. 10.
- Za přílohu č. 13 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 14 – změnový list č. 11.
- Za přílohu č. 14 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 15 – změnový list č. 12.
- Za přílohu č. 15 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 16 – změnový list č. 13.
- Za přílohu č. 16 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 17 – změnový list č. 14.
- Za přílohu č. 17 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 18 – změnový list č. 15.
- Za přílohu č. 18 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 19 – změnový list č. 16.
- Za přílohu č. 19 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 20 – změnový list č. 17.
- Za přílohu č. 20 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 21 – rekapitulace změn.

## Čl. III

Cena díla se zvyšuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 2 134 916,71 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|  | Cena bez DPH             | DPH                     | Cena vč. DPH             |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Realizace stavby                       | 138 347 123,91 Kč        | 29 052 896,66 Kč        | 167 400 023,57 Kč        |
| Zajištění publicity projektu dle č. II | 67 527,00 Kč             | 14 180,04 Kč            | 81 704,04 Kč             |
| <b>Cena celkem</b>                     | <b>138 414 650,91 Kč</b> | <b>29 067 076,70 Kč</b> | <b>167 481 727,61 Kč</b> |

## Čl. IV

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodla rada města usnesením č. 02684/RM1418/39 ze dne 24. 11. 2015.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uzavření.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
4. Ostatní ustanovení smlouvy 1129/2015/OI/ZFUN ze dne 9. 4. 2015 zůstávají nezměněna.
5. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN ze dne 9. 4. 2015.

6. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek č. 2 bude v plném rozsahu zveřejněn na internetových stránkách statutárního města Ostravy ([www.ostrava.cz](http://www.ostrava.cz)), a to po dobu časově neomezenou.
7. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – změnový list č. 1
  - Příloha č. 2 – změnový list č. 2
  - Příloha č. 3 – změnový list č. 3
  - Příloha č. 4 – změnový list č. 4
  - Příloha č. 5 – změnový list č. 5
  - Příloha č. 6 – změnový list č. 7
  - Příloha č. 7 – změnový list č. 8
  - Příloha č. 8 – změnový list č. 9
  - Příloha č. 9 – změnový list č. 10
  - Příloha č. 10 – změnový list č. 11
  - Příloha č. 11 – změnový list č. 12
  - Příloha č. 12 – změnový list č. 13
  - Příloha č. 13 – změnový list č. 14
  - Příloha č. 14 – změnový list č. 15
  - Příloha č. 15 – změnový list č. 16
  - Příloha č. 16 – změnový list č. 17
  - Příloha č. 17 – změnový list č. 18
  - Příloha č. 18 – rekapitulace změn

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 24. 11. 2015

Místo: Ostrava

Datum: 25. 11. 2015

Místo: Ostrava

STRABAG a.s.

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 193/21, 150 00 Praha 6  
(62)

zmocněnec **Ing. Kamil Bednář**  
náměstek primátora

**Ing. František Šváb**  
prokurista STRABAG a.s.

**Ing. Radek Hradil**  
prokurista STRABAG a.s.

STASPO spol. s r.o.

**Ing. František Šváb**  
prokurista STRABAG a.s.  
na základě plné moci

**Ing. Radek Hradil**  
prokurista STRABAG a.s.  
na základě plné moci

Přílohy č. 1 – 18 k dodatku č. 1129D2/2015/OI/ZFUN

**Změnové listy**

(č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18 vč. rekapitulace změn)

## Evidenční list změny stavby

|   |                                  |                              |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br>Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739<br>dle smlouby o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní"<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>SO - 02 Rekonstrukce vodovodu | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | Číslo změny stavby:<br><br>1 |
|---|----------------------------------|------------------------------|

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava  
Za objednatele v zastoupení TDS: INKOS

Zhotovitel: Sdružení "Společnosti Nádražní"  
STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00

Autorský dozor: Projekt 2010 spol. s r.o.

Iniciátor změny: zhotovitel

|             |                    |     |            |                             |
|-------------|--------------------|-----|------------|-----------------------------|
| Příjemce :  | Objednatel         | TDS | Zhotovitel | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | 3 x tištěné, 3x CD | 1 x | 1 x        | 1 x                         |

## Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

Dočasná oprava komunikací, po provedených překopech. Provedení konstrukčních vrstev pod komunikacemi včetně provedení asfaltového krytu pro umožnění automobilové dopravy

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Provizorní oprava asfaltového krytu pro umožnění automobilové dopravy

Zdůvodnění změny:

Změna vznikla nepředpokládaným vedením stávajících vodovodních řádů pro napojení provizorních sucho - vodů a nutností zachování automobilové dopravy pro IZS a zásobování

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

## Finanční vyčíslení změny:

| Popis                         | Cena bez DPH | Procentuální podíl<br>k vysoutěžené ceně stavby | Cena s DPH   |
|-------------------------------|--------------|---|--------------|
| Cena navrhovaných méněprací:  | 0,00 Kč      | 0,00%   | 0,00 Kč      |
| Cena navrhovaných víceprací:  | 19 774,92 Kč | 0,01%   | 23 927,65 Kč |
| Celkem vícepráce - méněpráce: | 19 774,92 Kč | 0,01%   | 23 927,65 Kč |

## Vyjádření - souhlas se změnou:

|                              |       |                  |        |
|------------------------------|-------|------------------|--------|
| Projektant (autorský dozor): | Jméno | datum 15.10.2015 | podpis |
| TDS:                         | Jméno | datum 15/10/2015 | podpis |
| Zhotovitel:                  | Jméno | datum 15.10.2015 | podpis |
| Objednatel:                  | Jméno | datum 15.10.2015 | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 5

## Evidenční list změny stavby

|   |                                  |                                     |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br>Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739<br>dle smlouby o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní"<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>SO - 02 Rekonstrukce vodovodu | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | Číslo změny stavby:<br><br><b>2</b> |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

**Za objednatele v zastoupení TDS:** INKOS

**Zhotovitel:** Sdružení "Společnosti Nádražní"  
STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00

**Autorský dozor:** Projekt 2010 spol. s r.o.

**Iniciátor změny:** zhotovitel

|             |                    |     |            |                             |
|-------------|--------------------|-----|------------|-----------------------------|
| Příjemce :  | Objednatel         | TDS | Zhotovitel | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | 3 x tištěná, 3x CD | 1 x | 1 x        | 1 x                         |

## Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

Při napojení vodovodního řádu 1 na stávající řád v křižovatce ul. Nádražní a ul. 30. dubna byla zjištěna jiná hloubka stávajícího vodovodního řádu než předpokládala projektová dokumentace.

## Technický popis nově navrhovaného stavu :

Z výše uvedených důvodu byl úsek od místa napojení po odkalovací hydrant H2 uložen odlišně od PD cca o 0,4 m hlouběji.

Zdůvodnění změny:

Změna vznikla nepředpokládaným uložením stávajícího vodovodního řádu v křižovatce ul. 30 Dubna x ul. Nádražní pro napojení nového řádu "1" v ul. Nádražní.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

## Finanční vyčíslení změny:

| Popis                         | Cena bez DPH | Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby | Cena s DPH   |
|-------------------------------|--------------|--|--------------|
| Cena navrhovaných méněprací:  | 0,00 Kč      | 0,00%  | 0,00 Kč      |
| Cena navrhovaných víceprací:  | 41 112,54 Kč | 0,03%  | 49 746,17 Kč |
| Celkem vícepráce - méněpráce: | 41 112,54 Kč | 0,03%  | 49 746,17 Kč |

## Vyjádření - souhlas se změnou:

|                              |       |                  |        |
|------------------------------|-------|------------------|--------|
| Projektant (autorský dozor): | Jméno | datum 15.10.2015 | podpis |
| TDS:                         | Jméno | datum 15.10.2015 | podpis |
| Zhotovitel:                  | Jméno | datum 15.10.2015 | podpis |
| Objednatel:                  | Jméno | datum 15.10.2015 | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 4

## Evidenční list změny stavby

|  |                                  |   |
|--|----------------------------------|---|
| Název a evidenční číslo stavby:<br>Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.0/1739<br>dle smlouby o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní"<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>SO - 02 Rekonstrukce kanalizace | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | Číslo změny stavby:<br><br><div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">3</div> |
|--|----------------------------------|---|

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

**Za objednatele v zastoupení TDS:** INKOS

**Zhotovitel:** Sdružení "Společnosti Nádražní"  
 STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
 STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00

**Autorský dozor:** Projekt 2010 spol. s r.o.

**Iniciátor změny:** zhotovitel

|             |                    |     |            |                             |
|-------------|--------------------|-----|------------|-----------------------------|
| Příjemce :  | Objednatel         | TDS | Zhotovitel | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | 3 x tištěné, 3x CD | 1 x | 1 x        | 1 x                         |

**Technický popis a zdůvodnění změny:**

Technický popis původního stavu:

Projektová dokumentace neobsahovala potrubní spojky, které se musí použít pro napojení dalšího řádu, při zkrácení potrubí, pro vysazení přípojkové odbočky.

Technický popis nově navrhovaného stavu :

Dodávka a montáž tvarovek příslušné dimenze na přípojky kanalizace, ul. vpustí a odvodnění tramvajové trati.

Zdůvodnění změny:

Montáž odboček mimo umístění dle projektu

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

**Finanční vyčíslení změny:**

| Popis                                | Cena bez DPH        | Procentuální podíl<br>k vysoutěžené ceně stavby | Cena s DPH           |
|--------------------------------------|---------------------|---|----------------------|
| Cena navrhovaných méněprací:         |                     | 0,00%   | 0,00 Kč              |
| Cena navrhovaných víceprací:         | 92 660,00 Kč        | 0,07%   | 112 118,60 Kč        |
| <b>Celkem vícepráce - méněpráce:</b> | <b>92 660,00 Kč</b> | <b>0,07%</b>                                    | <b>112 118,60 Kč</b> |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                              |       |                  |        |
|------------------------------|-------|------------------|--------|
| Projektant (autorský dozor): | jméno | datum 14.10.2015 | podpis |
| TDS:                         | jméno | datum 15.10.2015 | podpis |
| Zhotovitel:                  | jméno | datum 15.10.2015 | podpis |
| Objednatel:                  | jméno | datum 15.10.2015 | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

## Evidenční list změny stavby

|   |  |                               |
|---|--|-------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br>Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739<br>dle smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní"                        | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:<br><br>SO 101.1 / 1<br>SO 102.1 / 1 | Číslo změny stavby:<br><br>04 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>SO 101.1 Komunikace<br>SO 102.1 Komunikace<br>- úprava stávajícího vedení kabelů VO v místě navržených podobrubníkových uličních vpustí |  |                               |

Změna evdlovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava

Za objednatele v zastoupení TDS: INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava

Sdružení "Společnost Nádražní"

Zhotovitel: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00

Autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Iniciátor změny: zhotovitel

|             |                    |     |            |                             |
|-------------|--------------------|-----|------------|-----------------------------|
| Příjemce :  | Objednatel         | TDS | Zhotovitel | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | 3 x tištěné, 3x CD | 1 x | 1 x        | 1 x                         |

## Technický popis a zdůvodnění změny:

## Technický popis původního stavu:

v místě navržených podobrubníkových uličních vpustí UV 103, UV 107, UV 108, UV 109, UV 111 bylo během výkopů zjištěno, že stávající kabelová trasa veřejného osvětlení je v kolzi s uvedenými uličními vpustěmi.

## Technický popis nově navrhovaného stavu:

Pro realizaci uvedených podobrubníkových uličních vpustí bylo nutno stávající kabelové vedení ručně odkrýt, stranově přeložit a nově ochránit.

## Zdůvodnění změny:

Při realizaci podobrubníkových uličních vpustí byla zjištěna kolize se stávajícím průběhem kabelového vedení veřejného osvětlení. Aby bylo možno osadit betonové skruže uličních vpustí 103, 107, 108, 109 a 111 včetně rámu a poklopů, muselo být stávající kabelové vedení u uvedených vpustí odkrýto v délce cca 7 m (3,5 m na každou stranu od projektované uliční vpustí) a stranově přeloženo.

Vzhledem k tomu, že byly k dispozici podklady o průběhu vedení kabelové trasy od příslušného správce (Ostravské komunikace a.s.), uvedenou změnu i tak nebylo možno předem předvídat, protože přesná poloha trasy stávajícího kabelového vedení byla zjištěna až během realizace vpustí.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... datů na provedení změny)

## Finanční vyčíslení změny:

| Popis                         | Cena bez DPH | Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby | Cena s DPH   |
|-------------------------------|--------------|--|--------------|
| Cena navrhovaných méněprací:  | 0,00 Kč      | 0,00%  | 0,00 Kč      |
| Cena navrhovaných víceprací:  | 33 878,60 Kč | 0,02%  | 40 993,11 Kč |
| Celkem vícepráce - méněpráce: | 33 878,60 Kč | 0,02%  | 40 993,11 Kč |

## Vyjádření - souhlas se změnou:

|  |       |       |                   |
|--|-------|-------|-------------------|
| Projektant (autorský dozor):               | Jméno | datum | 15.10.2015 podpis |
| TDS: INKOS - OSTRAVA, a.s.                 | Jméno | datum | 15.10.2015 podpis |
| Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní" | Jméno | datum | 15.10.2015 podpis |
| Objednatel: Statutární město Ostrava       | Jméno | datum | 15.10.2015 podpis |
| Manager projektu: Statutární město Ostrava | Jméno | datum | 23.10.2015 podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 3

### Evidenční list změny stavby

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br>Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739<br>dle smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní"<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>A Rekonstrukce kanalizace a vodovodu<br>B Rekonstrukce tramvajové trati<br>C Rekonstrukce ul. Nádražní<br>Ostatní a vedlejší náklady - Publicita projektu | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:<br><br>0 - Ostatní a vedlejší náklady / 01 | Číslo změny stavby:<br><br><b>05</b> |
|---|---|--------------------------------------|

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

**Objednatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

**Za objednatele v zastoupení TDS:** INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava

**Zhotovitel:** Sdružení "Společnost Nádražní"  
 STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
 STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00

**Autorský dozor:** PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

**Iniciátor změny:** zhotovitel

|             |                    |     |            |                             |
|-------------|--------------------|-----|------------|-----------------------------|
| Příjemce :  | Objednatel         | TDS | Zhotovitel | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | 3 x tištěné, 3x CD | 1 x | 1 x        | 1 x                         |

**Technický popis a zdůvodnění změny:**

Technický popis původního stavu:

V položkovém rozpočtu zpracovaném pro projekt "Zklidnění ulice Nádražní I." byly zahrnuty položky, které souvisí s publicitou projektu a s informovaností veřejnosti formou umístění informačních tabulí na stavbě samotné. Tyto položky byly zahrnuty v částech A, B a C stavby, přičemž byly rozděleny do jednotlivých stavebních objektů.

Celkem bylo ve stavebních objektech zahrnuto pět kusů informačních tabulí, čtyři kusy billboardů pro zajištění publicity dle požadavků ROP a dva kusy pamětní desky pro zajištění publicity dle požadavků ROP.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Po provedení změny formou odečtení méněprací je počet informačních tabulí upraven na dva kusy - pro první etapu prací a pro etapu druhou. Během trvání stavebních prací na I. a II. etapě projektu bude použit jeden kus billboardu pro zajištění publicity dle požadavků ROP, který bude odstraněn po instalaci kamenných pamětních desek.

Zdůvodnění změny:

Změna byla vyvolána požadavkem zástupců objednatele na narovnání duplicitních položek obsažených v sourném rozpočtu stavby pro projekt "Zklidnění ulice Nádražní I.". Položky označené jako méněpráce nebudou fakturovány - viz příložený položkový rozpočet méněprací.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)

**Finanční vyčíslení změny:**

| Popis                                | Cena bez DPH         | Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby | Cena s DPH            |
|--------------------------------------|----------------------|--|-----------------------|
| Cena navrhovaných méněprací:         | -93 626,80 Kč        | -0,07%                                       | -113 288,43 Kč        |
| Cena navrhovaných víceprací:         | 0,00 Kč              | 0,00%  | 0,00 Kč               |
| <b>Celkem vícepráce - méněpráce:</b> | <b>-93 626,80 Kč</b> | <b>-0,07%</b>                                | <b>-113 288,43 Kč</b> |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|  |          |                    |        |
|--|----------|--------------------|--------|
| Projektant (autorský dozor):               | jméno    | datum 15/10/2015   | podpis |
| TDS: INKOS - OSTRAVA, a.s.                 | jméno    | datum 15/10/2015   | podpis |
| Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní" | jméno    | datum 15. 10. 2015 | podpis |
| Objednatel: Statutární město Ostrava       | jméno    | datum 15. 10. 2015 | podpis |
| Manager projektu: Statutární město Ostrava | jméno In | datum 23. 10. 2015 | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: 3 |
|---------------------------------|---------------|

## Evidenční list změny stavby

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br>Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739<br>dle smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní"<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>SO 01 Rekonstrukce kanalizace - odbočky pro napojení revízních šachet | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:<br><br>SO 01 / 2 | Číslo změny stavby:<br><br>07 |
|---|---|-------------------------------|

|   |   |
|---|---|
| Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015 |   |
| Objednavatel:   | Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava   |
| Za objednatele v zastoupení TDS:  | Inkos   |
| Zhotovitel:   | Sdružení "Společnost Nádražní"<br>STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00<br>STASPO, spol. s r.o., Těšánská 114/254, Radvanice, 716 00 |
| Autorský dozor:   |   |
| Iniciátor změny:  | zhotovitel  |

|             |                    |     |            |                             |
|-------------|--------------------|-----|------------|-----------------------------|
| Příjemce :  | Objednatel         | TDS | Zhotovitel | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | 3 x tištěné, 3x CD | 1 x | 1 x        | 1 x                         |

## Technický popis a zdůvodnění změny:

## Technický popis původního stavu:

Napojení odvodňovačů kolejí přes revízní šachty pro každou kolej zvlášť, kdy výstavba kolejí měla probíhat po polovinách. Každá kolej měla být realizována samostatně.

## Technický popis nově navrhovaného stavu:

Tramvajový svršek realizován jako jeden celek. Obě koleje realizovány souběžně. Došlo k úpravě odvodnění kolejí. Odvodňovače kolejí napojeny přes jednu revízní šachtu a jednu kanalizační přípojku. Došlo ke změně počtu odboček na jednotlivých kanalizačních stokách (Stoka A, A1, Stoka D a Stoka F). Původní počet odboček byl snížen.

## Zdůvodnění změny:

Z důvodu realizace tramvajového svršku jako kompletního celku, došlo k úpravě odvodnění obou kolejí. Původně navržené odvodnění pro každou kolej zvlášť, bylo přeprojektováno tak, že obě koleje byly odvodněny společně přes jednu revízní šachtu a jednu kanalizační přípojku. Tímto řešením došlo ke snížení počtu navržených kanalizačních odboček na uvezených kanalizačních stokách.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)

## Finanční vyčíslení změny:

| Popis                         | Cena bez DPH  | Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby | Cena s DPH    |
|-------------------------------|---------------|--|---------------|
| Cena navrhovaných méněprací:  | 22 103,70 Kč  | 0,02%  | 26 745,48 Kč  |
| Cena navrhovaných víceprací:  | 0,00 Kč       | 0,00%  | 0,00 Kč       |
| Celkem vícepráce - méněpráce: | -22 103,70 Kč | -0,02%                                       | -26 745,48 Kč |

## Vyjádření - souhlas se změnou:

|  |       |                    |        |
|--|-------|--------------------|--------|
| Projektant (autorský dozor):               | Jméno | datum 15.10.2015   | podpis |
| TDS: INKOS - OSTRAVA, a.s.                 | Jméno | datum 15.10.2015   | podpis |
| Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní" | Jméno | datum 15. 10. 2015 | podpis |
| Objednatel: Statutární město Ostrava       | Jméno | datum 15.10.2015   | podpis |
| Manager projektu: Statutární město Ostrava | Jméno | datum              | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 3

### Evidenční list změny stavby

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Název a evidenční číslo stavby:</b><br>Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739<br>dle smlouby o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní"<br><b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br>SO - 01 Rekonstrukce kanalizace SO-02 Rekonstrukce vodovodu | <b>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:</b> | <b>Číslo změny stavby:</b><br><br><span style="font-size: 2em;">8</span> |
|---|---|--|

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

**Za objednatele v zastoupení TDS:** Inkos

**Zhotovitel:** Sdružení "Společnost Nádražní"  
 STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
 STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Račvanice, 716 00

**Autorský dozor:** Projekt 2010 spol. s r.o.

**Iniciátor změny:** zhotovitel

|             |                    |     |            |                             |
|-------------|--------------------|-----|------------|-----------------------------|
| Příjemce :  | Objednatel         | TDS | Zhotovitel | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | 3 x tištěné, 3x CD | 1 x | 1 x        | 1 x                         |

**Technický popis a zdůvodnění změny:**

Technický popis původního stavu:  
 Dle zpracované realizační dokumentace bylo plánováno provádět rekonstrukci kanalizačních přípojek otevřeným výkopem. Vzhledem k hustotě stávajících sítí jiných provozovatelů to nebylo možné. Ke kolízi došlo u těchto přípojek: SP A1, A2, A3, A4, A6 - DP A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9. Dle zpracované realizační dokumentace bylo plánováno provádět rekonstrukci vodovodních přípojek otevřeným výkopem. Vzhledem k hustotě stávajících sítí jiných provozovatelů to nebylo možné. Ke kolízi došlo u těchto přípojek: VP 1/1, 4/1, 4/2

Technický popis nově navrhovaného stavu:  
 Vzhledem ke súsnným podmínkám byly přípojky realizovány ručním výkopem a sbíjením v těsné blízkosti podzemních vedení s ručním zapažením výkopu

Zdůvodnění změny:  
 Rek. kan. a vod. přípojek v úseku mezi ul. 30. Dubna a ul. Českobratskou levá strana byla prováděna výkopem za zřízených podmínek z důvodu většího množství stávajících sítí než předpokládala PD

**časový vliv na plnění SoD:** NEMÁ VLIV

**Finanční vyčíslení změny:**

| Popis                                | Cena bez DPH         | Procentuální podíl k vysoutážené ceně stavby | Cena s DPH           |
|--------------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| Cena navrhovaných méněprací:         | -75 128,91 Kč        | -0,06%                                       | -90 905,98 Kč        |
| Cena navrhovaných víceprací:         | 324 328,52 Kč        | 0,24%  | 392 437,51 Kč        |
| <b>Celkem vícepráce - méněpráce:</b> | <b>249 199,61 Kč</b> | <b>0,18%</b>                                 | <b>301 531,53 Kč</b> |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                              |       |            |        |
|------------------------------|-------|------------|--------|
| Projektant (autorský dozor): | Jméno | datum      | podpis |
|                              |       | 23.10.15   |        |
| TDS:                         | Jméno | datum      | podpis |
|                              |       | 23/10/2015 |        |
| Zhotovitel:                  | Jméno | datum      | podpis |
|                              |       | 23.10.2015 |        |
| Objednatel:                  | Jméno | datum      | podpis |
|                              |       | 23.10.2015 |        |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: 9 |
|---------------------------------|---------------|

## Evidenční list změny stavby

|  |  |  |
|--|--|--|
| Název a evidenční číslo stavby:<br>Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739<br>dle smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní"<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>SO 652 Tramvajový spodek - úprava odvodnění tramvajové trati | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:<br><br><p style="text-align: center; font-weight: bold;">SO 652 / 1</p> | Číslo změny stavby:<br><br><p style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">09</p> |
|--|--|--|

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava  
**Za objednatele v zastoupení TDS:** INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava  
 Sdružení "Společnost Nádražní"  
**Zhotovitel:** STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
 STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00  
**Autorský dozor:** PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice  
**Iniciátor změny:** zhotovitel

|             |                    |     |            |                             |
|-------------|--------------------|-----|------------|-----------------------------|
| Příjemce :  | Objednatel         | TDS | Zhotovitel | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | 3 x tištěné, 3x CD | 1 x | 1 x        | 1 x                         |

**Technický popis a zdůvodnění změny:**

Technický popis původního stavu:

Při zpracování dokumentace stavby "Rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ul. Nádražní", která byla zpracována v předstihu před zpracováním dokumentace "Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Nádražní", kde se předpokládalo s rekonstrukcí tramvajové trati po polovinách, tedy s každou kolejí samostatně. Toto řešení vyžadovalo napojení odvodňovačů do revizních šachet umístěných mezi kolejnicemi jednotlivých kolejí a napojení těchto šachet do kanalizace na bližší straně uličního prostoru. Zmíněné řešení bylo takto zahrnuto i v projektu stavby "Rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ul. Nádražní", kde byly připraveny odbočky pro napojení revizních šachet. Dokumentace byla takto projednána a bylo pro ni vydáno stavební povolení.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Během zpracování DPS "Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Nádražní" bylo s ohledem na postup a termíny výstavby rozhodnuto o realizaci rekonstrukce kolejístejše najednou, tedy obou kolejí současně.

Zdůvodnění změny:

V průběhu realizace bylo s ohledem na zrychlení postupu výstavby rozhodnuto o zjednodušení návrhu odvodnění. Revizní šachty byly umístěny do osy tramvajové trati, tedy mezi kolej 1 a 2, čímž se snížil počet šachet ze 14 na 7. Každá dvojice odvodňovačů je propojena odbočkou a společnou přípojkou napojena do revizní šachty, která je napojena do kanalizace. Do přípojky jsou odbočkou napojeny drenáže zemní pláň.

**časový vliv na plnění SoD:** NEMÁ VLIV / MA VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)

**Finanční vyčíslení změny:**

| Popis                                | Cena bez DPH         | Procentuální podíl k vysouřezené ceně stavby | Cena s DPH            |
|--------------------------------------|----------------------|--|-----------------------|
| Cena navrhovaných méněprací:         | -111 554,68 Kč       | -0,08%                                       | -134 981,16 Kč        |
| Cena navrhovaných víceprací:         | 12 599,80 Kč         | 0,01%  | 15 245,76 Kč          |
| <b>Celkem vícepráce - méněpráce:</b> | <b>-98 954,88 Kč</b> | <b>-0,07%</b>                                | <b>-119 735,40 Kč</b> |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|  |       |    |              |        |
|--|-------|----|--------------|--------|
| Projektant (autorský dozor):               | Jméno | In | datum        | podpis |
| TDS: INKOS - OSTRAVA, a.s.                 | Jméno | In | 15/10/2015   |        |
| Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní" | Jméno |    | 15. 10. 2015 |        |
| Objednatel: Statutární město Ostrava       | Jméno |    | 15. 10. 2015 |        |
| Manager projektu: Statutární město Ostrava | Jméno | I  | 23. 10. 2015 |        |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré: 4

## Evidenční list změny stavby

|  |   |                               |
|--|---|-------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br>Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739<br>dle smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní"<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>0 Ostatní a vedlejší náklady - Zajištění náhradní autobusové dopravy po dobu výluk tramvají<br>SO 652 Tramvajový spodek - Sanace zemní pláně | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:<br><br>0 Ostatní a vedlejší<br>náklady / 2<br>SO 652 / 2 | Číslo změny stavby:<br><br>10 |
|--|---|-------------------------------|

Změna evldovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Za objednatele v zastoupení TDS: INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava

Sdružení "Společnost Nádražní"

Zhotovitel: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00

Autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Iniciátor změny: zhotovitel

|             |                    |     |            |                             |
|-------------|--------------------|-----|------------|-----------------------------|
| Příjemce :  | Objednatel         | TDS | Zhotovitel | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | 3 x tištěné, 3x CD | 1 x | 1 x        | 1 x                         |

## Technický popis a zdůvodnění změny:

## Technický popis původního stavu:

Po odtěžení zemin na úroveň zemní pláně v podloží tramvajového spodku dle projektové dokumentace byly ověřeny jemnozrnné zeminy (převážně jíly se střední až vysokou plasticitou, fluvialního původu, které byly plně nasycené vodou) s velmi nízkou únosností, což potvrdily orientační kontrolní zkoušky provedené lehkou dynamickou deskou v místě křížení ulic 30. dubna a Nádražní (viz protokol OS/2015/03986).

## Technický popis nově navrhovaného stavu:

Vzhledem k nízké únosnosti zemin byla provedena jejich sanace výměnou za 0.80 m uhelné hlušinové sypaniny frakce 0/300. Na sanační vrstvě tl. 0.80 m byla změněna hodnota modulu přetvárnosti  $E_{def2}=20.4$  MPa (viz protokol OS/2015/04021). Na sanační vrstvě tl. 1.00 m z uhelné hlušinové sypaniny frakce 0/300 byla naměřena hodnota  $E_{def2}=58.4$  MPa (viz protokol OS/2015/04004). Kontrolní statické zatěžovací zkoušky deskou byly prováděny dle ČSN 72 1006, příloha A (postupem pro pozemní komunikace).

## Zdůvodnění změny:

Na základě zjištěných vlastností podložních zemin a výsledků kontrolních zkoušek na sanační vrstvě byla doporučena výměna zemin v podloží tramvajového spodku v celé délce tratí v tl. 1.00 m. Sanační vrstva bude uložena na separační geotextilii (min. 300 g/m<sup>2</sup> s pevností CBR  $\approx$  3.5 kN) a bude zřízena po dvou dílčích vrstvách tl. 0.50 m a řádně zhuťnuta. Jedná se o vícepráci.

Z objemu odkopávek výměnné vrstvy odečten objem vybouraných kanalizačních stok (změnové listy č. 11 a č. 13). Jedná se o méněpráci.

Tuto změnu nebylo možno předem předvídat. Ke změně došlo teprve až na základě provedených kontrolních zkoušek únosnosti.

Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění, ale má vliv na celkovou dobu výluk. Doba výluk bude navýšena o 3 dny.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)

## Finanční vyčíslení změny:

| Popis                         | Cena bez DPH    | Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby | Cena s DPH      |
|-------------------------------|-----------------|--|-----------------|
| Cena navrhovaných méněprací:  | -110.231,15 Kč  | -0,08%                                       | -133.379,69 Kč  |
| Cena navrhovaných víceprací:  | 1.660.332,87 Kč | 1,22%  | 2.009.002,77 Kč |
| Celkem vícepráce - méněpráce: | 1.550.101,72 Kč | 1,14%  | 1.875.623,08 Kč |

## Vyjádření - souhlas se změnou:

|  |       |       |        |
|--|-------|-------|--------|
| Projektant (autorský dozor):               | Jméno | datum | podpis |
| TDS: INKOS - OSTRAVA, a.s.                 | Jméno | datum | podpis |
| Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní" | Jméno | datum | podpis |
| Objednatel: Statutární město Ostrava       | Jméno | datum | podpis |
| Manager projektu: Statutární město Ostrava | Jméno | datum | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Není součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

3

## Evidenční list změny stavby

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br>Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.0/1739<br>dle smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní"<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>SO 03 Odstranění vodoohospodářských staveb - likvidace stávající kanalizační stoky | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:<br><br>SO 03 / 1 | Číslo změny stavby:<br><br>11 |
|---|---|-------------------------------|

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava  
Za objednatele v zastoupení TDS: INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava

Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"  
STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00

Autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Iniciátor změny: zhotovitel

|             |                    |     |            |                             |
|-------------|--------------------|-----|------------|-----------------------------|
| Příjemce :  | Objednatel         | TDS | Zhotovitel | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | 3 x lištěné, 3x CD | 1 x | 1 x        | 1 x                         |

## Technický popis a zdůvodnění změny:

## Technický popis původního stavu:

Při provádění odkopů výměnné vrstvy tramvajového spodku byl zjištěn výskyt stávající kanalizační stoky z monolitického betonu. Tato stoka není v evidenci správce vodovodů a kanalizací, proto nebyla zahrnuta ani do SO 03 Odstranění vodoohospodářských staveb. Stávající kanalizační stoka se nachází od začátku úpravy tramvajové trati po ulici Veleslavínova. Délka kanalizační stoky je 88,00 m.

## Technický popis nově navrhovaného stavu:

Stávající kanalizační stoka z monolitického betonu byla vybourána a odstraněna v rámci výkopů výměnné vrstvy tramvajového spodku.

## Zdůvodnění změny:

Při provádění odkopů včetně sanační vrstvy tramvajového spodku došlo ke kolizi se stávajícím kanalizačním řádem z monolitického betonu v úseku ul. 30 dubna - Veleslavínova. Tento kanalizační řád projektová dokumentace neřešila, protože kanalizační stoka nebyla zakreslena v podkladech správce vodovodů a kanalizací. Stávající betonovou kanalizací bylo nutno vybourat na úroveň zemní pláně. Betonová suť byla naložena a odvezena na skládku. Jedná se o vícepráci.

Objem vybouraného betonu odečten z objemů odkopávek výměnné vrstvy tramvajového spodku ve změnovém listu č. 10. Uvedenou změnu nebylo možno předem předvídat, protože o existenci stávající kanalizační stoky se nevědělo.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)

## Finanční vyčíslení změny:

| Popis                         | Cena bez DPH | Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby | Cena s DPH   |
|-------------------------------|--------------|--|--------------|
| Cena navrhovaných méněprací:  | 0,00 Kč      | 0,00%  | 0,00 Kč      |
| Cena navrhovaných víceprací:  | 75 262,62 Kč | 0,06%  | 91 067,78 Kč |
| Celkem vícepráce - méněpráce: | 75 262,62 Kč | 0,06%  | 91 067,78 Kč |

## Vyjádření - souhlas se změnou:

|  |       |       |        |
|--|-------|-------|--------|
| Projektant (autorský dozor):               | Jméno | datum | podpis |
| TDS: INKOS - OSTRAVA, a.s.                 | Jméno | datum | podpis |
| Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní" | Jméno | datum | podpis |
| Objednatel: Statutární město Ostrava       | Jméno | datum | podpis |
| Manager projektu: Statutární město Ostrava | Jméno | datum | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

3

### Evidenční list změny stavby

|  |  |                               |
|--|--|-------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br>Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739<br>dle smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní"<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>SO 652 Tramvajový spodek - bourání desky z betonu prostého | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:<br><br>SO 652 / 3 | Číslo změny stavby:<br><br>12 |
|--|--|-------------------------------|

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava  
**Za objednatele v zastoupení TDS:** INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava  
 Sdružení "Společnost Nádražní"

**Zhotovitel:** STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
 STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00

**Autorský dozor:** PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

|                                    |                    |     |            |                             |
|------------------------------------|--------------------|-----|------------|-----------------------------|
| <b>Iniciátor změny:</b> zhotovitel |                    |     |            |                             |
| <b>Příjemce :</b>                  | Objednatel         | TDS | Zhotovitel | Projektant (autorský dozor) |
| <b>Počet paré:</b>                 | 3 x tištěné, 3x CD | 1 x | 1 x        | 1 x                         |

**Technický popis a zdůvodnění změny:**

Technický popis původního stavu:  
 Při provádění odkopů v trase tramvajového spodku bylo u ulice Veleslavínova zjištěno, že v celé šíři výkopu se nachází vrstva z betonu prostého tloušťky 100 mm, která směřuje k ulici Českobratrská v délce 25 bm . Zaměřená plocha odstraňované vrstvy je 6,60 \* 25,00 = 165 m<sup>2</sup>.

Technický popis nově navrhovaného stavu:  
 Deska z betonu prostého tloušťky 100 mm byla vybourána v rámci prováděných strojních odkopávek tramvajového spodku. Vybouraná betonová suť byla naložena a odvezena na skládku.

Zdůvodnění změny:  
 Během provádění odkopávek tramvajového spodku bylo zjištěno, že pod odstraněným kolejovým ložem se nachází vrstva z betonu prostého tloušťky 100 mm. Aby se mohlo v odkopávkách nadále pokračovat, musela se betonová deska vybourat v celé ploše 165,00 m<sup>2</sup>. Jedná se o víceprací. Uvedené množství vybourané betonové suti bylo odpočteno z celkové výměry odkopů. Jedná se o méněprací. Jedná se o změnu v provádění zemních prací, kterou nebylo možno předem předvídat, protože betonová vrstva se nacházela pod stávajícím tramvajovým tělesem.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)**

**Finanční vyčíslení změny:**

| Popis                                | Cena bez DPH        | Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby | Cena s DPH          |
|--------------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| Cena navrhovaných méněprací:         | -6.218,85 Kč        | 0,00%  | -7.524,81 Kč        |
| Cena navrhovaných víceprací:         | 20.781,75 Kč        | 0,02%  | 25.145,92 Kč        |
| <b>Celkem vícepráce - méněpráce:</b> | <b>14.562,90 Kč</b> | <b>0,01%</b>                                 | <b>17.621,11 Kč</b> |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|  |       |       |                     |
|--|-------|-------|---------------------|
| Projektant (autorský dozor):               | jméno | datum | 15.10.2015 podpis   |
| TDS: INKOS - OSTRAVA, a.s.                 | jméno | datum | 15/10/2015 podpis   |
| Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní" | jméno | datum | 15. 10. 2015 podpis |
| Objednatel: Statutární město Ostrava       | jméno | datum | 15. 10. 2015 podpis |
| Manager projektu: Statutární město Ostrava | jméno | datum | 15. 10. 2015 podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: 3 |
|---------------------------------|---------------|

### Evidenční list změny stavby

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br>Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739<br>dle smlouvy o dílo č. 1129/2015/OIIZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní"<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>SO 03 Odstranění vodohospodářských staveb - bourání stávajících kanalizačních stok | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 03 / 2</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>13</b> |
|--|--|--------------------------------------|

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OIIZFUN uzavřené dne 9.4.2015

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava  
**Za objednatele v zastoupení TDS:** INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava  
 Sdružení "Společnost Nádražní"  
**Zhotovitel:** STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
 STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00  
**Autorský dozor:** PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice  
**Iniciátor změny:** zhotovitel

|             |                    |     |            |                             |
|-------------|--------------------|-----|------------|-----------------------------|
| Příjemce:   | Objednatel         | TDS | Zhotovitel | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | 3 x tištěné, 3x CD | 1 x | 1 x        | 1 x                         |

**Technický popis a zdůvodnění změny:**

Technický popis původního stavu:

Stávající kanalizační stoky SC v délce 131,00 m, SC-1 v délce 25,00 m, SD v délce 23,00 m, SD-1 v délce 122,00 m a SE v délce 173,00 m z monolitických betonů zasahují do prohloubené výměnné vrstvy o mocnosti 1,00 m tramvajového spodku. Navrženo zafoukání jednotlivých stok cementopilkovou suspenzí.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Protože profily jednotlivých stávajících kanalizačních stok zasahují do výměnné vrstvy tramvajového spodku, došlo ke změně likvidace těchto vodohospodářských staveb. Vzhledem k celkovému technickému stavu jednotlivých kanalizačních stok, kdy stoky jsou z větší části zanesené nečistotami a není zaručeno, že stoky budou řádně zafoukány v celém profilu, budou jednotlivé stoky kompletně vybourané. Vybourána suť bude naložena a odvezena na skládku.

Zdůvodnění změny:

Během odkopů prohloubené sanace tramvajového spodku o mocnosti 1,00 m bylo zjištěno, že v celém úseku I. etapy od ulice 30. dubna po ulici Stodolní (cca 420,00 bm), zasahují do výměnné vrstvy tramvajového spodku jednotlivé stávající kanalizační stoky. Tyto kanalizační stoky jsou monolitické, betonové o dimenzích DN 600, DN 500/750, DN 500, DN 700/1050. Z důvodu kolize stávajících kanalizačních stok s prohloubenou sanací tramvajového spodku bylo nutno tyto stávající kanalizační stoky vybourat v celé trase včetně všech odboček, přípojek a revizních šachet. Před zahájením odkopů tramvajového spodku došlo k částečnému zafoukání stok cementopilkovou suspenzí. Práce byly provedeny před započatím odkopů tramvajového spodku, kdy ještě nebylo známo, že dojde k prohloubení sanace. Jedná se o částečné zafoukání stoky SC v objemu 8,00 m<sup>3</sup>, stoky SC-1 v objemu 4,00 m<sup>3</sup>, stoky SD v objemu 12,00 m<sup>3</sup> a stoky SE v objemu 14,50 m<sup>3</sup>. Dále bylo provedeno zalití kanalizačních přípojek stoky A v objemu 4,50 m<sup>3</sup> a částí stoky A v objemu 3,00 m<sup>3</sup> z důvodu křížení se stávajícími kabelovými trasami.

Jedná se o změnu, kterou nebylo možno předem předvídat vzhledem ke špatnému stavu kanalizačních stok a neúnosnému podloží pod tramvajovou trať.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)**

**Finanční vyčíslení změny:**

| Popis                                | Cena bez DPH         | Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby | Cena s DPH           |
|--------------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| Cena navrhovaných méněprací:         | -204 445,45 Kč       | -0,15%                                       | -247 379,00 Kč       |
| Cena navrhovaných víceprací:         | 428 099,52 Kč        | 0,31%  | 518 000,42 Kč        |
| <b>Celkem vícepráce - méněpráce:</b> | <b>223 654,07 Kč</b> | <b>0,16%</b>                                 | <b>270 621,42 Kč</b> |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|  |       |                    |        |
|--|-------|--------------------|--------|
| Projektant (autorský dozor):               | jméno | datum              | podpis |
| TDS: INKOS - OSTRAVA, a.s.                 | jméno | datum              | podpis |
| Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní" | jméno | datum 15. 10. 2015 | podpis |
| Objednatel: Statutární město Ostrava       | jméno | datum 15. 10. 2015 | podpis |
| Manager projektu: Statutární město Ostrava | jméno | datum 23. 10. 2015 | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: 3 |
|---------------------------------|---------------|

### Evidenční list změny stavby

|  |  |                               |
|--|--|-------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br>Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739<br>dle smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní"<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>SO 652 Tramvajový spodek - Ochrana stávajícího kabelového vedení SSZ | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:<br><br>SO 652 / 4 | Číslo změny stavby:<br><br>14 |
|--|--|-------------------------------|

Změna evidovaná ke slávbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava  
**Za objednatele v zastoupení TDS:** INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava  
**Zhotovitel:** Sdružení "Společnost Nádražní"  
 STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
 STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00  
**Autorský dozor:** PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice  
**Iniciátor změny:** zhotovitel

|             |                    |     |            |                             |
|-------------|--------------------|-----|------------|-----------------------------|
| Příjemce :  | Objednatel         | TDS | Zhotovitel | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | 3 x tištěné, 3x CD | 1 x | 1 x        | 1 x                         |

**Technický popis a zdůvodnění změny:**

Technický popis původního stavu:  
 Trasa stávajícího kabelového vedení SSZ ve správě Ostravských komunikací a.s. Kabelová trasa vedena přes ulici Nádražní souběžně s ulicí Československá ve směru k ulici Sokolská. Stávající kabelové vedení uloženo v betonových dutých deskách v hloubce 1,0 m a chráněno betonem prostým o půdorysném rozměru 10,00 \* 0,50 m a mocnosti 0,90 m.

Technický popis nově navrhovaného stavu:  
 Vybourání betonu prostého rozměru 10,00 \* 0,50 \* 0,90 m a betonových, dutých, krycích desek. Uložení stávajících kabelových tras do plastových kabelových chrániček včetně rezervy a obetonování takto uložených kabelových tras. Celková délka úpravy 10,00 m.

Zdůvodnění změny:  
 Během odkopů tramvajového spodku zjištěno, že stávající kabelová trasa SSZ je uložena a ochráněna tak, že brání výkopu tramvajového spodku a osazení L betonových prefabrikátů.  
 Obetonování kabelové trasy bylo vybouráno včetně betonových ochranných desek. Kabely byly uloženy do kabelových chrániček a obetonovány. Jedná se o vícepráci.  
 Z celkového objemu výkopů odečten objem vybouraného betonového základu. Jedná se o méněpráci.  
 Jedná se o změnu, kterou nebylo možno předem předpokládat.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)

**Finanční vyčíslení změny:**

| Popis                                | Cena bez DPH        | Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby | Cena s DPH          |
|--------------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| Cena navrhovaných méněprací:         | -1.696,05 Kč        | 0,00%  | -2.052,22 Kč        |
| Cena navrhovaných víceprací:         | 17.315,35 Kč        | 0,01%  | 20.951,57 Kč        |
| <b>Celkem vícepráce - méněpráce:</b> | <b>15.619,30 Kč</b> | <b>0,01%</b>                                 | <b>18.899,35 Kč</b> |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|  |       |                    |        |
|--|-------|--------------------|--------|
| Projektant (autorský dozor):               | Jméno | datum 11.10.2015   | podpis |
| TDS: INKOS - OSTRAVA, a.s.                 | Jméno | datum 10/10/2015   | podpis |
| Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní" | Jméno | datum 15. 10. 2015 | podpis |
| Objednatel: Statutární město Ostrava       | Jméno | datum 15. 10. 2015 | podpis |
| Manager projektu: Statutární město Ostrava | Jméno | datum 23. 10. 2015 | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: 3 |
|---------------------------------|---------------|

## Evidenční list změny stavby

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br>Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I," CZ.1.10/1.3.00/12.01739<br>dle smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní"<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>SO 102.3 - Křižovatka s ul. Českobratrskou<br>- Podklad z betonu prostého tl. 200 mm<br>- Základ z betonu prostého o rozměru 2,00 * 1,00 * 15,00 m<br>- Litinové vodovodní potrubí DN 500, délky 50 bm | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:<br><br><b>SO 102.3 / 1</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>15</b> |
|--|---|--------------------------------------|

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava  
**Za objednatele v zastoupení TDS:** INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava  
 Sdružení "Společnost Nádražní"

**Zhotovitel:** STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
 STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00

**Autorský dozor:** PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

**Iniciátor změny:** zhotovitel

|             |                    |     |            |                             |
|-------------|--------------------|-----|------------|-----------------------------|
| Příjemce :  | Objednatel         | TDS | Zhotovitel | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | 3 x tištěné, 3x CD | 1 x | 1 x        | 1 x                         |

**Technický popis a zdůvodnění změny:**

Technický popis původního stavu:

- Odstranění asfaltového krytu v tloušťce 2 \* 100 mm levé části komunikace o ploše 250 m<sup>2</sup> ve směru staničení v křižovatce s ulicí Českobratrskou.
- Během provádění odkopů pravé části komunikace ve směru staničení v křižovatce s ulicí Českobratrskou bylo zjištěno, že se podél pravého okraje komunikace nachází pás podzemních betonových základů o rozměru 1,00 \* 2,00 \* 15,00 m.
- Během provádění odkopů levé části komunikace ve směru staničení v křižovatce s ulicí Českobratrskou bylo zjištěno, že se ve výkopu nachází stávající, litinové, vodovodní potrubí DN 500 v délce 50 m včetně ventilů.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

- Odstranění asfaltového krytu v tloušťce 100 mm a vybourání podkladu z betonu prostého v tloušťce 200 mm v celkové ploše 250 m<sup>2</sup>.
- Pás stávajících, podzemních základů z betonu prostého o rozměru 2,00 \* 1,00 \* 15,00 m vybourán a odstraněn z výkopu pro komunikaci.
- Stávající, podzemní, litinové vodovodní potrubí DN 500 včetně ventilů a armatur v délce 50,00 m odstraněno z výkopu pro komunikaci.

Zdůvodnění změny:

- Na základě zjištěné skutečné skladby stávajícího krytu komunikace během stavebních prací došlo ke změně technologie odstranění tohoto krytu. Asfaltový kryt tloušťky 100 mm byl odraňen podle prováděcí dokumentace. Další odstranění asfaltového krytu tloušťky 100 mm nebylo provedeno. Jedná se o méněpráci.
- Dále vybourán podklad z betonu prostého tloušťky 200 mm. Jedná se o vícepráci.
- Z celkového objemu odkopů odečten objem vybouraného podkladu z betonu prostého v ploše 250 m<sup>2</sup> a tloušťky 100 mm, což je rozdíl mezi skutečnou tloušťkou stávajícího krytu 300 mm a předpokládanou tloušťkou krytu 200 mm. Jedná se o méněpráci.
- Jedná se o změnu, kterou nebylo možno předem předvídat.
- Při provádění odkopů v trase komunikace zjištěn výskyt stávajících základových pásů z betonu prostého o rozměru 1,00 \* 2,00 \* 15,00 m. Tyto základy byly vybourány a odstraněny. Jedná se o vícepráci.
- Z celkového objemu odkopů odečten objem vybouraných základů. Jedná se o méněpráci.
- Jedná se o změnu, kterou nebylo možno předem předvídat.
- Během odkopů v trase komunikace zjištěn výskyt stávajícího, litinového, vodovodního potrubí DN 500 včetně ventilů a armatur v délce 50,00 m. Toto potrubí bylo z výkopu komunikace odstraněno. Jedná se o vícepráci.
- Z celkového objemu odkopů odečten objem vybouraného potrubí. Jedná se o méněpráci.
- Jedná se o změnu, kterou nebylo možno předem předvídat. Vodovodní potrubí není vyznačeno ani v situaci správce IS (výkres č. 3)

**časový vliv na plnění SoD:** NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)

**Finanční vyčíslení změny:**

| Popis                                | Cena bez DPH        | Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby | Cena s DPH          |
|--------------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| Cena navrhovaných méněprací:         | -63.003,17 Kč       | -0,05%                                       | -76.233,84 Kč       |
| Cena navrhovaných víceprací:         | 113.897,33 Kč       | 0,08%  | 137.815,77 Kč       |
| <b>Celkem vícepráce - méněpráce:</b> | <b>50.894,16 Kč</b> | <b>0,04%</b>                                 | <b>61.581,93 Kč</b> |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|  |       |            |        |
|--|-------|------------|--------|
| Projektant (autorský dozor):               | jméno | datum      | podpis |
| TDS: INKOS - OSTRAVA, a.s.                 | jméno | 15.10.2015 | podpis |
| Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní" | jméno | 15.10.2015 | podpis |
| Objednatel: Statutární město Ostrava       | jméno | 15.10.2015 | podpis |
| Manager projektu: Statutární město Ostrava | jméno | 23.10.2015 | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: 3 |
|---------------------------------|---------------|

## Evidenční list změny stavby

|  |                                  |  |
|--|----------------------------------|--|
| Název a evidenční číslo stavby:<br>Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739<br>dle smlouby o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní"<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>SO - 01 Rekonstrukce kanalizace, SO - 02 Rekonstrukce vodovodu | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | Číslo změny stavby:<br><br><div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">16</div> |
|--|----------------------------------|--|

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

**Za objednatele v zastoupení TDS:** INKOS

**Zhotovitel:** Sdružení "Společnosti Nádražní"  
STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/264, Radvanice, 716 00

**Autorský dozor:** Projekt 2010 spol. s r.o.

**Iniciátor změny:** zhotovitel

|             |                    |     |            |                             |
|-------------|--------------------|-----|------------|-----------------------------|
| Příjemce :  | Objednatel         | TDS | Zhotovitel | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | 3 x tištěné, 3x CD | 1 x | 1 x        | 1 x                         |

**Technický popis a zdůvodnění změny:**

Technický popis původního stavu:

1. SO-01 Kanalizace - v tomto objektu byla vyprojektována dešťová kanalizační přípojka DpA1 a DPA1a pro napojení stávajících objektu 2.  
 SO-02 Vodovod - v tomto objektu byla vyprojektována vodovodní přípojka VP1/1 pro objekt č.p.112 přes koleje v ul. Nádražní a byla navržena přípojka Vp2/16a DN 63

Technický popis nově navrhovaného stavu:

1. Bylo zjištěno, že majitel objektu převedl dešťové vody do dvorní části a přípojky nebudou realizovány - méněpráce 2.  
 Vodovodní přípojka VP 1/1 byla napojena po dohodě s provozovatelem a snažší údržbu, z ul. Veleslavínové. Přípojka Vp2/16a nebyla majitelem nemovitosti požadovaná

Zdůvodnění změny:  
 Situace na stavbě

NEMÁ VLIV

**Finanční vyčíslení změny:**

| Popis                                | Cena bez DPH         | Procentuální podíl<br>k vysoutěžené ceně stavby | Cena s DPH           |
|--------------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| Cena navrhovaných méněprací:         | -113 780,67 Kč       | -0,08%  | -137 674,61 Kč       |
| Cena navrhovaných víceprací:         | 66 070,00 Kč         | 0,05%   | 79 944,70 Kč         |
| <b>Celkem vícepráce - méněpráce:</b> | <b>-47 710,67 Kč</b> | <b>-0,04%</b>                                   | <b>-57 729,91 Kč</b> |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                              |       |                  |        |
|------------------------------|-------|------------------|--------|
| Projektant (autorský dozor): | jméno | datum 23.10.15   | podpis |
| TDS:                         | jméno | datum 23.10.2015 | podpis |
| Zhotovitel:                  | jméno | datum 23.10.2015 | podpis |
| Objednatel:                  | jméno | datum 23.10.2015 | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: 3 |
|---------------------------------|---------------|

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739  
dle smlouby o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní"  
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

SO - 02 Rekonstrukce vodovodu

17

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Za objednatele v zastoupení TDS:

Sdružení "Společnosti Nádražní"  
Zhotovitel: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00

Autorský dozor: Projekt 2010 spol. s r.o.

Iniciátor změny: zhotovitel

| Příjemce :  | Objednatel         | TDS | Zhotovitel | Projektant (autorský dozor) |
|-------------|--------------------|-----|------------|-----------------------------|
| Počet paré: | 3 x tištěné, 3x CD | 1 x | 1 x        | 1 x                         |

## Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

Dle zpracované realizační dokumentace měly být vodovodní řády č.2 a č.2.1 realizovány otevřeným výkopem.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Vzhledem k provedenému průzkumu stávajících sítí v předstihu realizovaným plynovodem a kanalizací, zhotovitel navrhl částečné realizování předmětných vodovodních sítí řízeným protlakem se současným zatažením vodovodního potrubí. Tato změna byla schválena budoucím provozovatelem OVAK a.s., s podmínkou změny materiálu potrubí na vyšší pevnostní a kvalitativní řadu a to potrubí PE 100 RC DOQ.

Zdůvodnění změny:

Krátký čas realizace, stísněné realizační poměry, velké množství nasazené techniky a pracovníků, zvýšení bezpečnosti práce, zvýšení kvality materiálu potrubí

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

## Finanční vyčíslení změny:

| Popis                         | Cena bez DPH   | Procentuální podíl<br>k vysoutěžené ceně stavby | Cena s DPH       |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|
| Cena navrhovaných méněprací:  | -933.782,66 Kč | -0,69%  | -1.129.877,02 Kč |
| Cena navrhovaných víceprací:  | 920.875,89 Kč  | 0,68%   | 1.114.259,83 Kč  |
| Celkem vícepráce - méněpráce: | -12.906,77 Kč  | -0,01%  | -15.617,19 Kč    |

## Vyjádření - souhlas se změnou:

|                              |       |                  |        |
|------------------------------|-------|------------------|--------|
| Projektant (autorský dozor): | Jméno | datum 27.10.2015 | podpis |
| TDS:                         | Jméno | datum 27.10.2015 | podpis |
| Zhotovitel:                  | Jméno | datum 27.10.2015 | podpis |
| Objednatel:                  | Jméno | datum 27.10.2015 | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## Evidenční list změny stavby

|   |  |                               |
|---|--|-------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br>Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739<br>dle smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní"<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>SO 653 Tramvajová zastávka Stodolní - Posun zastávky Stodolní | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:<br><br>SO 653 / 1 | Číslo změny stavby:<br><br>18 |
|---|--|-------------------------------|

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava

Za objednatele v zastoupení TDS: INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovy nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava

Sdružení "Společnost Nádražní"

Zhotovitel: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00

Autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Iniciátor změny: zhotovitel

|             |                    |     |            |                             |
|-------------|--------------------|-----|------------|-----------------------------|
| Příjemce:   | Objednatel         | TDS | Zhotovitel | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | 3 x tištěné, 3x CD | 1 x | 1 x        | 1 x                         |

## Technický popis a zdůvodnění změny:

## Technický popis původního stavu:

Konec nástupní hrany koleje č. 2 zastávky Stodolní v délce necelých 4 m zasahuje do směrového oblouku o poloměru 100 m. Odsazení nástupní hrany navrženo v souladu s ČSN 28 0318 - Průjezdné průřezy tramvajových tratí (05/1994) a výběh rozšíření průjezdného profilu navržen v souladu s ČSN 73 6412 - Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí)

## Technický popis nově navrhovaného stavu:

Posun nástupní hrany zastávky Stodolní koleje č. 1 a č. 2 o 4 m směrem k hlavnímu nádraží, aby rozšíření průjezdného profilu a výběh rozšíření byly v souladu s nově definovaným požadavkem podle ČSN 28 0318, bod 5.6.1 (03/2015) na maximální přípustnou mezeru mezi skříní normového vozidla a nástupní hranou zastávky.

## Zdůvodnění změny:

Důvodem této změny je nově definovaný požadavek podle ČSN 28 0318, bod 5.6.1, platný od března 2015, který stanoví maximální přípustnou mezeru mezi skříní normového vozidla a nástupní hranou zastávky. Nástupní hrany zastávky Stodolní byly projektovány v době, kdy podle ČSN 28 0318 bylo řešeno odsazení nástupní hrany a výběh rozšíření.

V souvislosti s touto úpravou bylo nutno prodloužit odvodňovací žlab Z1 o 4 m a byl upřesněn tvar a typ obrub navržené nástupní hrany. Jedná se o víceprací.

Jedná se o změnu, ke které došlo na základě úpravy příslušné normy.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)

## Finanční vyčíslení změny:

| Popis                         | Cena bez DPH  | Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby | Cena s DPH    |
|-------------------------------|---------------|--|---------------|
| Cena navrhovaných méněprací:  | -10.838,40 Kč | -0,01%                                       | -13.114,46 Kč |
| Cena navrhovaných víceprací:  | 54.337,50 Kč  | 0,04%  | 65.748,37 Kč  |
| Celkem vícepráce - méněpráce: | 43.499,10 Kč  | 0,03%  | 52.633,91 Kč  |

## Vyjádření - souhlas se změnou:

|  |       |                  |        |
|--|-------|------------------|--------|
| Projektant (autorský dozor):               | Jméno | datum 29.10.2015 | podpis |
| TDS: INKOS - OSTRAVA, a.s.                 | Jméno | datum 29/10/2015 | podpis |
| Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní" | Jméno | datum 29.10.2015 | podpis |
| Objednatel: Statutární město Ostrava       | Jméno | datum 29.10.2015 | podpis |
| Manager projektu: Statutární město Ostrava | Jméno | datum            | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

# Rekapitulace změn

PŘÍLOHA č. 18

23.10.2015

## Přehled ZL (VP a MP) na Nádražní

| Změnový list   | VCP                       | MNP                    | rozdíly         | Přítelny                |
|--|---------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|
| ZL č.1 Nádražní Asfalt                                   | 19 774,92 Kč              | 0,00 Kč                | 19 774,92 Kč    | zahrnuto v dodávku č. 2 |
| ZL č.2 Nádražní prohloubení vodovodního řádu             | 41 112,54 Kč              | 0,00 Kč                | 41 112,54 Kč    |                         |
| ZL č.3 Potrubní spojky                                   | 92 660,00 Kč              | 0,00 Kč                | 92 660,00 Kč    |                         |
| ZL č.4 Přeložka kabelů VO                                | 33 878,60 Kč              | 0,00 Kč                | 33 878,60 Kč    |                         |
| ZL č.5 Publicita projektu                                | 0,00 Kč                   | 93 626,80 Kč           | -93 626,80 Kč   |                         |
| ZL č.6 - Vyřazen   |                           |                        |                 |                         |
| ZL č.7 odbočky odpočet                                   | 0,00 Kč                   | 22 103,70 Kč           | -22 103,70 Kč   |                         |
| ZL č.8 kanalizační přípojky                              | 324 328,52 Kč             | 75 128,91 Kč           | 249 199,61 Kč   |                         |
| ZL č.9 Odvodnění tramvajové části                        | 12 599,80 Kč              | 111 554,68 Kč          | -98 954,88 Kč   |                         |
| ZL č.10 sanace plnění                                    | 1 660 332,87 Kč           | 110 231,15 Kč          | 1 550 101,72 Kč |                         |
| ZL č.11 bourání kanalizace navíc 2                       | 75 262,62 Kč              | 0,00 Kč                | 75 262,62 Kč    |                         |
| ZL č.12 Odstranění betonové desky                        | 20 781,75 Kč              | 6 218,85 Kč            | 14 562,90 Kč    |                         |
| ZL č.13 bourání kanalizace 1                             | 428 099,52 Kč             | 204 445,45 Kč          | 223 654,07 Kč   |                         |
| ZL č.14 Ochrana kabelů SSZ                               | 17 315,35 Kč              | 1 096,05 Kč            | 16 619,30 Kč    |                         |
| ZL č.15 Odstranění betonových k-ci, a litinového potrubí | 113 897,33 Kč             | 63 003,17 Kč           | 50 894,16 Kč    |                         |
| ZL č.16 Přípojky - nerealizace                           | 68 070,00 Kč              | 113 780,67 Kč          | -47 710,67 Kč   |                         |
| ZL č.17 Nádražní prolák                                  | 920 875,89 Kč             | 933 782,67 Kč          | -12 906,78 Kč   |                         |
| ZL č.18 Posun zastávky Stodolní                          | 54 337,50 Kč              | 10 838,40 Kč           | 43 499,10 Kč    |                         |
|  |                           |                        | 2 134 916,71 Kč |                         |
| <b>SUMA</b>  | <b>3 881 827,21 Kč</b>    | <b>1 746 410,50 Kč</b> |                 |                         |
| rozdíly VCP a MNP  |                           |                        |                 | 1,57%                   |
| Vysoutěžená cena díla                                    | 136 279 734,20 Kč bez DPH |                        |                 |                         |
| podíl VCP na ceně díla                                   |                           |                        |                 | 2,85%                   |
|  | VCP                       | MP                     | rozdíly         |                         |
| Dodatek č.1 - úprava plně moci                           | 0,00 Kč                   | 0,00%                  | 0,00 Kč         | 0,00 Kč                 |
| Dodatek č.2  | 3 881 327,21 Kč           | 2,85%                  | 1 746 410,50 Kč | 2 134 916,71 Kč         |