

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce ul. Nádražní	Název změny: Změna počtu kanálových odboček pro odvodnění koleje	Číslo změny stavby: 1/2016
---	--	--------------------------------------

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO - 01 Rekonstrukce kanalizace

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.4.2015, číslo smlouvy objednatele: 1129/2015/OI/ZFUN

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"
STRABAG a.s., Praha 6, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00

Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010 spol s r.o.

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS Ostrava a.s.

Přílohy: 1) Výkres situace 2) Stavební deník VCP, MP 3) Vyjádření AD, TDS 4) Fotodokumentace 5) Rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td style="text-align: left;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Z důvodu změny postupu prací na výměně kolejového svršku, došlo k úpravě umístění napojovacích šachet odvodnění a tím ke snížení počtu odboček pro napojení do kanalizace. Dojde k úspoře 8 ks kanalizačních odboček. Nově budou osazeny odbočky pro napojení mikroštěrbínových žlabů. Blíže viz zpracována projektová dokumentace úpravy kolejového odvodnění zpracována Projektem 2010.

Odvodnění změny:
 Z důvodu realizace tramvajového svršku jako kompletního celku, došlo k úpravě odvodnění obou kolejí. Původně navržené odvodnění pro každou kolej zvlášť, bylo přeprojektováno tak, že obě koleje byly odvodněny společně přes jednu revizní šachtu a jednu kanalizační přípojku. Tímto řešením došlo k úpravě počtu navržených kanalizačních odboček na kanalizačních stokách.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-23 230,80	-0,02%	3 042,00	0,00%	-20 188,80

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	24. 10. 2016	podpis
TDS:	souhlasím	jméno	27. 10. 2016	podpis
OVAK a.s.:	souhlasím	jméno	24. 10. 2016	podpis
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	24. 10. 2016	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	31. 10. 2016	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list
 Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je „Přehled dokladů“ ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně „Rozpis ocenění změn položek“.

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739 dle smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní, II. etapa" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 652 Tramvajový spodek - úprava odvodnění tramvajové trati		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 652 / 1	Číslo změny stavby: 02
Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015			
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava			
Za objednatele v zastoupení TDS: INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava			
Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní" STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00			
Autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice			
Iniciátor změny: zhotovitel			
Příjemce:	Objednatel	TDS	Zhotovitel
Počet paré:	3 x tištěné, 3x CD	1 x	1 x
			Projektant (autorský dozor) 1 x
Technický popis a zdůvodnění změny:			
Technický popis původního stavu:			
Při zpracování dokumentace stavby "Rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ul. Nádražní", která byla zpracována v předstihu před zpracováním dokumentace "Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Nádražní", kde se předpokládalo s rekonstrukcí tramvajové trati po polovinách, tedy s každou kolejí samostatně. Toto řešení vyžadovalo napojení jednotlivých odvodňovačů obou kolejí do samostatných revizních šachet umístěných mezi kolejnicemi jednotlivých kolejí a napojení těchto šachet do nově realizovaných kanalizačních stok na bližší straně uličního prostoru. Zmíněné řešení bylo takto zahrnuto i v projektu stavby "Rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ul. Nádražní", kde byly připraveny odbočky pro napojení revizních šachet. Dokumentace byla takto projednána a bylo pro ni vydáno stavební povolení.			
Technický popis nově navrhovaného stavu:			
Během zpracování DPS "Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Nádražní" bylo s ohledem na postup a termíny výstavby rozhodnuto o realizaci rekonstrukce kolejíste najednou, tedy obou kolejí současně. Tím došlo i k úpravě odvodnění kolejí, kdy každá dvojice odvodňovačů obou kolejí byla napojena do jedné společné PVC revizní šachty DN 425, která se umístila do osy tramvajové trati. Dále došlo v úseku od km 0,513 po km 0,560 k úpravě odvodnění pravé strany tramvajové trati, kdy do trasy odvodňovacího proužku ze žulových kostek byly vloženy 2 výtokové sestavy mikrošterbinového betonového žlabu.			
Zdůvodnění změny:			
V průběhu realizace bylo s ohledem na zrychlení postupu výstavby rozhodnuto o zjednodušení návrhu odvodnění. Revizní šachty byly umístěny do osy tramvajové trati, tedy mezi kolej 1 a 2, čímž se snížil počet šachet z 20 na 10. Každá dvojice odvodňovačů je napojena do společné revizní šachty, která je napojena do příslušných kanalizačních stok. Jedná se o méněpráce. Z důvodu úpravy odvodnění pravé strany tramvajové trati v úseku od km 0,513 po km 0,560 byly do trasy odvodňovacího proužku ze žulových kostek vloženy 2 výtokové sestavy mikrošterbinového betonového žlabu. Jedná se o vícepráci. Důvodem těchto změn je upravený postup výstavby tramvajové trati oproti původnímu návrhu, který navrhl zhotovitel z důvodu zjednodušení postupu stavebních prací, časových a finančních úspor.			
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dát na provedení změny)			
Finanční vyčíslení změny:			
Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	-174 036,46 Kč	-0,13%	-210 584,12 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	21 099,00 Kč	0,02%	25 529,79 Kč
Celkem vícepráce - méněpráce:	-152 937,46 Kč	-0,11%	-185 054,33 Kč
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor):	Jméno	datum	podpis
TDS: INKOS - OSTRAVA, a.s.	Jméno	datum	podpis
Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"	Jméno	datum	podpis
Objednatel: Statutární město Ostrava	Jméno	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".			
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739
dle smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní, II. etapa"

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

SO 404 / 1

Číslo změny stavby:

03

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 404 - Přeložka veřejného osvětlení a chráničkové trasy - přemístění stávajícího osvětlovacího stožáru č. 11

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava

Za objednatele v zastoupení TDS: INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava

Zhotovitel:

Sdružení "Společnost Nádražní"
STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00

Autorský dozor:

PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Iniciátor změny:

zhotovitel

Příjemce:	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	3 x tištěné, 3x CD	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

SO 404 řeší úpravy veřejného osvětlení úseku v prostoru tramvajové zastávky Elektra, kdy je nutno přemístit 3 stožáry VO č. 13, 15, 17 včetně kabelového rozvodu ve stejném druhu kabelu včetně zemniče mezi stožáry č. 11 až 19. Nové stožáry budou umístěny mimo volný prostor pro průjezd vozidel HZS a zároveň mimo ochranné pásmo rekonstruovaných inženýrských sítí - plynovodu a kanalizace. Přeložené stožáry nejsou v kolizi se závěsným systémem trolejového vedení - zkoordinováno s DPO a.s.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Z důvodu dodatečného zajištění volného prostoru pro průjezd vozidel HZS je nutno přemístit ještě osvětlovací stožár č. 11. Světelné místo přeložky č. 11 bude tvořeno novým, zesíleným stožárem BM 10 (trubkové stupně 168x4/114x3/89x3) s původním 2R výložníkem.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu požadavku HZS na zachování volného pruhu šířky 3,75 pro průjezd vozidel HZS v prostoru tramvajové zastávky Elektra je nutno přemístit 1 osvětlovací stožár č. 11 včetně kabelového rozvodu. Současně byl doplněn do položkového rozpočtu zemničí pásek, který nebyl součástí výkazu výměr. Jedná se o vícepráci.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	79 340,25 Kč	0,06%	96 001,70 Kč
Celkem vícepráce - méněpráce:	79 340,25 Kč	0,06%	96 001,70 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	Jméno	datum	24.10.2016	podpis
TDS: INKOS - OSTRAVA, a.s.	Jméno	datum	27.10.2016	podpis
Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"	Jméno	datum	27.10.2016	podpis
Objednatel: Statutární město Ostrava	Jméno	datum	28.10.2016	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce ul. Nádražní	Název změny : Bourání betonu stožka N	Číslo změny stavby: 4/2016
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO - 01 Rekonstrukce kanalizace		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.4.2015, číslo smlouvy objednatele: 1129/2015/OI/ZFUN

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Sdružení "Společnosti Nádražní"
STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 718 00

Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010 spol s r.o.

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS Ostrava a.s.

Přílohy: 1) Výkres situace 2) Stavební deník VCP, MP 3) Vyjádření AD,TDS 4) Fotodokumentace 5) Rozpočet	Počet paré:	Příjemce :
	3 x	Objednatel
	1 x	TDS
	1 x	Zhotovitel
	1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
Dne 1. 4. 2016 při výkopových pracích na kanalizaci, byl zjištěn ve výkopu rozsáhlý masiv betonu, pravděpodobně bývalé základy. Beton musel rozbíjen částečně strojním a částečně ručním sbíjením v poměru cca 70/30. Celkové množství betonu 35,10 m³. Strojně bouráno 29 m³, ručně 6,10 m³.

Odůvodnění změny:
Nepředpokládána podzemní překážka

Časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00%	37 643,62	0,03%	37 643,62

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	Jméno	24. 10. 2016	podpis
TDS:	souhlasím	Jméno	27. 10. 2016	podpis
OVAK a.s.	souhlasím	Jméno	24. 10. 2016	podpis
Zhotovitel:	souhlasím	Jméno	24. 10. 2016	podpis
Objednatel:	souhlasím	Jméno	31. 10. 2016	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je „Přehled dokladů“ ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně „Rozpis ocenění změn položek“.

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Projektu "Zkildnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739 dle smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní, II. etapa" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 402 Chráníčka MOaP - Navržený stavební objekt nebude realizován	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 402 / 1	Číslo změny stavby: 06
---	--	-------------------------------

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava
Za objednatele v zastoupení TDS: INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava
Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"
 STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
 STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00
Autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	3 x tištěné, 3x CD	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

V rámci stavby Rekonstrukce ulice Nádražní, II. etapa jsou navrženy kabelové chráničky pro elektrickou přípojku napájení inteligentních zastávek a pro elektrickou přípojku napájení světelných reklamních tabulí, které mají být umístěny na novém přístřešku tramvajové zastávky Elektra.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Navržený stavební objekt SO 402 Chráníčka MOaP nebude v navržené podobě realizován.

Zdůvodnění změny:

Důvodem této změny jsou nově vzniklé požadavky ze strany vedení města Ostravy v souvislosti se zastávkovým přístřeškem tramvajové zastávky Elektra. Jedná se o méněpráci.
 Jedná se o změnu, ke které došlo na základě požadavku investora stavby.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	-43 665,16 Kč	-0,03%	-52 834,84 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	0,00 Kč	0,00%	-0,01 Kč
Celkem vícepráce - méněpráce:	-43 665,16 Kč	-0,03%	-52 834,84 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	Jméno	In.	datum	27.10.2016 podpis
TDS: INKOS - OSTRAVA, a.s.	Jméno		datum	27.10.2016 podpis
Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"	Jméno		datum	27.10.2016 podpis
Objednatel: Statutární město Ostrava	Jméno		datum	27.10.2016 podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739 dle smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní, II. etapa" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 651 - Tramvajový svršek - elektroizolační nástřik upevňovačel	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 651 / 1	Číslo změny stavby: 07
---	--	-------------------------------

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava
Za objednatele v zastoupení TDS: INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava
Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"
 STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
 STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00
Autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	3 x tištěné, 3x CD	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

Při zpracování dokumentace stavby "Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Nádražní, II. etapa" SO 651 Tramvajový svršek byly navrženy ochranné plastové kryty upevňovačel tramvajového svršku. Dále mají být provedeny zkoušky hutnění.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Pro ochranu upevňovačel tramvajového svršku byl použit elektroizolační nástřik GEPOTECH-10/25 (velmi pružný stříkaný polymer) a byly provedené zkoušky asfaltových vrstev.

Zdůvodnění změny:

Hlavním důvodem navržené změny ochrany upevňovačel tramvajového svršku je, že navržené plastové kryty upevňovačel budou během pokládek jednotlivých asfaltových vrstev trvale deformované a tím nebude zajištěna dostatečná ochrana upevňovačel proti bludným proudům a následné korozi, což provedení elektroizolační nástřik dostatečně zajistí. Dále zkoušky hutnění tramvajového svršku nahrazeny zkouškami jednotlivých asfaltových vrstev. Navržené plastové kryty upevňovačel a zkoušky hutnění budou odpočítané. Jedná se o méněpráce.

Nově provedení elektroizolační nástřik a jednotlivé zkoušky asfaltových vrstev budou připočítané. Jedná se o vícepráci.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	-215 184,00 Kč	-0,16%	-260 372,64 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	832 929,02 Kč	0,61%	1 007 844,11 Kč
Celkem vícepráce - méněpráce:	617 745,02 Kč	0,45%	747 471,47 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	Jméno	datum 24.10.2016	podpis
TDS: INKOS - OSTRAVA, a.s.	Jméno	datum 27.10.2016	podpis
Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"	Jméno	datum 27.10.2016	podpis
Objednatel: Statutární město Ostrava	Jméno	datum 24.10.2016	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce ul. Nádražní	Název změny : Kolize trasy stoky M se stávajícím plynovodem DN 50	Číslo změny stavby: 8/2016
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO - 01 Rekonstrukce kanalizace		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.4.2015, číslo smlouvy objednatele: 1129/2015/OI/ZFUN

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"
 STRABAG a.s., Praha 6, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
 STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00

Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010 spol s r.o.

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS Ostrava a.s.

Přílohy: 1) Výkres situace 2) Stavební deník VCP, MP 3) Vyjádření AD, TDS 4) Fotodokumentace 5) Rozpočet	Počet paré:	Příjemce :
	3 x 1 x 1 x 1 x	Objednatel TDS Zhotovitel Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:
Popis:
 Při výkopu trasy kanalizace stoky M byla zjištěna výšková kolize se stávajícím plynovodním potrubím DN 500, které bude v další etapě likvidováno. Z důvodu dodržení hmg prací bylo rozhodnuto realizovat provizorní křížení slybku pod plynovodním potrubím a po odstavení plynovodu v další etapě prací, bude slybka zlikvidována a potrubí stoky M DN 400 bude vyspojováno do původní trasy.

Zdůvodnění změny:
 Nepředpokládáné výškové křížení projektové trasy kanalizace stoky M se stávajícím plynovodem DN 500

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00%	61 060,81	0,04%	61 060,81

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	24. 10. 2016	podpis
TDS:	souhlasím	jméno	27. 10. 2016	podpis
OVAK a.s.	souhlasím	jméno	24. 10. 2016	podpis
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	24. 10. 2016	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	31. 10. 2016	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list
 Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je „Přehled dokladů“ ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně „Rozpisu ocenění změn položek“.

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Objektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739 smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní" částí stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 0 Ostatní a vedlejší náklady - Zajištění náhradní autobusové dopravy po dobu výluk tramvají SO 652 Tramvajový spodek - Sanace zemní pláně	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 0 Ostatní a vedlejší náklady / 1 SO 652 / 2	Číslo změny stavby: 09
---	--	-------------------------------

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Za objednatele v zastoupení TDS: INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava

Sdružení "Společnost Nádražní"

Zhotovitel: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
 STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00

Autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	3 x tištěné, 3x CD	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

Po odtěžení zemin na úroveň zemní pláně v podloží tramvajového spodku dle projektové dokumentace byly ověřeny jemnozrnné zemliny (převážně jíly se střední až vysokou plasticitou, fluvialního původu, které byly plně nasycené vodou) s velmi nízkou únosností, což potvrdily orientační kontrolní zkoušky provedené lehkou dynamickou deskou v místě před Českou národní bankou (viz. protokol OS / 2016 / 01481).

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Vzhledem k nízké únosnosti zemin byla provedena jejich sanace podle projektové dokumentace výměnou za 0,50 m vrstvu ze šterkodrtě frakce 0 / 63. Na sanační vrstvě tl. 0,50 m byla změřena hodnota modulu přetvárnosti $E_{def2} = 21,20$ MPa (viz. protokol OS / 2016 / 01482). Poté byla provedena sanační vrstva tl. 1,00 m ze šterkodrtě frakce 0 / 63 a byla naměřena hodnota $E_{def2} = 63,20$ MPa (viz. protokol OS / 2016 / 01559). Kontrolní statické zatěžovací zkoušky deskou byly prováděny dle ČSN 72 1006, příloha A (postupem pro pozemní komunikace). Na základě doloženého geotechnického posudku (ARCADIS CZ a. s., Doc. RNDr. František Kresta, Ph. D.) bude sanační vrstva provedena z uhelné hlušiny sypání frakce 0 / 300. Tato sanační vrstva bude uzavřena vrstvou ze šterkodrtí frakce 0 / 32.

Zdůvodnění změny:

Na základě zjištěných vlastností podložních zemin a výsledků kontrolních zkoušek na sanační vrstvě byla doporučena výměna zemin v podloží tramvajového spodku v celé délce tramvajové trati v tl. 1,00 m. Sanační vrstva bude uložena na separační geotextilii (min. 300 g/m² s pevností CBR = 3,5 kN) a bude zřízena po dvou dílčích vrstvách tl. 0,50 m a řádně zhutněna. Jedná se o vícepráci.

Tuto změnu nebylo možno předem předvídat. Ke změně došlo teprve až na základě provedených kontrolních zkoušek únosnosti. Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění, ale má vliv na celkovou dobu výluk. Doba výluk bude prodloužena o 1 den.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	-131 736,72 Kč	-0,10%	-159 401,43 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	1 408 160,38 Kč	1,03%	1 703 874,06 Kč
Celkem vícepráce - méněpráce:	1 276 423,66 Kč	0,94%	1 544 472,63 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	Jméno	datum 27.10.2016	podpis
TDS: INKOS - OSTRAVA, a.s.	Jméno	datum 27.10.2016	podpis
Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"	Jméno	datum 27.10.2016	podpis
Objednatel: Statutární město Ostrava	Jméno	datum 27.10.2016	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce ul. Nádražní	Název změny : Kolize kanalizace a vodovodu v křižovatce Nádražní Holarova	Číslo změny stavby: 12/2016
---	--	---

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
 SO - 01 Rekonstrukce kanalizace

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.4.2015, číslo smlouvy objednatele: 1129/2015/OI/ZFUN

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Sdružení "Společnosti Nádražní"
 STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 160 00
 STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 718 00

Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010 spol s r.o.

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS Ostrava a.s.

Přílohy: 1) Výkres situace 2) Stavební deník VCP, MP 3) Vyjádření AD 4) Fotodokumentace 5) Rozpočet	Počet paré: Příjemce : 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
--	---

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 V křižovatce ulic Holarova a Nádražní při realizaci trasy kanalizace stoky H1 došlo k výškové kolizi se stávajícím vodovodem mezi ul. Holarovou a ul. ČS Legli, který je určen k rekonstrukci. Z důvodu dodržení harmonogramu bylo rozhodnuto kolizní vodovod dočasně zaslepit do vybudování nového. Práce na zaslepení provedl provozovatel vodovodu firma OVAK a.s. na objednávku zhotovitele.

Odůvodnění změny :
 Vyvolaná úprava stávajícího vodovodního potrubí vzhledem k nepředpokládanému výškovému uložení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00%	16 803,36	0,01%	16 803,36

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	24. 10. 2016	podpis
TDS:	souhlasím	jméno	27. 10. 2016	podpis
OVAK a.s.	souhlasím	jméno	24. 10. 2016	podpis
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	24. 10. 2016	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	1. 11. 2016	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je „Přehled dokladů“ ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně „Rozpis ocenění změn položek“.

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739 dle smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní, II. etapa" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - Komunikace - úsek Veleslavínova - 28. října Trvalkové záhony	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102.2 - Chodníky / 1	Číslo změny stavby: 14
---	---	-------------------------------

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
Za objednatele v zastoupení TDS: INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava

Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"
STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělkde 198/21, PSČ 150 00
STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00

Autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce:	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	3 x tištěné, 3x CD	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

V rámci stavby Rekonstrukce ulice Nádražní, II. etapa jsou v prostoru křížení ulic Nádražní, Hollarova a Čs. legii navržena místa s travním porostem.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Vytvoření zajímavé květinové kompozice v extenzivních štěrkových záhonech, která bude málo náročná na údržbu a zálivku. Místa se nachází u křížení ulice Nádražní, Hollarova a Čs. legii.

Zdůvodnění změny:

Jedná se o změnu, která vznikla na základě požadavku objednatele.
Tato změna nebude mít časový vliv na plnění SoD. V celkové ceně je zahrnuta následná péče po dobu 3 let.
Celkově se bude jednat o vícepráce.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	-23 113,97 Kč	-0,02%	-27 967,90 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	442 462,41 Kč	0,32%	535 379,52 Kč
Celkem vícepráce - méněpráce:	419 348,44 Kč	0,31%	507 411,61 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	Jméno	datum	podpis
TDS: INKOS - OSTRAVA, a.s.	Jméno	datum	podpis
Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"	Jméno	datum	podpis
Objednatel: Statutární město Ostrava	Jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce ul. Nádražní	Název změny : Změna profilu vložky stoky "K"	Číslo změny stavby: 15/2016
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO - 01 Rekonstrukce kanalizace		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.4.2015, číslo smlouvy objednatele: 1129/2015/OII/ZFUN

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"
 STRABAG a.s., Praha 6, Na Bělidle 198/21, PSČ 160 00
 STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/264, Radvanice, 716 00

Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010 spol s r.o.

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS Ostrava a.s.

Přílohy: 1) Výkres situace 2) Stavební deník VCP, MP 3) Vyjádření AD, TDS 4) Fotodokumentace 5) Rozpočet	Počet paré: Příjemce : 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
---	---

Popis a zdůvodnění změny:
Popis:
 Při kontrole stávající kanalizace na na stoece "K" bylo zjištěno, že v rozporu s podklady provozovatele je tato stoka místo v profilu DN 600 v profilu DN 800. Stávající napojovací šachta je havarijním stavu a nelze ji sanovat.

Odůvodnění změny :
 Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto vyložkovat stoku v profilu DN 800 a tím vzniknou vícepráce. Stávající šachtu nesanoval a provést její opravu v rámci jiné stavby. Tím vzniknou méněpráce.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-297 550,00	-0,22%	424 872,00	0,31%	127 322,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	25.10.2016	podpis
TDS:	souhlasím	jméno	27.10.2016	podpis
OVAK a.s.	souhlasím	jméno	25.10.2016	podpis
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	25.10.2016	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	1. 11. 2016	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je „Přehled dokladů“ ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně „Rozpis ocenění změn položek“.

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739 dle smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 03 Odstranění vodohospodářských staveb - bourání stávajících kanalizačních stok	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 03	Číslo změny stavby: 16
--	---	-------------------------------

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
Za objednatele v zastoupení TDS: INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava

Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"
STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00

Autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce:	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	3 x tištěné, 3x CD	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

Stávající kanalizační stoky SA DN 600 beton v délce 18,30 m, SA - 1 DN 500 / 750 beton v délce 266,60 m, SA - 2 DN 500 / 750 beton v délce 81,80 m, SB DN 600 beton v délce 53,10 m z monolitických betonů zasahují do prohloubené výměnné vrstvy o mocnosti 1,00 m tramvajového spodku. Navrženo zafoukání jednotlivých stávajících kanalizačních stok cementopopílkovou suspenzí.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Protože profily jednotlivých, stávajících kanalizačních stok zasahují do navržené výměnné vrstvy o mocnosti 1,00 m tramvajového spodku, došlo ke změně likvidace těchto vodohospodářských staveb. Vzhledem k celkovému technickému stavu kanalizačních stok, kdy stoky jsou z větší části zanesené nečistotami a není zaručeno, že stoky budou řádně zafoukané v celém profilu, budou jednotlivé stoky kompletně vybourané. Vybourána suť bude naložena a odvezena na skládku.

Zdůvodnění změny:

Během odkopů prohloubené sanace tramvajového spodku o mocnosti 1,00 m bylo zjištěno, že v celém úseku II. etapy od tramvajové zastávky Stodolní po ulici 28. října (cca 400,00 bm), zasahují do výměnné vrstvy tramvajového spodku jednotlivé stávající kanalizační stoky. Tyto kanalizační stoky jsou monolitické, betonové o dimenzích DN 600 a DN 500/750. Z důvodu kolize stávajících kanalizačních stok s prohloubenou sanací tramvajového spodku bylo nulno tyto stávající kanalizační stoky vybourat v celé trase včetně všech odboček, přípojek a revizních šachet.

Jedná se o změnu, kterou nebylo možno předem předvídat, vzhledem ke špatnému stavu kanalizačních stok a neúnosnému podloží pod tramvajovou trať.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	-256 288,24 Kč	-0,19%	-310 108,78 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	582 636,35 Kč	0,43%	704 989,98 Kč
Celkem vícepráce - méněpráce:	326 348,11 Kč	0,24%	394 881,21 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	Jméno	datum 27.10.2016	podpis
TDS: INKOS - OSTRAVA, a.s.	Jméno	datum 27.10.2016	podpis
Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"	Jméno	datum 27.10.2016	podpis
Objednatel: Statutární město Ostrava	Jméno	datum 27.10.2016	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce ul. Nádražní	Název změny : Spojky na odbočky	Číslo změny stavby: 17/2016
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO - 01 Rekonstrukce kanalizace		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.4.2015, číslo smlouvy objednatele: 1129/2015/OI/ZFUN

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"
 STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
 STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00

Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010 spol s r.o.

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS Ostrava a.s.

Přílohy: 1) Výkres situace 2) Stavební deník VCP, MP 3) Vyjádření AD, TDS 4) Fotodokumentace 5) Rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Projektová dokumentace neobsahovala potrubní spojky, které se musí použít pro napojení dalšího řádu, při zkrácení potrubí, pro vysazení přípojkové odbočky.

Odůvodnění změny :

Dodávka a montáž tvarovek příslušné dimenze na přípojky kanalizace, ul. vpusť a odvodnění tramvajové trati.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00%	137 342,40	0,10%	137 342,40

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	24. 10. 2016	podpis
TDS:	/ souhlasím /	jméno	27. 10. 2016	podpis
OVAK a.s.	souhlasím	jméno	24. 10. 2016	podpis
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	24. 10. 2016	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	31. 10. 2016	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list
 Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nediílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je „Přehled dokladů“ ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně „Rozpisu ocenění změn položek“.

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739
dle smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní, II. etapa"

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 102 - Komunikace - úsek Veleslavínova - 28. října
SO 102.2 - Chodníky - chodník na parc. č. 402/20

SO 102.2 / 1

19

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

Objednavatel:

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava

Za objednatele v zastoupení TDS:

INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava

Zhotovitel:

Sdružení "Společnost Nádražní"

STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00

Autorský dozor:

PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Iniciátor změny:

zhotovitel

Příjemce:

Objednatel

TDS

Zhotovitel

Projektant (autorský dozor)

Počet paré:

3 x lištěné, 3x CD

1 x

1 x

1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

V rámci stavby Rekonstrukce ul. Nádražní, II. etapa byla navržena rekonstrukce chodníků po pozemek na parcele číslo 402/20.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Rekonstrukce chodníků bude provedena včetně pozemku na parcele číslo 402/20.

Důvodnění změny:

Důvodem této změny jsou nově vzniklé požadavky ze strany městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, aby chodník na uvedeném pozemku byl rovněž rekonstruován v rámci stavby Rekonstrukce ulice Nádražní, II. etapa. Jedná se o vícepráci.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)

finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
na navrhovaných méněpracích:	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
na navrhovaných vícepracích:	65 045,69 Kč	0,05%	78 705,28 Kč
rozdíl vícepráce - méněpráce:	65 045,69 Kč	0,05%	78 705,29 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):

Jméno

datum 27.10.2016 podpis

Objednatel: INKOS - OSTRAVA, a.s.

Jméno

datum 27.10.2016 podpis

Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"

Jméno

datum 27.10.2016 podpis

Objednavatel: Statutární město Ostrava

Jméno

datum 27.10.2016 podpis

Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Číslo stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739 dle smlouvy o dílo č. 1129/2016/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - Komunikace - úsek Veveřslavínova - 28. října SO 102.2 - Chodníky - Plynovod RWE	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102.2 / 3	Číslo změny stavby: 20
---	--	-------------------------------

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava
Za objednatele v zastoupení TDS: INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovy nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava
Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"
 STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
 STASPO, spol. s r.o., Těšlinská 114/254, Radvanice, 716 00
Autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	3 x tištěné, 3x CD	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

V rámci stavby Rekonstrukce ul. Nádražní, II. etapa byla rovněž navržena rekonstrukce chodníků. Rekonstrukce chodníků bude probíhat v poslední fázi výstavby, kdy v celých plochách chodníků budou odstraněné stávající asfaltové kryty.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Některé navrhované trasy rekonstrukce plynovodu RWE (samostatná investiční akce) vedou v plochách chodníků. Jedná se o úsek od ulice Jurečkova po ulici 28. října, pravá strana ve směru od Přívozu. Protože rekonstrukce plynovodu RWE proběhne mnohem dříve než rekonstrukce chodníků, byly stávající kryty chodníků zařezané tak, aby bylo možné v trase nového plynovodu vykopat rýhy požadovaných šířek. Po provedených překopech komunikací byly asfaltové kryty vyspravené.

Zdůvodnění změny:

Hlavním důvodem této změny je zejména zachování bezpečného průchodu chodců po chodnicích, na kterých bude probíhat rekonstrukce plynovodu. Stávající kryt chodníků byl odstraněn v minimální míře, aby byl zajištěn bezpečný pohyb chodců do doby, než bude realizována celková rekonstrukce chodníků. Jedná se o víceprací. Jedná se o změnu, ke které došlo na základě velkého časového odstavu mezi celkovou rekonstrukcí plynovodu RWE a celkovou rekonstrukcí chodníků.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	154 791,60 Kč	0,11%	187 297,83 Kč
Celkem vícepráce - méněpráce:	154 791,60 Kč	0,11%	187 297,84 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	Jméno	datum	27.10.2016 podpis
TDS: INKOS - OSTRAVA, a.s.	Jméno	datum	27.10.2016 podpis
Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"	Jméno	datum	27.10.2016 podpis
Objednatel: Statutární město Ostrava	Jméno	datum	27.10.2016 podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739
dle smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní, II. etapa"

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 901 Přemístění zastávkového přístřešku Elektra - Navržený stavební objekt
neбудe realizován

SO 901 / 1

21

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

Objednavatel:

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava

Za objednatele v zastoupení TDS:

INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava

Zhotovitel:

Sdružení "Společnost Nádražní"

STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00

Autorský dozor:

PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Iniciátor změny:

zhotovitel

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	3 x tištěné, 3x CD	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

V rámci stavby Rekonstrukce ul. Nádražní, II. etapa bylo navrženo přemístění a vybudování nového přístřešku na tramvajové zastávce Elektra ve směru z Hlavního nádraží na centrum.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Navržený stavební objekt SO 901 Přemístění zastávkového přístřešku Elektra nebude v navržené podobě realizován. Bylo provedeno pouze odstranění stávajícího přístřešku.

Zdůvodnění změny:

Důvodem této změny jsou nově vzniklé požadavky ze strany vedení města Ostravy na vzhled, tvar, vybavení a umístění zastávkového přístřešku tramvajové zastávky Elektra.

V souvislosti s touto úpravou nebude proveden navržený zastávkový přístřešek. Jedná se o méněpráci.
Jedná se o změnu, ke které došlo na základě požadavku Investora stavby.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	-509 399,06 Kč	-0,37%	-616 372,86 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	0,00 Kč	0,00%	-0,01 Kč
Celkem vícepráce - méněpráce:	-509 399,06 Kč	-0,37%	-616 372,86 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	Jméno	datum 24.10.2016	podpis
TDS: INKOS - OSTRAVA, a.s.	Jméno	datum 27.10.2016	podpis
Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"	Jméno	datum 24.10.2016	podpis
Objednatel: Statutární město Ostrava	Jméno	datum 27.10.2016	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739 dle smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní"		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 654 / 1	Číslo změny stavby: 23
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 654 Tramvajová zastávka Elektra - Úprava nástupních hran tramvajové zastávky Elektra			
Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015			
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava		Za objednatele v zastoupení TDS: INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava	
Zhotovitel: SDRUŽENÍ "Společnost Nádražní" STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00		Autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice	
Iniciátor změny: zhotovitel			
Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel
Počet paré:	3 x tištěné, 3x CD	1 x	1 x
Projektant (autorský dozor) 1 x			
Technický popis a zdůvodnění změny:			
<u>Technický popis původního stavu:</u>			
Konce nástupních hran tramvajové zastávky Elektra navržené s vyvýšeným, pravoúhlým zakončením.			
<u>Technický popis nově navrhovaného stavu:</u>			
Konce nástupních hran tramvajové zastávky Elektra plynule napojené na silniční, kamenné obruby OP3 bez ostrých hran. Ostré konce nástupních hran byly doplněné atypickými, přechodovými a náběhovými zastávkovými obrubníky. Navržené betonové obrubníky se nepoužily.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Hlavním důvodem této změny je vypracování výrobní dokumentace detailu nástupní hrany dodavatelem betonových zastávkových obrub. Tímto provedením nástupní hrany tramvajové zastávky Elektra bude zajištěn plynulý a bezpečný provoz silniční dopravy. Navržené betonové obruby a část kamenných obrub budou odpočtené. Jedná se o méněpráce. Doplněné atypické, betonové zastávkové obruby budou připočítané. Jedná se o vícepráce.			
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)			
Finanční vyčíslení změny:			
Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	-18 967,40 Kč	-0,01%	-22 950,55 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	48 582,40 Kč	0,04%	58 784,69 Kč
Celkem vícepráce - méněpráce:	29 615,00 Kč	0,02%	35 834,15 Kč
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor):	Jméno	datum	podpis
TDS: INKOS - OSTRAVA, a.s.	Jméno	datum 27.10.2016	podpis
Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"	Jméno	datum 27.10.2016	podpis
Objednatel: Statutární město Ostrava	Jméno	datum 27.10.2016	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".			
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.0/1739
dle smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní, II. etapa"

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

SO 102.1 / 1

Číslo změny stavby:

24

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 102 - Komunikace - úsek Veloslavinova - 28. října
SO 102.1 - Komunikace - změna stavby před dokončením

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava

Za objednatele v zastoupení TDS: INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovy nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava

Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"

STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00

Autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	3 x tištěné, 3x CD	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

V rámci stavby Rekonstrukce ul. Nádražní, II. etapa byla navržena celková rekonstrukce silničních komunikací.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

V průběhu stavby došlo k úpravám a následným změnám stavby před dokončením:

- výšková úprava silničního obrubníku a odvodňovacího proužku ze žulových kostek na pravé straně v úseku od km 0,513 po km 0,560,
- doplnění 2 výtokových sestav mikroštrbinového betonového žlabu v úseku od km 0,513 po km 0,560,
- úprava parkoviště před Komerční bankou, kdy došlo ke zrušení 6 parkovacích míst,
- úprava odvodnění komunikace mezi tramvajovou zastávkou Elekíra a parkovištěm před Komerční bankou, kdy byla přidána 1 podobrubníková vpust' a úprava odvodnění komunikace mezi ulicí Zámecká a OD Ostravica, kdy stávající uliční vpust' a nově navržena uliční vpust' UV 224 byly napojené v místě napojení nové uliční vpustě UV 223 na nově provedenou kanalizační stoku L1.
- úprava trvalého dopravního značení,
- změna v provedení asfaltových zálivek,
- vypuštění betonových palisád a odpadkových košů.

Zdůvodnění změny:

Hlavním důvodem těchto změn jsou nově vzniklé požadavky ze strany Hasičského záchranného sboru MSK a Magistrátu města Ostravy, útvaru hlavního architekta.

Jedná se o méněpráce a vícepráce.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba dnů na provedení změny)

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	-185 285,40 Kč	-0,14%	-224 195,33 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	78 148,84 Kč	0,06%	94 560,09 Kč
Celkem vícepráce - méněpráce:	-107 136,56 Kč	-0,08%	-129 635,24 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	Jméno	datum 24.10.2016	podpis
TDS: INKOS - OSTRAVA, a.s.	Jméno	datum 27.10.2016	podpis
Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"	Jméno	datum 24.10.2016	podpis
Objednatel: Statutární město Ostrava	Jméno	um 27.10.2016	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I," CZ.1.10/1.3.00/12.01739
dle smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní, II. etapa"

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 102 - Komunikace - úsek Veleslavínova - 28. října
SO 102.2 - Chodníky - změna stavby před dokončením

SO 102.2 / 4

25

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava
Za objednatele v zastoupení TDS: INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovy nábřeží 626/22, 701 52 OstravaZhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"
STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00

Autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	3 x tištěné, 3x CD	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

V rámci stavby Rekonstrukce ul. Nádražní, II. etapa byla navržena celková rekonstrukce komunikací pro chodce.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

V průběhu stavby došlo k úpravám a následným změnám stavby před dokončením:

- úprava parkoviště před Komerční bankou, kdy došlo ke zrušení 6 parkovacích míst a tím došlo ke zvětšení plochy chodníku,
- úprava odvodnění zvětšené plochy chodníku, kdy byla do zvětšené plochy přidána dvorní vpusť,
- úpravy v plochách chodníků tramvajové zastávky Elektra,
- úprava odvodnění ploch chodníků na ulici Denisova a před úřadem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pomocí mikroštrbinových betonových žlabů
- doplnění zeleného pásu do plochy chodníku v místě ukončení ulice Jurečkova.

Zdůvodnění změny:

Hlavním důvodem těchto změn jsou nově vzniklé požadavky ze strany Hasičského záchranného sboru MSK, Magistrátu města Ostravy, útvaru hlavního architekta a Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
Jedná se o méně a více práce.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	-98 623,14 Kč	-0,07%	-119 334,00 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	209 240,44 Kč	0,15%	253 180,92 Kč
Celkem vícepráce - méněpráce:	110 617,30 Kč	0,08%	133 846,93 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): jméno datum 27.10.2016 podpis

TDS: INKOS - OSTRAVA, a.s. jméno datum 27.10.2016 podpis

Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní" jméno datum 27.10.2016 podpis

Objednatel: Statutární město Ostrava jméno datum 27.10.2016 podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739 dle smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní, II. etapa" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 401 - Přeložka VO - propojení původního a nového SM č. 18	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 401 / 1	Číslo změny stavby: 26
---	--	-------------------------------

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava

Za objednatele v zastoupení TDS: INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava

Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"
STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00

Autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce:	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	3 x tištěné, 3x CD	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

V rámci stavebního objektu SO 401 Přeložka VO má být provedena po demontáži stávajícího osvětlovacího stožáru č. 18 spojka na stávajících kabelech trasy veřejného osvětlení.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Pro zabezpečení osvětlení prostoru mezi Komerční bankou a budovou Prosperita je potřeba provést nový kabelový rozvod mezi stávajícím osvětlovacím stožárem č. 18 a novým světelným místem č. 18 v délce cca 25,00 bm.

Zdůvodnění změny:

Důvodem této změny je požadavek ze strany správce veřejného osvětlení (Ostravské komunikace a.s.), aby bylo zajištěno osvětlení prostoru mezi Komerční bankou a budovou Prosperita. Tato změna vyplynula během realizace přeložky veřejného osvětlení, kdy byl ověřen skutečný stav napájení osvětlovacích stožárů prostoru mezi Komerční bankou a budovou Prosperita. Jedná se o vícepráci.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	9 638,38 Kč	0,01%	11 662,44 Kč
Celkem vícepráce - méněpráce:	9 638,38 Kč	0,01%	11 662,44 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	Jméno	datum 27.10.2016 podpis
TDS: INKOS - OSTRAVA, a.s.	Jméno	datum 27.10.2016 podpis
Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"	Jméno	datum 27.10.2016 podpis
Objednatel: Statutární město Ostrava	Jméno	datum 27.10.2016 podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" v kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změn tohoto listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Projektu "Zkaldnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739
dle smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní"
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

SO 651 - Tramvajový svršek - asfaltové záilvky kolem kolejnic

SO 651 / 2

27

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

Objednavatel:

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava

Za objednatele v zastoupení TDS:

INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava

Zhotovitel:

Sdružení "Společnost Nádražní"

STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00

Autorský dozor:

PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Iniciátor změny:

zhotovitel

Příjemce:

Objednatel

TDS

Zhotovitel

Projektant (autorský dozor)

Počet paré:

3 x tištěné, 3x CD

1 x

1 x

1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

Při zpracování dokumentace stavby "Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Nádražní, II. etapa", SO 651 Tramvajový svršek byly navrženy asfaltové záilvky podél jedné strany kolejnice nebo mezi panely průřezu 30 * 50 mm v délce 1.616 bm a asfaltové záilvky podél jedné strany kolejnice nebo mezi panely průřezu 40 * 80 mm v délce 1.616 bm. Dále byly záilvky navrženy i při zpracování dokumentace stavby "Rekonstrukce ulice Nádražní, II. etapa", SO 102.1 Komunikace.

Jedná se o záilvky asfaltové podél jedné strany kolejnice nebo mezi panely průřezu 40 x 80 mm v celkové délce 600 bm.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Asfaltové záilvky budou kolem kolejnic provedené o průřezu 30 * 30 mm v celkové délce 3.098 bm a o průřezu 50 * 30 mm v celkové délce 134 bm, včetně vyřezování komůrek požadovaných rozměrů, vyčištění, spojovacího postřiku a likvidace vzniklého odpadu.

Zdůvodnění změny:

Hlavním důvodem uvedené změny je úprava rozměrů navržených asfaltových záilvek a s tím spojených přípravných prací, které nejsou obsažené v příslušných rozpočtech. Jedná se o vyřezování komůrek požadovaných rozměrů s vyčištěním, aplikací spojovacího postřiku a likvidací vzniklého odpadu. Původně navržené asfaltové záilvky budou odpočteny. Jedná se o méněpráce. Nově navržené záilvky a přípravné práce budou připočteny. Jedná se o vícepráce. Navržené asfaltové záilvky pro stavební objekt Komunikace budou odečteny ve Změnovém listu číslo 24.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	-255 651,20 Kč	-0,19%	-309 337,95 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	748 547,23 Kč	0,55%	905 742,15 Kč
Celkem vícepráce - méněpráce:	492 896,03 Kč	0,36%	596 404,20 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):

Jméno

datum 27.10.2016 podpis

TDS: INKOS - OSTRAVA, a.s.

Jméno

datum 27.10.2016 podpis

Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"

Jméno

datum 27.10.2016 podpis

Objednatel: Statutární město Ostrava

Jméno

datum 27.10.2016 podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739
dle smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní"

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

SO 102.1 / 2

Číslo změny stavby:

28

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 102.1 - Komunikace - výšková úprava poklopů

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

Objednavatel:

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava

Za objednatele v zastoupení TDS:

INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava

Zhotovitel:

Sdružení "Společnost Nádražní"

STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00

Autorský dozor:

PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Iniciátor změny:

zhotovitel

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	3 x tištěné, 3x CD	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

V rámci stavby "Rekonstrukce ul. Nádražní, II. etapa", SO 102.1 Komunikace, mají být výškově upravené pouze uliční vstupy a mají se osadit litinové poklopy kanalizačních a vodovodních zařízení. Konečná výšková úprava litinových poklopů plynárenského zařízení není řešena vůbec.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Před pokládkou asfaltové obrusné vrstvy ACO je nutno veškeré litinové poklopy v komunikaci výškově upravit na konečnou, požadovanou niveletu. Všechny poklopy v ploše komunikace byly vysekány z podkladních, asfaltových vrstev, byly výškově upravené do konečné, požadované nivelety a zpětně byly doplněny podkladní, asfaltové vrstvy. Dále byly výškově upravené všechny litinové poklopy plynárenského zařízení a rovněž litinové poklopy teplovodního, telekomunikačního a vodárenského zařízení, včetně dodání některých nových poklopů, protože technický stav stávajících poklopů byl takový, že je již nebylo možno zpětně použít. Vybouraná asfaltová suť byla naložena a odvezena na skládku.

Zdůvodnění změny:

Hlavním důvodem uvedené změny je konečná výšková úprava litinových poklopů plynárenského, kanalizačního, vodárenského, teplovodního a telekomunikačního zařízení. Celkem bylo vysekáno v komunikaci 28 ks kanalizačních, litinových poklopů, 34 ks vodovodních, litinových poklopů, 27 ks plynovodních, litinových poklopů, 4 ks teplovodních litinových poklopů a 2 ks telekomunikačních, litinových poklopů. Dále byla provedena konečná výšková úprava všech litinových poklopů plynárenského zařízení v počtu 50 ks, včetně dodání 10 ks poklopů, 2 ks litinových poklopů telekomunikačního zařízení, včetně dodání 1 ks poklopu, 4 ks litinových poklopů teplovodního zařízení, včetně dodání 1 ks poklopu a 2 ks litinových poklopů kanalizačního zařízení, včetně dodání 2 ks poklopů. Byly doplněny podkladní asfaltové vrstvy kolem výškově upravených, litinových poklopů a vybouraná suť byla naložena a odvezena na skládku.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	86 837,61 Kč	0,06%	105 073,51 Kč
Celkem vícepráce - méněpráce:	86 837,61 Kč	0,06%	105 073,51 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	Jméno	datum 24.10.2016 podpis
TDS: INKOS - OSTRAVA, a.s.	Jméno	datum 27.10.2016 podpis
Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"	Jméno	datum 27.10.2016 podpis
Objednatel: Statutární město Ostrava	Jméno	datum 28.10.2016 podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

721

	VCP	MP	CELKEM	POPIS	SO
ZL 01	3 042,00 Kč	23 230,80 Kč	20 188,80 Kč	Kanalizační odbočky - odpočet.	01/1
ZL 02	21 089,00 Kč	174 036,46 Kč	152 937,46 Kč	Odvodnění - Tramvajový spodek	652/1
ZL 03	79 340,25 Kč	- Kč	79 340,25 Kč	Přeložka VO a chráničkové trasy	404/1
ZL 04	37 643,62 Kč	- Kč	37 643,62 Kč	Betonové základy - stoka N	01/2
ZL 05	- Kč	- Kč	- Kč	NEOBSAZENO	
ZL 06	- Kč	43 665,16 Kč	43 665,16 Kč	Chráničky MOaP	402/1
ZL 07	832 929,02 Kč	215 184,00 Kč	617 745,02 Kč	Elektroizolační nástřik - Tramvajový svršek	651/1
ZL 08	61 060,81 Kč	- Kč	61 060,81 Kč	Kolize stoka M a stávající plynovodní potrubí DN 500	01/3
ZL 09	1 408 160,38 Kč	131 736,72 Kč	1 276 423,66 Kč	Sanace zemní pláně - Tramvajový spodek	652/2
ZL 10	- Kč	- Kč	- Kč	NEOBSAZENO	
ZL 11	- Kč	- Kč	- Kč	NEOBSAZENO	
ZL 12	16 803,36 Kč	- Kč	16 803,36 Kč	Kolize kanalizace a stávající vodovod	01/4
ZL 13	- Kč	- Kč	- Kč	NEOBSAZENO	
ZL 14	442 462,41 Kč	23 113,97 Kč	419 348,44 Kč	Trvalkové záhony	102.2/1
ZL 15	424 872,00 Kč	297 550,00 Kč	127 322,00 Kč	Stoka K	01/5
ZL 16	582 636,35 Kč	256 288,24 Kč	326 348,11 Kč	Bourání kanalizace	03/1
ZL 17	137 342,40 Kč	- Kč	137 342,40 Kč	Přesuvky	01/6
ZL 18	- Kč	- Kč	- Kč	NEOBSAZENO	
ZL 19	65 045,69 Kč	- Kč	65 045,69 Kč	MarissaWest - Chodníky	102.2/2
ZL 20	154 791,60 Kč	- Kč	154 791,60 Kč	RWE - chodníky	102.2/3
ZL 21	- Kč	509 399,06 Kč	509 399,06 Kč	Zastávkový přístřešek	901/1
ZL 22	- Kč	- Kč	- Kč	Chráničky MOaP - odpočet ZL 06	
ZL 23	48 582,40 Kč	18 967,40 Kč	29 615,00 Kč	Tramvajová zastávka Elektra	654/1
ZL 24	78 146,84 Kč	185 285,40 Kč	107 138,56 Kč	ZSPD - Komunikace	102.1/1
ZL 25	209 240,44 Kč	98 623,14 Kč	110 617,30 Kč	ZSPD - Chodníky	102.2/4
ZL 26	9 638,38 Kč	- Kč	9 638,38 Kč	Přeložka VO	401/1
ZL 27	748 547,23 Kč	255 651,20 Kč	492 896,03 Kč	Tramvajový svršek - asfaltové zálivky	651/2
ZL 28	86 837,61 Kč	- Kč	86 837,61 Kč	Komunikace - výšková úprava pokloptů	102.1/2
STRABAG	4 767 459,60 Kč	1 911 950,75 Kč	2 855 508,85 Kč		
STASPO	680 764,19 Kč	320 780,80 Kč	359 983,39 Kč		
Celkem	5 448 223,79 Kč	2 232 731,55 Kč	3 215 492,24 Kč		