

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 14.5.2018

uzavřené pro realizaci díla v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) s názvem: „Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří III.“ mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany

Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace

Adresa/Sídlo: Terezy Novákové 936/2, 621 00 Brno - Řečkovice
Zastoupený: RNDr. Peterem Krupkou, PhD., ředitelem
kontaktní osoba objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512



dále jen „objednatel“

PORR a.s.

Místo podnikání/Sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
Zastoupen: Ing. Dušanem Čížkem, MBA, členem představenstva
a Josefem Husarem, členem představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jiří Poděbradský,
kontaktní osoba ve věcech technických: Lukáš Cibulka,
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560



dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.5.2018, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, kterým se Smlouva o dílo doplňuje a mění v čl. VII. Místo a termíny plnění, a v čl. XVII. Ostatní ustanovení, a to takto:

IV. Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že při realizaci akce „Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří III.“ došlo v důsledku níže popsanych okolností k potřebě prodloužení termínu plnění.

Odůvodnění změn dle změnových listů

Změny díla na základě tohoto Dodatku č. 3 vznikly zejména v návaznosti na následující skutečnosti:

Na základě Dodatku č. 1, došlo v důsledku okolností, které nebylo možné předvídat a které vyplývaly z povahy rekonstrukce, k posunu Termínu dokončení. Vlivem tohoto posunu Termínu dokončení Díla, tj. do 30.1.2018, se Zhotovitel nikoliv jeho zaviněním, dostal v činnostech souvisejících zejména s novým střešním souvrstvím a tzv. mokrymi procesy (lité podlahy a omítky) do realizace Díla v zimních měsících. Tato skutečnost nebyla v původním harmonogramu s ohledem na nepředvídatelný původní posun předvídána. Při provádění stavebních prací je však nezbytné dodržovat předepsané technické normy a související technologické postupy vždy s ohledem na roční období provádění prací.

Potřebný posun termínu je proto nezbytný pro řádné dokončení díla a zejména v požadované kvalitě, přičemž potřeba posunu termínu vznikla jako důsledek okolností, které nemohl objednatel ani zhotovitel při vynaložení odborné péče předvídat a odhalit, neboť tyto změny vyplývají z podstaty rekonstrukce a potřeby dodržovat konkrétní technologické postupu s ohledem na období provádění prací. Jedná se o posun termínu, jehož potřeba vznikla v důsledku objektivních okolností.

Za období listopadu 2018 až prosinec 2018 bylo evidováno 30 dní, ve kterých klimatické podmínky neumožňovaly provádění potřebných stavebních činností (vše zapsáno v zápisech ve stavebním deníku). Snížení denní teploty pod 5°C má za následek pomalejší vysychání a vyzrání litých betonových podlah a omítek, a to i přes skutečnost, že byla přijata zimní opatření spočívající v odvlhčování a topení. Na základě předepsaných technologických postupů však není v současné době možné pokračovat v pokládce dalších vrstev podlah.

VII. Termín plnění

Smluvní strany shodně konstatují, že výše popsané okolnosti, měly časový dopad na průběh realizace prací dle původní smlouvy o dílo. **Termíny pro níže uvedené části jsou tímto dodatkem č. 3 upraveny následovně:**

Termín dokončení nástavby 4.np střechy a fasády: 28.2.2019;

Termín dokončení přístavby a 3.np: 17.2.2019.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 smlouvy je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabude dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle předchozí věty zajistí objednatel ve lhůtě 20 kalendářních dnů ode dne uzavření.
2. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po

jednom vyhotovení.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 14.5.2018, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou přílohy:

č. 1 Harmonogram

Za objednatele:

Za zhotovitele:

18.1.2019

RNDr. Petr Krupka, PhD.
ředitel

Ing. Dušan Čížek, MBA a Josef Husar
členové představenstva

Harmonogram postupu prací

GYREC - Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

