

Číslo jednací : MULA 1692/2019
Sp. znak: 56.18
Počet listů : 3
Počet příloh: 2
Počet listů příloh: 9

Dodatek č. 5

Smluvní strany

Objednatel: **Město Lanškroun**
Se sídlem: nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun – Vnitřní město
IČO: 00279102
DIČ: CZ699003828
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-2725611/0100
Zastoupený: Mgr. Radimem Vetchým, starostou

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**
Se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Zastoupený: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M – Morava dle plné moci
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 695
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 994404-0943176001/0800

(dále jen "zhotovitel")

tímto spolu uzavírají dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 6. 2017 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 26. 4. 2018, dodatku č. 2 uzavřeného dne 22. 6. 2018, dodatku č.3 uzavřeného dne 10.8.2018 a dodatku č.4 uzavřeného dne 28.11.2018

na zhotovení stavby

„KULTURNÍ DŮM LANŠKROUN, Nádražní 335“

I.

Úvodní ustanovení

Dne 22. 6. 2017 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo, dne 26. 4. 2018 byl uzavřen Dodatek č.1., dne 22.6.2018 byl uzavřen Dodatek č.2, dne 10.8.2018 byl uzavřen Dodatek č.3 a dne 28.11.2018 byl uzavřen Dodatek č.4 na zhotovení stavby, na základě kterých se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako "KULTURNÍ

DŮM LANŠKROUN, Nádražní 335“ (dále jen „smlouva“, „dodatek č.1“, „dodatek č.2“, „dodatek č.3“ a „dodatek č.4“).

II.

Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla došlo k vzájemnému souhlasu obou smluvních stran ohledně změn, doplňků, resp. rozšíření předmětu díla a prodloužení termínu dokončení díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku č. 5. A to především z důvodu prodloužení s předáním projektové dokumentace a v důsledku prodloužení dílčích plnění na straně zhotovitele. Dodatek č. 5 se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají rozšíření předmětu plnění dle čl. II. Předmět smlouvy a dle čl. III. Cena díla odst. 7. o dodatečné plnění (dále jen vícepráce a méněpráce), jehož potřeba vznikla z objektivních podmínek při provádění díla a které je dále vyspecifikováno a vzájemně odsouhlaseno v příloze č. 1 (změnovém listě ZL-04 (31-66)) tohoto dodatku.
2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. III. Cena díla, když celkovou cenu za dílo ve výši **140 892 881,73 Kč bez DPH** v souvislosti s rozšířením předmětu díla o dodatečné plnění dle čl. III tohoto dodatku navyšují o částku **3 308 909,12 Kč bez DPH**.
Celková cena díla tak činí

Cena celkem bez DPH: 144 201 790,85 Kč

Podrobná kalkulace částky představující navýšení celkové ceny za dílo je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení čl. III. zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3. Původní znění čl. III odst. 1 se tak nahrazuje novým zněním:

Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

<i>Cena celkem bez DPH</i>	144 201 790,85 Kč
<i>DPH 21%</i>	30 282 376,08 Kč
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	174 484 166,93 Kč
<i>(dále jen „cena díla“)</i>	

4. Smluvní strany sjednávají změnu smlouvy v čl. V. Termín plnění.

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

Termín dokončení včetně jeho odevzdání: do 30.3.2019

Příloha č. 3 této smlouvy se nahrazuje novou přílohou č. 3c (dále jen „časový harmonogram upravený dle dodatku č. 5 smlouvy“), která je přílohou tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 22. 6. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 4. 2018, dodatku č.2 ze dne 22.6.2018, dodatku č.3 ze dne 10.8.2018 a dodatku č.4 ze dne 28.11.2018 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

3. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 5 schválila Rada města Lanškroun svým usnesením č. 12/RM/2019 dne 21.01.2019.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku č. 5 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

Seznam příloh dodatku č. 5 :

1. Změnový list číslo ZL 04 (31-66)
2. Časový harmonogram upravený dle dodatku č. 5 smlouvy

V Lanškrouně dne

V Olomouci dne.....

objednatel

zhotovitel

.....

Mgr. Radim Vetchý
starosta

.....

OHL ŽS, a.s.
Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize M - Morava