



## **Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4065/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17 215 208,  
ISPROFOND: Ad 1 500 351 0001, Ad 2 542 352 0014, uzavřená: 08.08.2017

### **Název zakázky:**

- 1. „Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS, včetně DOZ  
v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)“**
- 2. „Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS, včetně DOZ  
v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN“**

Smluvní strany:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, 110 00,

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: xxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxx

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva  
**Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva  
**Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímtovou**, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „**Správce**“ a „**Společník 1**“

a

## SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem, statutárním ředitelem**

Korespondenční adresa: SUDOP EU a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

### jako „Společník 2“

společníci společnosti „**SP + SEU\_DOZ Roudnice \_P“** (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 29.05.2017 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, kdy správcem společnosti je obchodní firma SUDOP PRAHA a.s., se sídlem na adrese: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČO: 25793349, která je zmocněna na základě citované smlouvy a Plné moci k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 29. 05. 2017, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky (dále též společně jako „Zhotovitel“).

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je úprava Harmonogramů plnění Díla staveb „Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou – Roudnice nad Labem (mimo)“ a „Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem – st. hr. SRN“ z důvodu dosud neukončeného projednání a schválení Aktualizací Záměrů projektu obou výše uvedených staveb v rámci Centrální komise ministerstva dopravy České republiky a dále z důvodů upřesnění termínů předpokládané realizace obou shora uvedených staveb.

S ohledem na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a přílohy č. 5, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy.

### I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. E618-S-4065/2017/PH; č. zhot.: 17 215 208, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, takto:

#### 1) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.13, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

[Příloha č. 1:](#) Specifikace Díla

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

[Příloha č. 2:](#) Obchodní podmínky - OP\_P\_09-17\_OPD2

[Příloha č. 3:](#) Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby -  
VTP\_P\_05-17\_OPD2

c) / 1 Zvláštní technické podmínky pro stavbu Ad. 1 č.j.:  
1779/2017-SŽDC-SSZ-ÚT1-Šla ze dne 10.04.2017

c) / 2 Zvláštní technické podmínky pro stavbu Ad. 2 č.j.:  
1780/2017-SŽDC-SSZ-ÚT1-Šla ze dne 10.04.2017

Příloha č. 4:

Rozpis Ceny Díla

**Ad 1.** Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)  
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

**Ad 2.** Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 5:

Harmonogram plnění

**Ad 1.** Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)  
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

**Ad 2.** Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

Příloha č. 6:

Oprávněné osoby

Příloha č. 7:

Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8:

Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9:

Související dokumenty

Příloha č. 10:

Zmocnění Správce společnosti

**2) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4065/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17 215 208, nedotčené tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven **v osmi (8)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **tři (3)** vyhotovení.

1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)

2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

dodatek č.3 k SOD

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je následující příloha:

příloha č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram plnění

**Ad 1.** Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

**Ad 2.** Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

V Praze dne 21.12.2018

**Za Objednatele:**

V Praze dne 21.12.2018

**Za Zhotovitele:**

**Za SUDOP PRAHA a.s.** - správce společnosti „SP + SEU\_DOZ Roudnice \_P“ a společníka 1:

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

.....  
**Ing. Tomáš Slavíček**  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

.....  
**Ing. Ivan Pomykáček**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

**Za SUDOP EU a.s.,** společníka 2 společnosti „SP + SEU\_DOZ Roudnice \_P“ na základě Společenské smlouvy a Plné moci ze dne 29.05.2017

.....  
**Ing. Tomáš Slavíček**  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

.....  
**Ing. Ivan Pomykáček**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)

2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

dodatek č.3 k SOD

### Příloha č. 5/1 Harmonogram plnění

#### Ad. 1 Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou – Roudnice nad Labem (mimo)

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	<b>ihned po podpisu Smlouvy</b>	-	-
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 4 měsíců od podpisu Smlouvy</b>	Potvrzení koncepce řešení na základě Přípravné dokumentace, Posuzovacího a Schvalovacího protokolu a Zadávací dokumentace na Projekt stavby  Aktualizace záborového elaborátu k okamžitému zahájení majetkoprávního vypořádání stavby.	Zápisy z projednání, kopie záborového elaborátu  bez fakturace
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 15.09.2018</b>	Aktualizace záměru projektu	Předávací protokol (pro Část Díla), kopie dokladu o odeslání
<b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 31.03.2019</b>	Odevzdání dokumentace včetně souhrnné části, návrhu POV a rozpočtu k připomínkám SŽDC a ČD.  Průkazné odeslání všech typů smluv vlastníkům dotčených nemovitostí.	Předávací protokol (pro Část Díla), kopie dokladu o odeslání
<b>4. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 30.06.2019</b>	Odevzdání dokumentace se zapracovanými připomínkami a předání dokumentace k notifikaci TÚDC, obeslání všech orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení k vyjádření k Projektu.	Předávací protokol (pro Část Díla) Průkaz předání PS k notifikaci, doložení obeslání účastníků stavebního řízení.

1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)

2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

dodatek č.3 k SOD

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Doba plnění</u></b>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b>5. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 31.07.2019</b>	Odevzdání kompletní dokumentace; náklady a oceněné soupisy prací ve struktuře dle VTP, návrh ZTP na realizaci stavby. Podání žádosti o stavební povolení. Předání žádosti o spolufinancování z OPD	Předávací protokol (pro Část Díla) Potvrzená kopie žádosti o SP stavebním úřadem.
<b>6. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 4 měsíců</b> od termínu 5. Dílčí etapy	Nabytí právní moci stavebního povolení. Notifikace, BOZP v přípravě. Kompletní Projekt s dokladovou částí po ukončení stavebního řízení a schválení v rámci SŽDC. Závěrové tabulky ke schválení.	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli. Protokol o provedení Díla.
<b>7. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>30 měsíců</b> (předpoklad 04/2020 – 10/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 30 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b><u>Termín dokončení Díla</u></b>	<b><u>předpoklad do</u></b> 10/2022 (v závislosti na zahájení 7. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

## Příloha č. 5/2 Harmonogram plnění

## Ad. 2 Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<b>Termín zahájení prací</b>	<b>ihned po podpisu Smlouvy</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 4 měsíců</b> od podpisu Smlouvy	Potvrzení koncepce řešení na základě Přípravné dokumentace, Posuzovacího a Schvalovacího protokolu a Zadávací dokumentace na Projekt stavby  Aktualizace záborového elaborátu k okamžitému zahájení majetkoprávního vypořádání stavby.	Zápisy z projednání, kopie záborového elaborátu <b>bez fakturace</b>
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 15.09.2018</b>	Aktualizace záměru projektu	Předávací protokol (pro Část Díla), kopie dokladu o odeslání
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 31.03.2019</b>	Odevzdání konceptu technického řešení obsahující průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a situační schémata zabezpečovacího zařízení.	Předávací protokol (pro Část Díla), kopie dokladu o odeslání
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 30.08.2019</b>	Odevzdání dokumentace včetně souhrnné části, návrhu POV a rozpočtu k připomínkám SŽDC a ČD. Průkazné odeslání všech typů smluv vlastníkům dotčených nemovitostí.	Předávací protokol (pro Část Díla), kopie dokladu o odeslání
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>do 30.11.2019</b>	Odevzdání dokumentace se zapracovanými připomínkami a předání dokumentace k notifikaci TÚDC, obelání všech orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení k vyjádření k Projektu.	Předávací protokol (pro Část Díla) Průkaz předání PS k notifikaci, doložení obelání účastníků stavebního řízení.

1. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)

2. Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

dodatek č.3 k SOD

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<b>6. Dílčí etapa</b>	<b>do 31.12.2019</b>	Odevzdání kompletní dokumentace; náklady a oceněné soupisy prací ve struktuře dle VTP, návrh ZTP na realizaci stavby. Podání žádosti o stavební povolení. Předání žádosti o spolufinancování z OPD.	Předávací protokol (pro Část Díla) Potvrzená kopie žádosti o SP stavebním úřadem.
<b>7. Dílčí etapa</b>	<b>do 4 měsíců</b> od termínu 6. Dílčí etapy	Nabytí právní moci stavebního povolení. Notifikace, BOZP v přípravě. Kompletní Projekt s dokladovou částí po ukončení stavebního řízení a schválení v rámci SŽDC. Závěrové tabulky ke schválení.	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli. Protokol o provedení Díla.
<b>8. Dílčí etapa</b>	<b>28 měsíců</b> (předpoklad 06/2021 – 10/2023)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 28 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b><u>Termín dokončení Díla</u></b>	<b><u>předpoklad do</u></b> 10/2023 (v závislosti na zahájení 8. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 170262

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 745327d5-9cef-4c6e-a87e-df8997401438

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 21.01.2019 19:15:17



8871585b-e765-4d01-afc0-424a53252277