



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2016/02/114/Li, uzavřené dne 16.09.2016

Smluvní strany:

1. OBJEDNATEL: Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
smluvních: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
technických: Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí oddělení výstavby
reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Zdeňka Nováková, referent odboru investic
telefon: [redacted]
fax: [redacted]
e-mail: [redacted]
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: [redacted]

2. ZHOTOVITEL:

IMOS Brno, a. s., se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 2211
Zastoupená: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva a generálním
ředitelem IMOS Brno, a. s.
Bankovní spojení sdružení: Komerční banka
IČ: 253 22 257
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
č. ú.: [redacted]
DIČ: CZ 253 22 257
Fax.: [redacted]

a
D.I.S., spol. s r.o., se sídlem Křížíkova 3009/72a, PSČ 612 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7650
Zastoupená: Ing. Richardem Langem, jednatelem společnosti
IČ: 469 75 616
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
DIČ: CZ 469 75 616



I.

Předmět dodatku

Stavba „Chodník Nebory podél silnice I/68 – místo pro přecházení“ je zcela součástí staveniště stavby „Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice“. Přímo navazuje a částečně zasahuje do stavebních objektů SO 121 a SO 156 stavby I/11 N-O a z hlediska stavebních prací se jedná o vzájemně se podmiňující práce. Vzhledem k těmto skutečnostem, generální dodavatel stavby silnice I/11 N-O, který je oprávněn určit přiměřenou změnu termínů plnění díla, vznesl požadavek na posunutí termínu dokončení realizace stavby „Chodník Nebory podél silnice I/68 – místo pro přecházení“ do 30.11.2016.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2016/02/114/Li na stavbu „Chodník Nebory podél silnice I/68 – místo pro přecházení“ (dále jen „smlouva“) ze dne 16.09.2016:

1. Článek IV. odst. 3 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany předpokládají, že zhotovitel provede dílo **v termínu do 30.11.2016**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatel. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

Smluvní strany se dohodly, že termíny, způsob a průběh provádění díla jsou závislé na průběhu stavby investora ŘSD ČR „I/11 Nebory – Oldřichovice“ (dále jako obchvat). Všechny práce na díle musí být věcně a časově koordinovány se stavbou obchvatu, jejímž generálním dodavatelem je zhotovitel. Zhotovitel je oprávněn určit po předchozím projednání s objednatel zejména přiměřenou změnu termínů plnění díla, bude-li to stavba obchvatu vyžadovat.

II.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a každý ze zhotovitelů obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2016/2388 ze dne 26.09.2016.

V Třinci dne 30.09.2016

za objednatele

V dne 30.09.2016

za zhotovitele

..... předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Robert Suchánek
Předseda představenstva
a generální ředitel IMOS Brno, a.s

RNDr. Věra Palkovská
starostka města

Ing. Richard Lang
jedenátel společnosti D.I.S., spol.
s r.o.

"Chočnick Nebory podél silnice I/68 - Místo pro přecházení"		32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	TYDEN:																	
	Levá strana :																	
1	PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ 9.8.2016 Úprava násypu, zarubnění příkopy ,odlážďení vtoku - výtoku. Položení sil obrubníků - dvojřádku, konstrukční vrstvy																	
2	Pravá strana: Náryp pod obrubníky, podkladní vrstvy, zámková dlažba																	
3	Pokládka AHV : 17.10.2016 Terénní úpravy, osetí, dokončení : 30.11.2016																	

Zpracovali: [redacted]

17 IMOS
Brno, a.s.



IMOS IMOS BRNO, a.s.
Olomoucká 174 627 00 Brno
závod Brno - VMB a DĚ