

**Dodatek č. 3 ke**  
**Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti**  
**pro veřejnou zakázku s názvem „Most ev . č. 290 - 023 - Poniklá – most přes řeku Jizeru“**

Číslo smlouvy objednatele: 2017201/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**M - PROJEKCE s.r.o.**

se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČ: 05061415

DIČ: CZ05061415

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

zastoupená Ing. Petrem Hájkem a Ing. Václavem Kučerou, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“)

**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 10. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na veřejnou zakázku s názvem „Most ev. č. 290-023 – Poniklá – most přes řeku Jizeru“, dne 31. 7. 2018 Dodatek č. 1 a dne 29.10.2018 Dodatek č. 2 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen předat nejpozději do 460 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
3. Dne 10. 1. 2019 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 9. 1. 2019 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení z důvodu nevydání závazného stanoviska dotčeného subjektu (Správy železniční dopravní cesty a.s.). Vyjádření k projektové dokumentaci se ani přes doplnění dokumentace o další požadované přílohy a opakované urgency nepodařilo získat.

3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:

obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 640 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele,**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 22. 1. 2019

V Hradci Králové dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**  
**příspěvkovou organizaci**  
Ing. Jan Růžička  
ředitel

\_\_\_\_\_  
za **M-Projekce s.r.o.**  
Ing. Petr Hájek  
jednatel

\_\_\_\_\_  
za **M-Projekce s.r.o.**  
Ing. Václav Kučera  
jednatel