

**Dodatek č. 2 ke**  
**Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti**  
**pro veřejnou zakázku s názvem „Most ev. č. 27915-2 – Přepeře – most přes náhon“**

Číslo smlouvy objednatele: 2017217/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „**objednatel**“)

**CSW Projekt CZ s.r.o.**

se sídlem: Na Větrníku 1603/39, Praha 6 – Břevnov, PSČ 162 00

IČ: 28991613

DIČ: CZ28991613

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158382

zastoupená Ing. Tomášem Částkou, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 11. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti pro veřejnou zakázku s názvem „Most ev. č. 27915-2 – Přepeře – most přes náhon“ a dne 1. 11. 2018 Dodatek č. 1 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen provést nejpozději do 440 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
3. Dne 13. 12. 2018 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 13. 12. 2018 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není v daném termínu možné dokončit práce vedoucí k obstarání všech pravomocných povolení nezbytných k provedení stavby. V rámci provádění inženýrské činnosti došlo k neočekávaným průtahům při získání stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníků dotčených nemovitostí, a to zejména v případě získání stanoviska vlastníka a provozovatele malé vodní elektrárny (MVO) – společnosti KREDIT CENTRUM s.r.o. Vydání kladného stanoviska s potvrzením provozovatele MVO na koordinační situaci je podmíněno uzavřením smlouvy s investorem stavby. Tato smlouva doposud uzavřena nebyla, o jejím znění a následném podpisu se jedná.

4. Jde o doklady bezpodmínečně potřebné pro podání žádosti o stavební povolení. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 710 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 21. 1. 2019

V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**  
**příspěvkovou organizaci**  
Ing. Jan Růžička  
ředitel

\_\_\_\_\_  
za **CSW Projekt CZ s.r.o.**  
Ing. Tomáš Částka  
jednatel