

ZMĚNOVÝ LIST: Prodloužení lhůty výstavby		číslo ZL: 006
Název akce:	Bytové domy Vojtova, Brno	
Zhotovitel:	Společnost pro výstavbu Bytových domů Vojtova, Brno Vedoucí společník: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 společník I: SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 00 Liberec IV – Perštýn společník II: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	01.11.2018	
<p>Tento změnový list popisuje změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Zhotovitel tyto práce provedl v souladu s ustanovením smlouvy dle odst. 14.1 jako vyhrazenou změnu závazku u zemních prací.</p> <p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></p> <p><u>Nové řešení:</u></p> <p><u>Zdůvodnění změny:</u></p> <p>Vlivem změny rozsahu zemních prací dochází k prodloužení lhůty výstavby o 60 dnů.</p> <p><u>Komentář ke změně:</u></p> <p>Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.</p>		
Cena méně prací bez DPH :	Cena více prací bez DPH :	
0,00 Kč	528 187,15 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
528 187,15 Kč	prodloužení lhůty výstavby o 60 dnů	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření technického dozoru investora (TDI):	
Souhlasím	Souhlasím	
Datum: 1.11.2018 [redacted]	Datum: 1.11.2018 [redacted]	
Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatěle:	
Souhlasím	Souhlasím	
Datum: [redacted]	Datum: 2.11.2018 [redacted]	
Přílohy:		
1. Rozpočet č.99-006B - vícepráce		

Položkový rozpočet

Stavba :	1801 BD Vojtova	Rozpočet: 99-006B
Objekt :	99 Změny v průběhu realizace	Náklady na prodloužení termínu výstavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11						
Přípravné a přidružené práce						
1	1105	Vytápění objektů SO01, SO02 po dobu 60 dnů z důvodu prodloužení realizace	GJ	600,26	552,00	331 342,75
		SO01 - roční potřeba tepla / počet topných dnů v roce x 60 dnů: 728/232*60		198,28		
		SO02 - roční potřeba tepla / počet topných dnů v roce x 60 dnů: 1593/232*60		411,98		
2	1106	Provoz zařízení staveniště	den	60,00	919,46	55 167,60
		Výpočet jednotkové ceny:		0,00		
		526.849,46 / 579 dnů = 919,46 Kč/den:		0,00		
		60		60,00		
3	1107	Bezpečnost a hygienická opatření na staveništi	den	60,00	1 361,28	81 676,80
		Výpočet jednotkové ceny:		0,00		
		778.649,42 / 572 dnů = 1.361,28 Kč/den:		0,00		
		60		60,00		
4	1108	Zajištění denního větrání objektů	den	240,00	250,00	60 000,00
		4 hod. denně: 4*60		240,00		
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce						528 187,15
Celkem bez DPH						528 187,15