

**Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku na část 9 s názvem
„Silnice III/2886 Návarov – Jesenný, rekonstrukce silnice“**

Číslo smlouvy objednatele: 2017013/D
Číslo smlouvy zhotovitele: 11-6361-0100

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

Sweco Hydroprojekt a.s.

se sídlem Praha 4, Táborská 31, PSČ 140 16

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7326

zastoupená Ing. Milanem Moravcem, Ph.D., předsedou představenstva, Ing. Vladimírem Mikule,

místopředsedou představenstva a Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 1. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 9 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 2. etapa“ a dne 3. 11. 2017 Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen dokončit nejpozději do 450 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1.
3. Dne 9. 1. 2019 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 2. 1. 2019 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit práce na obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti. Důvodem je časová náročnost v projednávání s vlastníky dotčených pozemků způsobené nesouladem katastru se stávající trasou komunikace a neadekvátními požadavky vlastníků.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 605 dnů od nabytí účinnosti dodatku č.1 smlouvy**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 24. 1. 2019

V Praze dne _____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci

za **Sweco Hydroprojekt a.s.**

Ing. Jan Růžička, ředitel