

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 015/260916/INV

## I. Smluvní strany

### Objednatel:

**Město Prachatice**

se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, 383 01

IČ: 002 50 627

DIČ: CZ 002 50 627

Bankovní spojení: GE MB a.s. Praha, jednatelství Prachatice

č. ú.: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

**Ing. Martin Malý** – starosta města Prachatice

**PaedDr. Jan Klimeš** – místostarosta města Prachatice

K výkonu technického dozoru objednatele jako investora stavby je oprávněn:

**TDI Zdeněk Mrzena**

tel.: 602376999

se sídlem: Pěčnov 51, 383 01 Prachatice

TDI zastupuje investora při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části.

K výkonu koordinátora BOZP je oprávněn:

**koordinátor Zdeněk Mrzena**

tel.: 602376999

se sídlem: Pěčnov 51, 383 01 Prachatice

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby dále oprávněni vystupovat a jednat:

**Zdeněk Rubeš** – zástupce vedoucí odboru KSD, MÚ Prachatice

tel.: 388607509

**Jiří Pancer** – technik odboru KSD, MÚ Prachatice

tel.: 388607507

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Pracovník odpovědný za vedení a zaslání účetních dokladů:

**Jan Plánek,  
Pavla Rácová**

### Zhotovitel:

**obchodní firma Richard Fiala – stavební a zemní práce**

se sídlem: Nebahovská 1201, Prachatice, 383 01

IČ: 14493098

DIČ: CZ6905131629

Bankovní spojení: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu ve vložce

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: Richard Fiala

tel.: 602 824 676

Vedením stavby je pověřen: Richard Fiala

tel.: 602 824 676

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Richard Fiala

tel.: 602 824 676

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

## Preamble

Při realizaci díla dle smlouvy o dílo č. 015/260916/INV ze dne 26. 9. 2016 dochází k nutným změnám v rozsahu provádění díla, přičemž tyto změny byly vyvolány zejména nepředvídatelnými okolnostmi zjištěnými po odkrytí konstrukce komunikace, které vyžadují výměnu zemního tělesa a související práce na rekonstrukci havarijního stavu inženýrských sítí. To ve svém důsledku nutně znamená rozšířit a upravit rozsah budovaných stavebních objektů a upravit cenu za dílo. Změny stavby byly schváleny RM Prachatice dne 7.11.2016 usnesením č.1655/2016 Ze shora uvedených důvodů smluvní strany za tím účelem uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě.

### II. Předmět díla

1. Předmět smlouvy na zhotovení stavby:: „ZTV pro RD – Prachatice, Pod Cvrčkovem – Slunečná ulice“, se tímto Dodatkem č. 1 **upravuje** dle dodatečných požadavků a změn, které vyplynuly v průběhu realizace na základě požadavku objednatele. Vícepráce a méněpráce jsou oceněny zhotovitelem v souladu s ustanovením smlouvy o dílo.

### III. Doba plnění

1. Termín dokončení se tímto Dodatkem č. 1 prodlužuje do **16. 12. 2016**.

### IV. Cena za dílo

1. Cena za dílo se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena dle původní Smlouvy o dílo: celkem **bez DPH 3.629.551,00 Kč** (sazba DPH 21 %)

Cena Dodatku č. 1: celkem **bez DPH 1.286.808,24 Kč** (sazba DPH 21 %)

Cena CELKEM za původní Smlouvu o dílo a Dodatek č. 1 bez **DPH 4.916.359,24 Kč** (sazba DPH 21 %)

### V. Všeobecná ustanovení

6. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, se nemění.

V Prachaticích dne 30. 11. 2016

Za objednatele:



Ing. Martin Malý  
starosta



V Prachaticích dne 30. 11. 2016

Za zhotovitele:

RICHARD FIALA  
STAVBY A VYKONÁVACÍ PRÁCE



Richard Fiala