



Níže uvedeného dne, měsíce a roku ujednaly smluvní strany:

**Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20**

IČ: 725 50 252

se sídlem Sluneční 1550/20, 104 00 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Pr 1346

za kterou jedná Renáta Pecáková, ředitelka

(dále jen „Objednatel“)

*na straně jedné*

a

**Černokostelecká stavební s.r.o.**

IČ: 285 37 157

DIČ: CZ28537157

se sídlem Kutnohorská 305, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy

číslo účtu:

za kterou jedná Josef Švaňa, jednatel

(dále jen „Dodavatel“)

*na straně druhé*

(společně též jako „smluvní strany“)

tento

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 7. 2018**

(dále jen „Dodatek“)

### **1. Úvodní ustanovení**

1. Objednatel a Dodavatel spolu uzavřeli Smlouvu o dílo ze dne 27. 7. 2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je
  - a) úprava zahrady přilehlé k objektu mateřské školy včetně terénních úprav;
  - b) zhotovení venkovní terasy;
  - c) stavba kryté polytechnické učebny;

dle projektové dokumentace, která je součástí Smlouvy jako její příloha č. 2.



2. Při realizaci díla bylo zjištěno, že oproti projektové dokumentaci bude třeba některé materiály a díly kryté polytechnické učebny nahradit a doplnit. Konkrétně musí být použit jiný druh dřeva, který je vhodný pro venkovní použití. Dále se jedná o doplnění vyztužení kryté polytechnické učebny za účelem zajištění dostatečné tuhosti konstrukce. Vzhledem k dodacím lhůtám od výrobců těchto nových materiálů a dílů nebude moci Dodavatel dokončit dílo ve sjednané lhůtě nejpozději do 31. 10. 2018. Potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné předem předvídat.

## II.

### Předmět dodatku

1. Dodavatel a Objednatel se tímto dohodli na změně termínu pro dokončení díla dle čl. V. odst. 3. Smlouvy. Tento termín se nově sjednává tak, že Dodavatel dílo dokončí nejpozději do 19. 11. 2018.
2. Dodavatel a Objednatel tímto dále mění Smlouvu tak, že budou oproti znění Smlouvy a jejím přílohám použity jiné materiály u kryté polytechnické učebny, a to v rozsahu dle Změnového listu ze dne 8. 10. 2018, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku. Tato změna nebude mít dopad na cenu díla.
3. Dodavatel a Objednatel tímto dále mění Smlouvu tak, že bude oproti znění Smlouvy a jejím přílohám jinak provedeno vyztužení kryté polytechnické učebny, a to v rozsahu dle Změny projektu ze dne 30. 10. 2018 a odpovídajících výkresů, které jsou jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto Dodatku. Tato změna bude znamenat navýšení rozsahu díla a zároveň navýšení ceny díla o částku 25.549,15 Kč s DPH dle specifikace uvedené v Položkovém rozpočtu ze dne 30. 10. 2018, který je jako příloha č. 3 nedílnou součástí tohoto Dodatku.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. V případě, že se kterékoliv ustanovení tohoto Dodatku stane neplatným, neúčinným či nevykonatelným, nebude mít tento stav vliv na platnost, účinnost či vykonatelnost ostatních ustanovení. Takové ustanovení bude smluvními stranami nahrazeno ustanovením novým, které bude svým smyslem neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení co nejbližší.
2. Dodavatel vyslovuje souhlas s tím, aby Objednatel v rámci transparentnosti zveřejnil tento Dodatek na svých internetových stránkách a na profilu Objednatele.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.



4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek řádně přečetly, že je výsledkem jejich pravé a svobodné vůle, a že ho neuzavřely v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list ze dne 8. 10. 2018

Příloha č. 2: Změna projektu ze dne 30. 10. 2018 včetně výkresů „KROV -Půdorys“, „POHLED P -1 (čelní)“, „POHLED P -2 (boční)“ a „POHLED P -3 (zadní)“

Příloha č. 3: Položkový rozpočet ze dne 30. 10. 2018

V Praze, dne 30. 10. 2018

**Objednatel:** \_\_\_\_\_

**Dodavatel:** \_\_\_\_\_  
Černokostel

\_\_\_\_\_  
Mateřská škola Sluneční,  
Praha 10, Sluneční 1550/20  
Renáta Pecáková  
ředitelka

\_\_\_\_\_  
Černokostecká stavební s.r.o.  
Josef Švaňa  
jednatel