



**Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o poskytování služ následovně:**

Zdůvodnění dodatku:

Na základě vyjádření správců inženýrských sítí bylo zjištěno, že ve středním dělicím pásu se nachází sdělovací vedení ve vlastnictví společnosti CETIN a.s. S ohledem na rozsah prováděných stavebních prací bude nutné vyřešit ochranu a případnou přeložku vedení. Na základě požadavku správce bude přednostně prověřena jeho možná přeložka mimo vozovku v rámci silničního pozemku tak, aby budoucí oprava nevyžadovala manipulaci s vedením, které není ve vlastnictví ŘSD ČR. Celková délka přeložky by byla dle požadavku CETIN a.s. mezi spojkami, tj. cca 3 km. Dále byl na základě upřesnění úseků, ve kterých dochází k tvorbě podélných nerovností (nestabilní aktivní zóna vozovky), navýšen rozsah původní opravy. Navýšení rozsahu opravy vyžaduje provedení zaměření a doplnění dendrologické průzkumu. Tím vznikly vícepráce, o které je nutné navýšit původní smluvní cenu.

**Čl. 5. Lhůta plnění se upravuje:**

Původní termíny :

- 5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení – koncept: Nejpozději do 31.01.2019.
- 5.1.2. Dokumentace pro stavební povolení – čistopis: Nejpozději do 31.03.2019.
- 5.1.3. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 31.03.2019.
- 5.1.4. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – PDPS – koncept: Nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení.
- 5.1.5. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení.
- 5.1.6. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

Nové upravené termíny:

- 5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení – koncept: Nejpozději do 31.01.2019.  
Rozšíření DSP – koncept + DÚR na přel. kabelu CETIN : Nejpozději do 31.05.2019
- 5.1.2. Dokumentace pro stavební povolení – čistopis: Nejpozději do 31.07.2019.
- 5.1.3. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 31.7.2019.

Další pododstavce se nemění

- 5.1.4. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – PDPS – koncept: Nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení.
- 5.1.5. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení.
- 5.1.6. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

**Čl. 6. Cena za poskytnutí služeb se upravuje:**

Původní celková cena :       1.699.600,- Kč bez DPH  
  2.056.516,- Kč vč. DPH

Navýšení ceny za rozšíření původního rozsahu:

- Doplnění podkladů (průzkum ÚAP, mapové podklady, digitalizace map KN ČÚZK, místní šetření aj.)
- SO 401 – přeložka MK CETIN
- SO 402 – přeložka OK CETIN

- Projednání a ÚR na SO 400
- Geodetické zaměření
- Dendrologický průzkum

Celkové navýšení ceny je

Nová celková cena :           1.934.600,- Kč bez DPH  
  2.340.866,- Kč vč. DPH

**Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek vstoupí v platnost dnem zveřejnění v registru smluv. Tento dodatek obsahuje 3 strany a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Plzni dne:        24 -01- 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele: