

DODATEK č. 1

č. smlouvy objednatele: IOPU-OOI 186

č. smlouvy poskytovatele: 374

na realizaci zakázky

„1/11 Častolovice, most ev.č. 11-053

DSP(PDPS)+IČ+VD-ZDS“

ISPROFIN: 500 121 0002

Reditelství silnic a dálnic CR
se sídlem:

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé
Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 -Nusle
659 93 390

DIČ:

CZ65993390

zastoupeno:

osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a
MDS projekt s.r.o.
se sídlem:

Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
27487938

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

CZ27487938 U Krajského soudu v Hradci
Králové oddíl C, vložka 21973

zastoupené: osoba
oprávněná jednat ve
věcech smluvních: ve
věcech technických:

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. I ke Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001186 na vypracování projektové dokumentace „1/11 Častolovice, most ev.č. 11-053 **DSP(PDPS)+IČ+VD-ZDS“**, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje v článku:

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
čistopis DSP/PDPS	Do 30.1 1,2016

podání žádosti o vydání pravomocného stavebního povolení	Do 30.11.2016
---	---------------

Zdůvodnění prodloužení termínu :

Důvod posunu termínu je komplikace projednání projektové dokumentace. V rámci projektové dokumentace rekonstrukce mostního objektu bude nutné zvednutí nosné konstrukce pro opravu ložisek a současně zachovat provoz po komunikaci 1/I I v profilu mostního objektu. Toto má vliv na návrh organizace výstavby (etapovitost) a rozsah projektové dokumentace vč, projednání.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č, I OPU-OOI 186 ze dne 4.2.2016, nedotčená tímto dodatkem č. 1 , zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. I uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. I nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran,

Tento Dodatek č, I se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Datum : 30.9.2016

Datum 30.9.2016