

Dohoda o změně závazku ze Smlouvy o dílo č. 2016001962 na veřejnou zakázku

„Oprava povrchu komunikace, ul. U Hřbitova, České Budějovice“

č. smlouvy objednatele: 2016001962
č. smlouvy zhotovitele:
č. veřejné zakázky: 16120

1. Smluvní strany

1.1. Statutární město České Budějovice

se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené: ve věcech smluvních: Mgr. Petrem Podholou, I. náměstkem primátora
ve věcech technických: Ing. Štěpánka Bednářová, referentka oddělení správy
komunikací odboru SVS Magistrátu města ve věcech
technických
kontaktní údaj: +420 386 802 504

IČ: 00244732

DIČ: CZ 00244732

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka České Budějovice

č. účtu.: [REDACTED]

dále jako **Objednatel**

1.2. REMSTAV PLUS spol. s r.o.

se sídlem: Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice
zastoupen: Martin Hájek, jednatel
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, 10443

IČ: 26033356

DIČ: CZ26033356

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s

číslo účtu: [REDACTED]

dále jako **Zhotovitel**

2. Účel a Předmět dohody

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 27.7.2016 Smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele 2016001962) (dále jen Smlouva), jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele zhotovit dílo označené jako „Oprava povrchu komunikace, ul. U Hřbitova, České Budějovice“ a závazek Objednatele za předané dílo zaplatit dohodnutou cenu ve výši 561 596,22 Kč bez DPH.
- 2.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dílo uvedené v bodě 1 tohoto článku bylo Zhotovitelem Objednateli předáno dne 19.9.2016 na základě Zápisu o předání a převzetí díla, v souladu s bodem 4. Doba plnění odst. 2 písm. c) a čl. 10. bod 1 Smlouvy.
- 2.3. Smluvní strany shodně konstatují, nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 16120, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon). Změna závazku ze smlouvy nemění ve smyslu celkovou povahu veřejné zakázky, když dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky od zhotovitele, které nebyly zahrnuty v položkovém rozpočtu, jsou nezbytné, potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel nemohl předvídat, a hodnota změny nepřekračuje finanční limit stanovený zákonem:
- a) neprovedení některých stavebních prací a dodávek dle Smlouvy (výkazu výměr a

- položkového rozpočtu) v rozsahu Změnového listu ze dne 26.10.2016, který je jako **Příloha č. 1** nedílnou součástí této Dohody
- b) provedení dalších nezbytných stavebních prací a dodávek (výkazu výměr a položkového rozpočtu), které byly v položkovém výkazu výměr zahrnuty, v rozsahu Změnového listu Změnového listu ze dne 26.10.2016, který je jako **Příloha č. 1** nedílnou součástí této Dohody.
- 2.4. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 2.2. a 2.3. tohoto článku uzavírají smluvní strany v souladu s ust. bodu 14.2 a bodu 5.5. Smlouvy, tuto Dohodu, jejímž předmětem je změna závazku za smlouvy.

Cenové podmínky

5.1. *Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu*

Cena díla 459 802,99 Kč bez DPH

Slovy: čtyřístapadesátdevěttisícosmsetdvakorunčeských devadesátdevět haléřů

K ceně díla bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Rekapitulace ceny:

Název	Cena bez DPH	
Smlouva o dílo	561 596,22	
bod 2.3. a) – Změnový list	9 434,80	1,68%
bod 2.3. b) – Změnový list	- 111 228,06	19,8%
Konečná cena	459 802,99	21,48

3. Závěrečná ustanovení


- 3.1. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran této Dohody.
- 3.2. Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech provedeních, každé o síle originálu, z nichž **Zhotovitel** obdrží dvě (2) a **Objednatel** čtyři (2) vyhotovení.
- 3.3. Touto Dohodou nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 3.4. V otázkách neupravených touto Dohodou se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.
- 3.5. Smluvní strany Dohody souhlasně prohlašují, že si dohodu přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6. Zhotovitel bere na vědomí, že na tato Dohoda se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tato Dohoda, včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tato Dohoda, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní


strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této Dohody nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí

3.7. Nedílnou součástí této Dohody jsou její přílohy:


Příloha č. 1 - Změnový list ze dne 26.10.2016

V Českých Budějovicích, dne 23.11.2016





Mgr. Petr Podhola
I. náměstek primátora
Statutární město České Budějovice



V Českých Budějovicích, dne 16.11.2016




Martin Hajek
jednatel společnosti
REMSTAV PLUS spol. s r.o.

REMSTAV PLUS spol.s.r.o.


ZMĚNA č.1	č. SOD OBJEDNATELE	2016001962
	č. SOD ZHOTOVITELE	
Stavba : Oprava povrchu komunikace, ul. U Hřbitova, České Budějovice		
Investor stavby : Statutární město č.Budějovice Nám. Přemysla Otakara II. 1,2 370 92 České Budějovice		
Projektant: Bc. Josef Maroušek K.Chochoły 1260/12 370 05 České Budějovice		
Zhotovitel: Remstav plus spol. s.r.o. Žerotínova 482/1 370 04 České Budějovice		
<p>Předmět změny:</p> <p>Oproti původnímu záměru nebylo nutné výškově upravovat stávající vjezdy do objektů s ohledem na zachování původní nivelety komunikace. Byl použit recyklát ze skládky objednatele (kvalita). S ohledem na stávající stav komunikace bylo odfrézováno takové množství aby bilo možno podklad dorovnat a zachovat stávající niveletu komunikace.</p> <p>- 111.228,03 Kč</p> <p>+ 9.434,80 Kč</p> <p>Rozpočty: viz příloha ZL</p> <p>Vliv na termín: 0 dní</p>		
Návrh ocenění :		
Celkem bez DPH		-101.793.23 Kč
Zhotovitel: REMSTAV plus spol. s r.o. Žerotínova 482/1, 370 04 České Budějovice IČO 260 33 356 DIČ CZ26033356 Tel.: 387 425 936, Mob.: 775 134 056		
TDI: JAN BOPOVA		
Objednatel: MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE odbor správy veřejných statků oddělení správy komunikací 8		

Datum: 26.10.2016

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01001	01001	JKSO		
Objekt	Název objektu		SKP		
01	01		Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby		Počet jednotek		
REM1609	Oprava komunikace v ulici U Hřbitova, Č. B.		Náklady na m.j.		
Projektant			Typ rozpočtu		
Objednatel					
Dodavatel			Zakázkové číslo		
Rozpočtoval	Jan Borovka		Počet listů		
Rozpis ceny					
Název				Celkem	
HSV				111 228,03	
PSV				0,00	
MON				0,00	
Vedlejší náklady				0,00	
Ostatní náklady				0,00	
Celkem				111 228,03	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno		Jméno :	Jméno :		
Jan Borovka		 Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice IČO 260 33 356 DIČ CZ26033356			
Datum :				Datum :	
Podpis :				Podpis:	
Základ pro DPH	15			0,00 CZK	
DPH	15 %			0,00 CZK	
Základ pro DPH	21 %			111 228,03 CZK	
DPH	21 %			23 358,00 CZK	
Zaokrouhlení				-0,03 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				134 586,00 CZK	

Popis :


 MAGISTRÁT MĚSTA
 ČESKÉ BUDĚJOVICE
 odbor správy veřejných statků
 oddělení správy komunikací

8

Položkový rozpočet

S:	REM1609	Oprava komunikace v ulici U Hřbitova, Č.B.
O:	01	01
R:	01001	01001

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1		Zemní práce				50 256,87
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	16,60000	36,10	599,26
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	31,40000	45,00	1 413,00
3	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	11,60000	82,20	953,52
4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	5,80000	27,60	160,08
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	11,60000	225,00	2 610,00
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění za další 1 km, kusový materiál	m3	75,03100	12,90	967,90
7	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	19,72000	144,50	2 849,54
8	113106171R00	Rozebrání dlažeb vozovek	m2	13,25000	53,10	703,58
9	043194000	Ostatní zkoušky - statická zátěžová zkouška	kus	4,00000	10 000,00	40 000,00
Díl: 5		Komunikace				27 966,75
10	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	56,00000	132,00	7 392,00
11	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	42,00000	250,00	10 500,00
12	59217460R	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	3,03000	125,00	378,75
13	59217509R	Obrubník Best LINEA I přírodní 50x8x25 cm	kus	121,20000	80,00	9 696,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				11 564,60
14	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	60,00000	150,00	9 000,00
15	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	3,00000	200,00	600,00
16	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,89300	2 200,00	1 964,60
Díl: 97		Prorážení otvorů				21 439,80
17	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	5,00300	350,00	1 751,05
18	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km, kusový materiál	t	12,22800	45,00	550,26
19	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	242,65600	10,00	2 426,56
20	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	7,22500	125,00	903,13
21	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt oleje, ropné látky	t	22,58400	700,00	15 808,80

Stavba :	REM1609 Oprava komunikace v ulici U Hřbitova, Č.B.	Rozpočet :	01001
Objekt :	01 01		01001

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl		Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			50 256,88
5	Komunikace	HSV			27 966,75
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			11 564,60
97	Prorážení otvorů	HSV			21 439,80
CELKEM OBJEKT					111 228,03

Stavba : 0065 Oprava komunikace v ulici U Hřbitova, České Budějovice
číslo a název SO: SO 01 Komunikace
název rozpočtu: SO 01 Komunikace

Poř. položky	Kód položky	Variant a	Název položky	jedin.	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	011403000		Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení	KUS	1,000	0,00	0,00
			ověření výskytu PAU ve vyfrézovaném materiálu včetně dopravy do laboratoře : 1=1,000 [A]				
2	012103000		Geodetické práce před výstavbou	KUS	1,000	0,00	0,00
			vytýčení stávajících podzemních sítí a zařízení, vytýčení stavby : 1=1,000 [A]				
3	012303000		Geodetické práce po výstavbě	KUS	1,000	0,00	0,00
			zaměření skutečného provedení stavby : 1=1,000 [A]				
4	013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby	KUS	1,000	0,00	0,00
			1=1,000 [A]				
5	030001000		Zařízení staveniště	KUS	1,000	0,00	0,00
			Objekty zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě 1=1,000 [A]				
6	034002000		Zabezpečení staveniště	KUS	1,000	0,00	0,00
			zajišťující opatření vyplývající z plánu BOZP : 1=1,000 [A]				
7	043194000		Ostatní zkoušky	KUS	4,000	0,00	0,00
			statická zatěžovací zkouška : 4=4,000 [A]				
8	049103000		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	KUS	1,000	0,00	0,00
			Doklady požadované k předání a převzetí díla : 1=1,000 [A]				
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1 Zemní práce							
9	111301111		Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	M2	118,000	0,00	0,00
			podél vozovky, vstupů a vjezdů, planimetrováno : 118=118,000 [A]				
10	113106121		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	M2	16,600	0,00	0,00
			sjedzy a vstupy, planimetrováno : 16,6=16,600 [A]				
11	113106171		Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	M2	13,250	0,00	0,00
			sjedzy a vstupy, planimetrováno : 13,25=13,250 [A]				
12	113107121		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva dreného tl 100 mm	M2	9,000	0,00	0,00
			sjedzy a vstupy, planimetrováno : 9=9,000 [A]				
13	113107131		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	M2	3,500	0,00	0,00

14	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m ² živých tl 50 mm	M2	10,000	0,00	0,00
15	113107143	Odstranění živice kolem překážek : 10=10,000 [A]	M2	9,000	0,00	0,00
16	113154221	sjezdy a vstupy, planimetrováno : 9=9,000 [A] Frézování živého křtu tl 30 mm pruh š 1 m pl do 1000 m ² bez překážek v trase tl,20mm, planimetrováno : 890,29=890,290 [A] tl, 25mm, v místech připojení na stávající stav, planimetrováno : 14,71=14,710 [B] Celkem: A+B=905,000 [C]	M2	905,000	0,00	0,00
17	113202111	Výrtnání obrub krajníků obrubníků stojatých měno ze situace : 31,4=31,400 [A]	M	31,400	0,00	0,00
18	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m ³ sjezdy a vstupy : 6=6,000 [A] případná výměna zemin : 28*0,2=5,600 [B] Celkem: A+B=11,600 [C]	M3	11,600	0,00	0,00
19	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 50% : 11,6*0,5=5,800 [A]	M3	5,800	0,00	0,00
20	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 odkopávky : 6=6,000 [A] přebytečný dm : (118-17)*0,1=10,100 [B] odkopávky pro případnou výměnu zemin : 5,6=5,600 [C] Celkem: A+B+C=21,700 [D]	M3	21,700	0,00	0,00
21	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné) 21,7*1,7=36,890 [A]	T	36,890	0,00	0,00
22	181301101	Rozproštění omice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	17,000	0,00	0,00
23	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 28=28,000 [A]	M2	28,000	0,00	0,00
1 Zemní práce 0,00						
5 Komunikace						
24	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm sjezdy a vstupy : 28=28,000 [A] případná výměna zemin : 28=28,000 [B] Celkem: A+B=56,000 [C]	M2	56,000	0,00	0,00
25	56486aaaa	Urovnání a zhutnění nestmeleného podkladu po odfrézování přesný rozsah bude určen na stavbě, odhad : 450=450,000 [A]	M2	450,000	0,00	0,00
26	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm recyklát bude použit ze stavby nebo dovezen ze skládky stavebníka, včetně dopravy ze skládky města : 165=165,000 [A]	M2	165,000	0,00	0,00
27	573211111	Posítk živický spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	M2	30,000	12,00	360,00

28	577113121	kationaktivní emulze 835,158*2=1 670,316 [A] Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 25 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	30,000	145,00	4 350,00
----	-----------	---	----	--------	--------	----------

planimetrováno : 816,46=816,460 [A]
připojení na stávající stav, planimetrováno : 14,71=14,710 [B]
rozšíření v úsecích bez obrubníků : 319*0,0125=3,988 [C]
Celkem: A+B+C=835,158 [D]

29	57711312a	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 z nemodifikovaného asfaltu vyrování podkladu : 21=21,000 [A]	M3	21,000	0,00	0,00
30	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 předláždění sjezdů a vstupů dlažbou ze stavby, nebo dlažbou poskytnutou stavebníkem : 42=42,000 [A]	M2	42,000	0,00	0,00

5 Komunikace

4 710,00

8 Potrubí						
31	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu 3=3,000 [A]	KUS	3,000	0,00	0,00
32	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu 9=9,000 [A]	KUS	3,000	900,00	2 700,00

8 Potrubí

2 700,00

9 Ostatní konstrukce a práce						
33	592174910	obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm 3*1,01=3,030 [A]	KUS	3,030	0,00	0,00
34	592175090	obrubník betonový chodníkový 50x8x25 cm přírodní 60/0,5*1,01=121,200 [A]	KUS	121,200	0,00	0,00
35	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého včetně potřebného řezání pro vytvoření oblouků a napojení beton C20/25 nXF1 : 3=3,000 [A]	M	3,000	0,00	0,00
36	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého včetně potřebného řezání pro vytvoření oblouků a napojení beton C20/25 nXF1 : 60=60,000 [A]	M	60,000	0,00	0,00
37	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého zesílení lože o 5cm, beton C20/25 nXF1 : ABO 2-15 : 3*0,35*0,05=0,052 [A] 8/25cm : 60*0,28*0,05=0,840 [B] Celkem: A+B=0,892 [C]	M3	0,893	0,00	0,00

38	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závlivku v živičném krytu 13+13,5+5,2=31,700 [A]	M	31,700	0,00	0,00
39	919121223	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnicího profilu 13+13,5+5,2=31,700 [A]	M	31,700	0,00	0,00
40	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm 13+13,5+5,2=31,700 [A]	M	31,700	0,00	0,00
41	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného před frézováním, planimetrováno : 905=905,000 [A]	M2	905,000	0,00	0,00
42	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného jako frézování : 905=905,000 [A]	M2	905,000	0,00	0,00
43	997013822	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovně) penetrační makadam s dehem : 2,884=2,884 [A] případný přebytečný recyklat s nadlimitním PAU : 19,7=19,700 [B] Celkem: A+B=22,584 [C]	T	22,584	0,00	0,00
44	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu betonová dlažba ze skládky města : (42-13,25)*0,174=5,002 [A] Celkem: A+B=22,544 [C]	T	5,003	0,00	0,00
45	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km živice tl.150mm : 9*0,316=2,844 [A] přebytečný recyklat : (905*0,02-165*0,05)*2=19,700 [B] Celkem: A+B=22,544 [C]	T	50,620	40,00	2 024,80
46	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů do 10km na řízenou skládku : živice tl.150mm : 2,884*9=25,956 [A] do 3 km na skládku města : přebytečný recyklat : 19,7*2=39,400 [B] případná doprava do 10 km na řízenou skládku : přebytečný recyklat s nadlimitním PAU : 19,7*9=177,300 [C] Celkem: A+B+C=242,656 [D]	T	242,656	0,00	0,00
47	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km vytřhané obrubníky : 31,4*0,205=6,437 [A] vytřhané betony : 3,5*0,225=0,788 [B] ze skládky města : betonová dlažba : (42-13,25)*0,174=5,002 [C] Celkem: A+B+C=12,227 [D]	T	12,228	0,00	0,00
48	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů na řízenou skládku do 10km : (6,437+0,788)*9=65,025 [A] dlažba na stavbu ze skládky města do 3km : 5,003*2=10,006 [B] Celkem: A+B=75,031 [C]	T	75,031	0,00	0,00

49	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	T	7,225	0,00	0,00
----	-----------	---	---	-------	------	------

9 Ostatní konstrukce a práce

2 024,80

91 Dopravně-inženýrská opatření

50	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní včetně dopravy	KUS	17,000	0,00	0,00
----	-----------	--	-----	--------	------	------

- I. etapa : 8=8,000 [A]
- II. etapa napojení : 4=4,000 [B]
- III. etapa : 1=1,000 [C]
- III. etapa napojení : 4=4,000 [D]
- Celkem: A+B+C+D=17,000 [E]

51	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	KUS	74,000	0,00	0,00
----	-----------	--	-----	--------	------	------

- I. etapa : 8*6=48,000 [A]
- I. etapa napojení : 4*1=4,000 [B]
- II. etapa : 1*2=2,000 [C]
- III. etapa napojení : 4*5=20,000 [D]
- Celkem: A+B+C+D=74,000 [E]

52	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní včetně dopravy	KUS	29,000	0,00	0,00
----	-----------	---	-----	--------	------	------

- I. etapa : 7=7,000 [A]
- I. etapa napojení : 6=6,000 [B]
- II. etapa : 2=2,000 [C]
- III. etapa : 8=8,000 [D]
- III. etapa napojení : 6=6,000 [E]
- Celkem: A+B+C+D+E=29,000 [F]

53	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	KUS	98,000	0,00	0,00
----	-----------	---	-----	--------	------	------

- I. etapa : 7*6=42,000 [A]
- I. etapa napojení : 6*1=6,000 [B]
- II. etapa : 2*2=4,000 [C]
- III. etapa : 8*5=40,000 [D]
- III. etapa napojení : 6*1=6,000 [E]
- Celkem: A+B+C+D+E=98,000 [F]

54	913211111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 1,5 m včetně dopravy	KUS	7,000	0,00	0,00
----	-----------	---	-----	-------	------	------

- I. etapa : 2=2,000 [A]
- II. etapa : 3=3,000 [B]
- III. etapa : 2=2,000 [C]
- Celkem: A+B+C=7,000 [D]

55	913211211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 1,5 m za první a ZKD den použití	KUS	26,000	0,00	0,00
----	-----------	---	-----	--------	------	------

I. etapa : 2*5=10,000 [A]
 II. etapa : 3*2=6,000 [B]
 III. etapa : 2*5=10,000 [C]
 Celkem: A+B+C=26,000 [D]

56	913332111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4 včetně dopravy	KUS	12,000	0,00	0,00
----	-----------	---	-----	--------	------	------

I. etapa : 6=6,000 [A]
 III. etapa : 6=6,000 [B]
 Celkem: A+B=12,000 [C]

57	913332121	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	KUS	24,000	0,00	0,00
----	-----------	--	-----	--------	------	------

I. etapa : 6*2=12,000 [A]
 III. etapa : 6*2=12,000 [B]
 Celkem: A+B=24,000 [C]

58	91333111a	Montáž a demontáž dočasného dopravního světla typu 1 včetně akumulátoru včetně dopravy	KUS	8,000	0,00	0,00
----	-----------	--	-----	-------	------	------

I. etapa : 4=4,000 [A]
 III. etapa : 4=4,000 [B]
 Celkem: A+B=8,000 [C]

59	91333121a	Příplatek k dočasnému dopravnímu světlu typu 1 včetně akumulátoru za první a ZKD den použití	KUS	16,000	0,00	0,00
----	-----------	--	-----	--------	------	------

I. etapa : 4*2=8,000 [A]
 II. etapa : 4*2=8,000 [B]
 Celkem: A+B=16,000 [C]

91 Dopravně-inženýrská opatření						
99 Přesun hmot HSV						
60	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	291,415	0,00	0,00

Celkem bez DPH 9 434,80 Kč
DPH 21% 1 981,31 Kč
Celkem s DPH 11 416,11 Kč

MAGISTRÁT MĚSTA
 ČESKÉ BUDĚJOVICE
 odbor správy veřejných
 oddělení: správa

RENSTAV
 s.r.o.

ovnice