

Česká televize

IČO: 00027383

a

SUBSTAV INVEST s.r.o.

IČO: 27797554



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Č. 1092128/2234

1093783/2234

Předmět smlouvy: **Stavební úprava objektu TSO – D18**

Cena, případně hodnota: **339 890,91 Kč bez DPH**

Datum uzavření: _____

**DODATEK Č. 1 (SAP Č.1093783)
KE SMLOUVĚ Č. 1092128/2234**

Česká televize

IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383

Sídlo: Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupená: David Břinčil, finanční ředitel

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1540252/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

SUBSTAV INVEST s.r.o.

IČO: 27797554, DIČ: CZ27797554

Sídlo: Antonínov 636, 73944 Brušperk

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C29969

zastoupená: [REDACTED]

bank. spojení: KB Příbor,

č. účtu 115-3149960257/0100

tel.: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smlouva č. DMSS 1092128/2234 byla uzavřena na základě veřejné zakázky vyhlášené Objednatelům pod názvem „Stavební úprava objektu TSO – D18“. Veřejná zakázka byla vyhlášena jako zakázka malého rozsahu dle § 6 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 14.11.2018 (v registru smluv uveřejněna dne 15.11.2018) Smlouvu č. DMSS 1092128/2234 jejímž předmětem je provedení díla Zhotovitelem pro Objednatele obsahující stavební úpravy stávajících garáží TS Ostrava z důvodu zřízení nových prostor pro výdej televizní techniky, IDEC: 41845037003/4311, (dále také jako „smlouva“).
- (B) Smluvní strany prohlašují a konstatují, že tento dodatek se uzavírá v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, změna závazku činí 0%, tj. 0% z hodnoty veřejné zakázky.
- (C) Smluvní strany uzavírají tento dodatek v úmyslu upravit termín dokončení prací z důvodu prodloužení na straně Objednatele.

1. ZMĚNA SMLOUVA O DÍLO

- 1.1 Smluvní strany se konstatují, že se shodly na posunutí termínu realizace z důvodu, že na straně Objednatele došlo k neočekávanému prodlení u podpisu Smlouvy a dále zde nastaly klimatické podmínky, které znemožňovaly dodělání díla v původně určeném termínu. Následné časové dodržení realizace zakázky pak nejsou bez zavinění Zhotovitele proveditelné.
- 1.2 S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že se mění se čl.2 odst. 2.2 Smlouvy, který nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště.

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do 40 dní od předání a převzetí Staveniště, za předpokladu, že pro provádění díla budou nastoleny vhodné klimatické podmínky, i přes nevhodné klimatické podmínky musí být však dodrženy termíny určené níže, a to:

I. Etapa (vše kromě dokončovacích prací uvedených u etapy II) bude splněna do 31.12.2018

II. Etapa (dokončovací práce - obklady, klempířské práce, elektro-silnoproud a dále ostatní práce spojené s dokončením stavby) bude splněna nejpozději do 31. 3. 2019.“

- 1.3 Ostatní části smlouvy a příloh zůstávají beze změn a nadále v platnosti a účinnosti.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti pak tento dodatek nabývá dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou dodatek a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu dodatku a ceny, případně hodnoty předmětu dodatku na titulní straně tohoto dodatku nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.
- 2.3 Za účelem vyloučení veškerých pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že tento dodatek nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy, kromě skutečností, které tento dodatek přímo upravuje.
- 2.4 Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 2.5 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení tohoto dodatku či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení dodatku či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se bez dalšího v příslušném rozsahu od ostatních ujednání dodatku a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání dodatku. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl dodatku zůstal zachován. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností výslovně vylučují aplikaci § 576 občanského zákoníku.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento dodatek pozorně přečetly, že jeho obsah je srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek nemohl být

smluvními stranami uzavřen a závazky z něj řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost tohoto dodatku. Na znamení toho, že s obsahem tohoto dodatku bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tento dodatek nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy níže.

Česká televize

Substav Invest s. r. o.

Jméno: David Břinčil
Funkce: finanční ředitel
Místo: Praha

Datum: 24.1.2019

Jméno:

Funkce:

Místo: BRUCPEK

Datum:

13.1.2019

