



## **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo**

### **na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

číslo smlouvy objednatele: E618-S-101/2018/Svj uzavřené dne 6. 2. 2018 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č.2

### **Název zakázky: „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.“**

Smluvní strany:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-101/2018/Svj**

ISPROFOND: 542 351 0003

a

**Společníci Společnosti „SEU + SP\_Bezbariérové přístupy žst. Roudnice\_P“ založené Smlouvou  
o společnosti ze dne 20. 11. 2017**

#### **SUDOP EU a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B 21645

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, statutárním ředitelem

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B 6088

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „**Společník 2**“

zastoupen společností SUDOP EU a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00,  
IČ: 05165024 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 20. 11. 2017

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **SEU 17-091.640**

## **PREAMBULE**

Smluvní strany konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, č. obj.: E618-S101/2018/Svj; č. zhot.: SEU 17-091.640, uzavřené dne 6. 2. 2018, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále jen „Smlouva“) je požadavek města Roudnice nad Labem na prodloužení podchodu ve stanici do prostoru cyklostezky vybudované na břehu řeky Labe – pod opěrnou zdi tělesa dráhy a stanice. Cyklostezka vedená v těsné blízkosti železniční stanice je součástí „Labské stezky“ (trasa č. 2; mezinárodní cyklotrasa EuroVelo 7).

Objednatel požaduje prověření možnosti prodloužení podchodu s výčtem dopadů na dosud sledované technické řešení projektované stavby. Jedná se o prověření možnosti napojení cyklostezky na přístupovou trasu z podchodu, a především na technické zajištění povodňového zajištění podchodu a celé železniční stanice.

Návrh bude vycházet z dosud provedených stavebně technických průzkumů. Pro návrh a ověření trasy napojení bude doplněno geodetické zaměření, dále je nutné provést celkovou diagnostiku dotčeného úseku zdi a provést IGP v dané oblasti.

Výstupní dokumentace (studie prodloužení podchodu) bude obsahovat variantní technický návrh řešení včetně sestavení nákladů (s ohledem na rozdíl výšek je mimo jiné nutné zřídit buď výtah zvenku zdi včetně přístupové rampy, případně jen rampu a schodiště. Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že výška vody Q100 je cca 155 m n. m. a podlaha podchodu je v úrovni cca 153,05 m n. m. Je tedy zřejmé, že v případě povodně bude podchod zatopen.). Následně objednatel po projednání se zástupci města rozhodne o dalším postupu.

Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany, v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů v rozsahu:

a) Geodetické zaměření prostoru pod opěrnou zdí	██████████
b) Diagnostika opěrní zdi a IGP	██████████
c) Variantní návrh řešení – studie možností technického řešení	██████████
Změna nákladů (body a)-c))	+ 249 900,- Kč bez DPH

V souvislosti s těmito skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3, článku 5, odst. 5.13 Smlouvy - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, přílohy č. 1 – Specifikace Díla, přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla a přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění, kde dochází k posunutí **termínu plnění 1. dílčí etapy o 4 měsíce** a v návaznosti na ni i k posunům ostatních termínů jednotlivých **dílčích etap o 4 měsíce z důvodů shora uvedených.**

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

#### I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, takto:

### 1. Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší článek 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:*

*Cena Díla bez DPH, ve znění Dodatku č. 1: 9 871 500,- Kč*

*Cena prací bez DPH dle dodatku č. 2: 651 000,- Kč*

*Cena prací bez DPH dle dodatku č. 3: 249 900,- Kč*

*Cena díla celkem bez DPH, ve znění Dodatku č. 3: 10 772 400,- Kč*

*slovy: „deset milionů sedm set sedmdesát dva tisíce čtyři sta korun českých“*

## 2. Článek 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 5., odst. 5.13 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Specifikace Díla- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
- Příloha č. 2: Obchodní podmínky – OP\_P\_11\_17
- Příloha č. 3: Technické podmínky:  
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)  
b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP\_P\_05\_17  
c) Zvláštní technické podmínky  
ZTP\_P ze dne 19. 9. 2017
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla –  
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
- Příloha č. 5: Harmonogram plnění  
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9: Související dokumenty
- Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele“

## 3. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## 4. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 3 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## 5. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 3 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 3 a Smlouvy zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 3 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru smluv. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
6. Osoby uzavírající tento dodatek č. 3 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 3, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
7. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 a tedy i Smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla- *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3*
- Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla  
*- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3*
- Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění  
*- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3*

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne: 14 -01- 2019

V Praze dne: 14 -01- 2019

**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Ing. Tomáš Slavíček**  
statutární ředitel  
SUDOP EU a.s.

**Ing. Tomáš Slavíček**  
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci  
za SUDOP PRAHA a.s.



**Příloha č. 1**  
**Specifikace Díla**

Předmětem díla je **Projekt stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.“**. Projektová dokumentace bude zpracována v BIM modelu. Stavba řeší rekonstrukci stávajících nástupišť a zajištění bezbariérového přístupu na tato nástupiště a tím tedy splnění požadavků na zajištění přístupu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace podle Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014, o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (TSI-PRM), vztahující se dle vyhlášky. č. 398/2009 Sb., § 1, odst. 3, na stavbu dráhy zařazené do evropského železničního systému. a vyhl. č. 177/1995 Sb.

Současné vnější a ostrovní nástupiště budou rekonstruována na výšku 550 mm nad TK, bezbariérový přístup bude zajištěn pomocí výtahů. Místo stávajících úrovnových nástupišť bude zřízeno nové jednostranné ostrovní nástupiště s přístupem nově zbudovaným schodištěm a výtahem ze stávajícího podchodu. Součástí stavby je rovněž změna konfigurace kolejíště a z ní vyplývající úpravy železniční infrastruktury, bude vybudováno nové osvětlení, sdělovací zařízení, informační a kamerový systém.

Rozsah díla „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.“ je:

- zpracování projektu stavby (dále jen P) v BIM modelu včetně dalších požadavků, jenž jsou uvedeny v příloze č. 3c této smlouvy - Zvláštních technických podmínkách
- vykonávání autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.“
- zpracování žádosti o spolufinancování z Fondu soudržnosti EU prostřednictvím Operačního programu Doprava
- zajištění funkce a činnosti koordinátora BOZP v přípravě podle podmínek zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a souvisejících zákonů a nařízení vlády, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a č. 592/2006 Sb.
- zajištění certifikátu o shodě vydaného notifikovanou osobou
- zpracování a podání žádosti o stavební povolení na základě plné moci a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí právní moci
- návrh zadávací dokumentace podle vyhl. 230/2012 Sb. a zvláštních technických podmínek (ZTP) pro výběr zhotovitele stavby

**Rozšíření předmětu zakázky dle dodatku č. 2:**

Návrh úprav konstrukce budovy ve sklepním prostoru a zajištění koleje v prostoru 1. nástupiště

- Doplnkový stavebně technický průzkum
- Variantní návrh řešení – studie možností technického řešení
- Dopracování vybraného technického řešení

**Rozšíření předmětu zakázky dle dodatku č. 3:**

- Prověření možnosti prodloužení podchodu směrem k cyklostezce – technicko-ekonomická studie

**Příloha č. 4**

**Rozpis Ceny Díla**

- **Cena za zpracování Projektu (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

**1. Základní služby na zpracování Projektu**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>*)</sup>	Jednotková cena <sup>*)</sup>	Cena celkem <sup>*)</sup>
1	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
4	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
<b>Celkem za základní služby:</b>					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

**1a. Základní služby na zpracování Projektu dle dodatku č. 2**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>*)</sup>	Jednotková cena <sup>*)</sup>	Cena celkem <sup>*)</sup>
1	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP dle Dodatku č. 2 - Návrh úprav konstrukce budovy ve sklepním prostoru a zajištění koleje v prostoru 1. nástupiště	hod	■		
1a	Stavebně technický průzkum	hod	■	■	■
1b	Variantský návrh řešení – studie možností	hod	■	■	■
1c	Dopracování projektu v rozsahu zadání (včetně 3D modelu)	hod	■	■	■
<b>Celkem za základní služby (dodatek č.2) :</b>					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.



**1b. Základní služby na zpracování Projektu dle dodatku č. 3**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>1)</sup>	Jednotková cena <sup>2)</sup>	Cena celkem <sup>3)</sup>
1	Prověření možnosti prodloužení podchodu směrem k cyklostezce „Labská stezka“	hod	■		
1a	Geodetické zaměření opěrné zdi a prostoru pod zdi – vazba na cyklostezku	hod	■	■	■
1b	Diagnostika opěrné zdi a IGP	hod	■	■	■
1c	Variantní návrh řešení – studie možností	hod	■	■	■
<b>Celkem za základní služby (dodatek č.2) :</b>					■

**2. Dodatečné služby na zpracování Projektu**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>1)</sup>	Jednotková cena <sup>2)</sup>	Cena celkem <sup>3)</sup>
7	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
8	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
9	Geodetické práce	km	■	■	■
10	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
11	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
12	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
16	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
17	Aktualizace posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
18	Zpracování BIM stavby	hod	■	■	■
19	Překlad dokumentu PAS 1192-2:2013 (viz příloha č.3 c – ZTP)	hod	■	■	■
20	Vyhodnocení a manažerské shrnutí z tvorby pilotního projektu z hlediska modelování a správy informací (viz příloha č.3 c – ZTP)	hod	■	■	■
21	Rešerše zahraničních dokumentů upravujících BIM aplikace (viz příloha č.3 c – ZTP)	hod	■	■	■
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>1)</sup>	Jednotková cena <sup>1)</sup>	Cena celkem <sup>1)</sup>
22	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 13 měsíců) v celkovém počtu ■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

#### ▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<b>10 772 400,- Kč</b>	<b>2 262 204,- Kč</b>	<b>13 034 604,- Kč</b>
<b>z toho:</b>		
<b><u>Cena za zpracování Projektu</u></b>		
<b>9 241 500,- Kč</b>	<b>1 940 715,- Kč</b>	<b>11 182 215,- Kč</b>
<b><u>Cena za zpracování Projektu v rozsahu Dodatku č.2</u></b>		
<b>651 000,- Kč</b>	<b>136 710,- Kč</b>	<b>787 710,- Kč</b>
<b><u>Cena za zpracování Projektu v rozsahu Dodatku č.3</u></b>		
<b>249 900,- Kč</b>	<b>52 479,- Kč</b>	<b>302 379,- Kč</b>
<b><u>Cena za výkon autorského dozoru</u></b>		
<b>630 000,- Kč</b>	<b>132 300,- Kč</b>	<b>762 300,- Kč</b>

#### ▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>3 712 275,00 Kč</b> (fakturace 37% z ceny díla bez AD)	<b>4 491 852,75 Kč</b>
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>3 462 375,00 Kč</b> (fakturace 34% z ceny díla bez AD)	<b>4 189 473,75 Kč</b>
<b>3. Dílčí etapa</b>	(bez fakturace)	-----
<b>4. Dílčí etapa</b>	(bez fakturace)	-----
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>989 250,00 Kč</b> (fakturace 10% z ceny díla bez AD)	<b>1 196 992,50 Kč</b>
<b>6. Dílčí etapa</b>	<b>1 978 500,00 Kč</b> (fakturace 19% z ceny díla bez AD)	<b>2 393 985,00 Kč</b>
<b>7. Výkon autorského dozoru</b>	<b>630 000,00 Kč</b>	<b>762 300,00 Kč</b>
<b><u>Celkem:</u></b>	<b>10 772 400,00 Kč</b>	<b>13 034 604,00 Kč</b>

**Příloha č. 5  
 Harmonogram plnění**

<b>Termín zahájení prací</b>	<b>ihned po nabytí účinnosti Smlouvy</b> (účinnost Smlouvy od 15. 2. 2018)	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>Do 15 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy, tj. <b>do 15. 5. 2019</b>	Návrh technického řešení Projektu, včetně úpravy dle Dodatku č. 2 k připomínkovému řízení Prověření možnosti prodloužení podchodu směrem k cyklostezce (technicko-ekonomická studie).	Předávací protokol (pro Část Díla) (fakturace 37% z ceny díla bez AD)
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>Do 20 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy, tj. <b>do 15. 10. 2019</b>	Dílčí předání Projektu se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol k dané dílčí etapě (fakturace 34% z ceny díla bez AD)
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>Do 22 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy, tj. <b>do 15. 12. 2019</b>	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu (bez fakturace)
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>Do 1 měsíce</b> po dokončení 3. Dílčí etapy, tj. <b>do 15. 01. 2020</b>	Předání Projektu s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby.	Předávací protokol k dané dílčí etapě (bez fakturace)
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>Do 25 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy, tj. <b>do 15. 03. 2020</b>	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli Předávací protokol (pro část díla) (fakturace 10% z ceny díla bez AD)
<b>6. Dílčí etapa</b>	<b>Do 3 měsíců</b> po dokončení 3. Dílčí etapy, tj. <b>do 15. 03. 2020</b>	Definitivní předání Projektu s kompletní dokladovou částí, překlad dokumentu PAS 1192-2:2013, vyhodnocení a manažerské shrnutí z tvorby pilotního projektu z hlediska modelování a správy informací, rešerše zahraničních dokumentů upravujících BIM aplikace	Protokol o provedení Díla (fakturace 19% z ceny díla <b>bez AD</b> )
<b>7. Dílčí etapa</b>	<b>13 měsíců</b> (předpoklad 8/2020 – 9/2021)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 13 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>Termín dokončení Díla</b>	<b>předpoklad</b> <b>do 30. 09. 2021</b> (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 172756

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f2b99d50-a439-4d97-b500-f7b4af19ab21

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 25.01.2019 13:49:06



4eeba1cc-528b-4634-ae33-142d03d6f7f6