

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,
vložce 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Zhotovitel:**OHL ŽS, a.s.**

Sídlo: Burešova 938/17, 602 00, Brno - Veverí
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B,
vložce 695
Zastoupen: [REDACTED]
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 8010-0503087443/0300
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Mezi smluvními stranami byla dne 3. 10. 2018 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 1002/2018-SML, na akci „**VN Drahotuše**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Dle smlouvy o dílo měl být do 30. 11. 2018 dokončen stavební objekt SO 03 spodní výpust. Součástí tohoto stavebního objektu je vybudování nového výpustného objektu včetně zpětného zasypání a zhutnění hráze. Během stavby bylo s ohledem na aktuální průběh těžby sedimentu operativně dohodnuto, že pracovní kapacity zhotovitele budou přesunuty a využity primárně na stavebním objektu SO 01 – Zátopa – oprava. Tímto bude do konce roku 2018 provedena kompletní těžba sedimentu ze zátopy VN včetně jeho odvozu na skládku, tak aby při případném jarním tání nedošlo k rozplavení sedimentu a opětovné zanesení nádrže. Na základě této dohody byla přesunuta část finančního plnění z části investice - stavební objekt SO 03, do části oprava - stavební objekt SO 01.

3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

V článku III. **Doba a místo plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

*Termín zahájení provádění díla: **do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy***

*Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **nejpozději do 30. 6. 2019***

Přičemž zhotovitel se zavazuje, že **do 30. 11. 2018** bude zrealizována část díla v rozsahu odpovídajícímu plnění v částce minimálně 5 000 000,- Kč bez DPH z finančního objemu částí SO 01, 02, 04. Stavební objekt SO 03 musí být dokončen **do 30. 6. 2019**.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Brně dne:

V Olomouci dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
OHL ŽS, a.s.

ředitel divize M