

**DODATEK č. 2**  
**ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 6. 2018**

stavba: **I/22 Klatovy – Sobětice, II. etapa + stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Sobětice**

**ISPROFIN / ISPROFOND 5001110007**

číslo smlouvy ŘSD ČR: 06EU-003644

číslo smlouvy STRABAG a.s.: 841/TD/VE/2018/13

**I.**  
**Smluvní strany**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupená: [REDACTED]

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

a

**Město Klatovy**

se sídlem: náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy

zastoupené: [REDACTED]

IČO: 002 55 661

DIČ: CZ00255661

bankovní spojení: [REDACTED]

oba na straně jedné jako objednatel (společně dále jen „**Objednatel**“)

a

**STRABAG a.s.**

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená: [REDACTED]

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“).

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „**Smluvní strany**“.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 6. 2018 dále jen jako „**Dodatek č. 2**“.

## PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Smluvní strany dne 19. 6. 2018 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci stavby „I/22 Klatovy – Soběstice, II. etapa + stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Soběstice“, ISPROFIN / ISPROFOND 5001110007 (dále jen „Smlouva“ a „Stavba“),
- (B) Smluvní strany dne 17. 10. 2018 uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem bylo ve vztahu k SO 101ŘSD KOMUNIKACE prodloužení Doby pro dokončení a sjednání Doby pro uvedení do provozu,
- (C) ve Smlouvě ve znění jejího dodatku č. 1 byla Doba pro dokončení ve smyslu čl. 1.1.9 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Obecných podmínek ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštních podmínek (dále jen „Smluvní podmínky“) sjednána v délce 197 dnů ve vztahu k SO101ŘSD KOMUNIKACE a v délce 120 dnů ve vztahu k ostatním objektům Stavby,
- (D) Datum zahájení prací ve smyslu čl. 1.1.7 Smluvních podmínek je 16. 7. 2018,
- (E) na Stavbě došlo ke zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím důvodnost časových a finančních nároků Zhotovitele dle Smluvních podmínek

se Smluvní strany dohodly na následujícím:

### I.

#### Změna Smlouvy – prodloužení Doby pro dokončení SO 101ŘSD KOMUNIKACE

Smluvní strany Dodatkem č. 2 sjednávají prodloužení Doby pro dokončení ve vztahu k objektu SO101ŘSD KOMUNIKACE takto:

Původní znění Přílohy, která je součástí Smlouvy ve znění jejího dodatku č. 1:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	107 dnů – SO101ŘSD KOMUNIKACE uvedení do provozu 197 dnů – SO 101ŘSD dokončení 120 dnů – ostatní objekty

se ve výše uvedeném rozsahu zrušuje a nahrazuje se následujícím zněním:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	107 dnů – SO 101ŘSD KOMUNIKACE
Doba pro dokončení	1.1.9	319 dnů – SO 101ŘSD KOMUNIKACE 120 dnů – ostatní objekty

**II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění jejího dodatku č. 1 nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 je vypracován v šesti (6) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva (2) stejnopisy.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran.
4. Zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku č. 2 v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku č. 2.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen podle jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle, nikoli v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Tento Dodatek č. 2 má tři (3) číslované strany.

Datum: 14 -01- 2019

Datum: 09 -01- 2019

PODEPSÁN ,  
Jméno:  
Funkce:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Datum: 25. 01. 2019

PODEPSÁN  
Jméno:  
Funkce:

za Zhotovitele  
**STRABAG a.s.**

**Město Klatovy**