

## Dodatek č. 1 k SoD



k provedení stavby č. 3127 TV Běchovice, etapa 0015 Dešťová kanalizace II, stoka A“

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/06/000615/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 18/14

uzavřená podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), a podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

### 1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
IČO: 00064581,  
DIČ: CZ00064581  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zastoupeno: Ing. Martinem Vlkem, ředitelem odboru technické vybavenosti  
Magistrátu hl. m. Prahy

Příkazník stavby/TDI:

**ZAVOS s. r. o.**

na základě objednávky prací č. OBJ/03/342/2008 ze dne 30. 5. 2008 a dle plné moci ze dne 30.5.2008

sídlem Vinohradská čp. 2516/28, PSČ 120 00 Praha 2

IČO: 60203013



DIČ: CZ60203013

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 25372  
zastoupené: Ing. Pavlem Příkrylem, jednatelem společnosti

(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. KSK Praha – inženýrské stavby s.r.o.

se sídlem: Na Škrobech 246, PSČ 252 25 Jinočany  
IČ: 271 09 160  
DIČ: CZ 271 09 160  
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C,  
vložka 96895  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zastoupen: Jan Slavík, jednatel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

## 2 PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

2.1 V souladu s § 222, odst. 4 zákona č.134/216 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“) se plnění Smlouvy o dílo tímto dodatkem upravuje, resp. mění, o:

- Změna č. 1 – Realizace zděných den místo monolitických. Z důvodu operativních změn trasy a spádu. Jedná se o 6 šachet dle projektu + 1 ks nově navržené šachty v ul. Českobrodská. Dle požadavku investora.  
Vícepráce +229 771,00 Kč Méněpráce -125 192,00 Kč  
Změna + 104 579,00 Kč bez DPH
- Změna č. 2 – Úprava stávajícího příkopu. Realizace zatrubnění příkopu troubou ze železobetonu DN 800 oproti původnímu návrhu vydláždění za pomoci dlažby z lomového kamene  
Vícepráce +657 119,89 Kč bez DPH  
Méněpráce - VON = -747 268,95 Kč -15 351,20 Kč = -762 620,15 Kč  
Změna -105 500,26 Kč bez DPH

Změna č.1 a Změna č. 2 celkem:

Vícepráce + 886 890,89 Kč Méněpráce – 887 812,15 Kč  
Změna – 921,26 bez DPH

## 3 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V souladu se změnou předmětu plnění (viz čl.2 Předmět Dodatku č.1 smlouvy o dílo) se mění základní cena díla takto:

	Cena bez DPH Kč	21% DPH Kč	Cena včetně DPH Kč
Cena díla podle DIL/20/06/000615/2018	4 201 834,00	832 385,14	5 084 219,14
Snížení ceny díla podle Dodatku č. 1	- 921,26	- 193,47	- 1 114,73
Z toho + vícepráce	+886 890,89	+186 247,09	+1 073 137,98
- méněpráce	- 887 812,15	-186 440,55	-1 074 252,70
<b>Celková nová cena díla včetně Dodatku č. 1</b>	<b>4 200 912,00</b>	<b>882 191,52</b>	<b>5 083 103,52</b>

Navýšení ceny zakázky (vícepráce - méněpráce) je snížení.

Změna zakázky (vícepráce + méněpráce) je 42,24 %.

## 4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu tohoto dodatku č. 1, číselné označení tohoto dodatku č. 1 a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany výslovně souhlasí, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a Registru smluv (zákonu o registru smluv) zajistí Objednatel.
- 4.4 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel a jeden zástupce Objednatele (příkazník)ř.
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 k SoD řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek č. 1 k SoD nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly jeho neplatnost a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat a dále, že tento dodatek č. 1 k SoD nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v něm odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

## 5 PŘÍLOHY

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Soupis prací dodatku (Specifikace Díla a kalkulace ceny)

Příloha č. 2 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů

Příloha č. 3 Výkresová část

**OBJEDNATEL**

Hlavní město Praha

Podpis:

Jméno: Ing. Martin Vlček

Funkce: ředitel OTV - MHMP

Datum:

28.12.18

**ZHOTOVITEL**

KSK Praha – inženýrské stavby s.r.o.

Podpis:

Jméno: Jan Slavík

Funkce: jednatel společnosti

Datum:

