

## DODATEK Č. 4/2019

k Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo) č. 03PT-002169

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR  
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
zastoupený: , ředitelem Závodu Brno,  
Šumavská 33, 602 00 Brno  
IČ: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: SDRUŽENÍ SUDOP GROUP  
se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno  
s vedoucím účastníkem Sdružení:  
Dopravoprojekt Brno a.s.  
se sídlem: Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00  
zastoupeným: předsedou představenstva  
IČ: 46347488  
DIČ: CZ46347488  
bankovní spojení:  
zapsán: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785  
s účastníkem sdružení:  
SUDOP PRAHA a.s.  
se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov  
zastoupeným: předseda představenstva  
místopředseda představenstva  
, místopředseda představenstva  
IČ: 25793349  
DIČ: CZ25793349  
bankovní spojení:  
zapsán: OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088  
s účastníkem sdružení:  
VPU DECO PRAHA a.s.  
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6  
zastoupeným: , předseda představenstva  
místopředseda představenstva  
členka představenstva  
IČ: 60193280  
DIČ: CZ60193280

bankovní spojení:

zapsán: **OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368**

**s účastníkem sdružení:**

**DOPRAVOPROJEKT a.s.**

se sídlem: **Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika**

zastoupeným:

**předseda představenstva  
místopředseda představenstva  
člen představenstva**

IČ: **31322000**

DIČ: **SK2020524770**

bankovní spojení:

zapsán: **OR u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B**

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

**Smluvní strany se z důvodu, že v důsledku působení třetích stran (mimo jiné podání námitky podjatosti proti SÚ v Přerově) není dosud vydána změna územního rozhodnutí pro stavbu D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov, a není tudíž možné dodat v právní moci ani rozhodnutí o změně územního rozhodnutí pro uvedenou stavbu, dohodly na níže uvedené změně Prováděcí smlouvy (smlouvy o dílo) č. objednatele 03PT-002169, č. zhotovitele 15-023-A1-DUR ze dne 29. 6. 2015 ve znění Dodatku č. 1/2015 ze dne 10. 7. 2015, Dodatku č. 2/2016 ze dne 15.6.2016 a Dodatku č.3/2017 ze dne 28.8.2017.**

### **Článek III Doba a místo plnění**

**- původní znění:**

#### **Článek III. Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení prací: po podepsání smlouvy  
zhotovení DÚR: do 30. 10. 2015  
podání žádosti o ÚR: do 10 pracovních dnů ode dne obdržení písemného pokynu objednatele k podání žádosti o ÚR zaslaného na adresu společnosti Dopravoprojekt Brno a.s. uvedenou v záhlaví tohoto dodatku  
zajištění nabytí právní moci ÚR: do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných živočichů (KÚ OLK ze dne 24.5.2017, č.j.KUOK 25422/2017)

**- nové znění:**

#### **Článek III. Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení prací: po podepsání smlouvy  
zhotovení DÚR: do 30. 10. 2015

podání žádosti o ÚR: do 10 pracovních dnů ode dne obdržení písemného pokynu  
objednatele k podání žádosti o ÚR zaslaného na adresu  
společnosti Dopravoprojekt Brno a.s. uvedenou v záhlaví  
tohoto dodatku

zajištění nabytí právní moci ÚR: do 31.12.2019

Ostatní smluvní ujednání uvedená v Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo) č. objednatele 03PT-002169, č. zhotovitele 15-023-A1-DUR ze dne 29. 6. 2015 ve znění Dodatku č. 1/2015 ze dne 10. 7. 2015, Dodatku č. 2/2016 ze dne 15.6.2016 a Dodatku č.3/2017 ze dne 28.8.2017 zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 4/2019 se stává nedílnou součástí Prováděcí smlouvy (smlouvy o dílo) č. objednatele 03PT-002169, č. zhotovitele 15-023-A1-DUR ze dne 29. 6. 2015 ve znění Dodatku č. 1/2015 ze dne 10. 7. 2015, Dodatku č. 2/2016 ze dne 15.6.2016 a Dodatku č.3/2017 ze dne 28.8.2017.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění zajistí objednatel.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 4/2019 k Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo) č. 03PT-002169 smluvní strany připojují své podpisy:

Za objednatele:

V Brně dne 22. 1. 2019

ředitel Závodu Brno  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele

V Brně dne 22. 1. 2019

předseda představenstva Dopravoprojekt Brno a.s  
„SDRUŽENÍ SUDOP GROUP“, zastoupené vedoucím účastníkem sdružení Dopravoprojekt Brno a.s  
na základě Smlouvy o sdružení