

Číslo smlouvy objednatele: 602-2015-520202  
Číslo smlouvy zhotovitele: 9692/2015

## DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.7.2015 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla "Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Česká Jablonná (dále jen KoPÚ)".

### Smluvní strany

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,**

Adresa:

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Maryška, ředitel

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky Havlíčkův  
Brod

Tel.:

Ing. Blanka Hladíková, odborná referentka

E-mail:

+420 727 956 454, xxx

ID DS:

vysočina.kraj@spucr.cz

Bankovní spojení:

z49per3

Číslo účtu:

ČNB

IČ:

3723001/0710

DIČ:

013 12 774

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

**Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.**

sídlo:

Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:

Jiřím Foltánem, jednatelem společnosti

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Jiří Foltán, jednatel společnosti

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

sfm77qh

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., Hradec Králové

Číslo účtu:

177139243/0300

IČ:

647 93 036

DIČ:

CZ64793036

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v HK, oddíl C, vložka 9769

dále jen „zhotovitel“.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek** ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.7.2015 na provedení díla „Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Česká Jablonná“ (dále jen dodatek):

## ČI. I.

Tímto dodatkem se upravuje termín předání dílčí části fakturačního celku (FC) 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Pobočka Havlíčkův Brod obdržela dne 23.1.2019 písemnou žádost zhotovitele o prodloužení termínu plnění dílčího FC 3.2.2. Zhotovitel má rozpracovaný projekt návrhu nového uspořádání pozemků, ale řešení je do značné míry negativně ovlivněno nedostatkem státní půdy, kterou by bylo možné vhodně směnit s vlastníky, kteří museli ustoupit z původních míst z důvodu umístění prvků plánu společných zařízení. Zbytková dostupná státní a obecní půda je soustředěna v nivě potoka procházejícího zájmovým územím. Tyto méně hodnotné travní porosty je obtížné směňovat za ornou půdu a jednání s vlastníky jsou složitá. V průběhu projednávání návrhu (v lednu 2018) se naskytla možnost vykoupit dva spoluvlastnické podíly pro SPÚ a použít tuto výměru (v orné půdě) pro pokrytí části nároku některých vlastníků. Toto bylo řešeno dodatky SOD č. 3, 4, 5. Majetkoprávní vypořádání se zkomplikovalo úmrtím spoluvlastníka a převod na SPÚ bylo možné dokončit až v minulém měsíci. Zhotovitel tak neměl dostatečný časový prostor pro zapracování a projednání změn s vlastníky. Po dosavadních jednáních je odsouhlaseno cca 18% výměry řešeného území, kde již zhotovitel nepředpokládá změny. S vlastníky cca 45% výměry je nadále jednáno, zbylých 37% se dosud k zaslaným podkladům návrhu nevyjádřilo. Z výše uvedených důvodů dosud nebylo překročeno k přípravě podkladů pro SPÚ dle § 9 odst. 21 zákona a s uplatněním tohoto postupu je třeba počítat ještě před termínem odevzdání dílčího FC 3.2.2. S ohledem na vysoké procento dosud nejednajících vlastníků, z důvodu odevzdání kvalitního díla a dosažení rozumného konsenzu vlastníků na novém uspořádání pozemků požádal zhotovitel o prodloužení termínu odevzdání dílčího FC 3.2.2. o čtyři měsíce. Objednatel shledal žádost jako důvodnou.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně termínu předání dílčí části FC 3.2.2. takto:

Dosavadní termín	31. 1. 2019
<b>Nový termín</b>	<b>31. 5. 2019</b>

**Časový posun termínu předání dílčí části FC 3.2.2. je rekapitulován v položkovém výkazu činnosti v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.**

Termíny plnění dalších navazujících dílčích fakturačních celků není třeba upravovat, odvíjejí se od výzvy objednatele.

## ČI. III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (upravené dodatkem č. 1 až 5) zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti po jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem.  
Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 24.1.2019

V Hradci Králové dne 23.1.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Vladimír Maryška – ředitel  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....  
Jiří Foltán - jednatel společnosti  
Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.