



TSKRP0093RZD

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo

„CYKLOTRASA ZBRASLAV – JAROV, II. ETAPA“, AKCE Č. 2950156

Číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4020/003

Číslo smlouvy zhotovitele: 17-141.230

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena:

Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA, místopředseda představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 4020

Ing. René Brodíkova, TDI

(dále též „objednatel“)

2. Zhotovitel: Zhotovitel: SUDOP PRAHA a.s.

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

IDDS: nd9sqfy

zápis v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 51-2489990247/0100

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

K jednání oprávněni:

- ve věcech smluvních: Ing. Ota Heller, tel.: 378 132 830,

email: ota.heller@sudop.cz

- ve věcech technických: Ing. Peter Vališ tel.: 378 132 833,

email: peter.valis@sudop.cz

II. Předmět plnění

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo A/3/17/4020/003 ze dne 17.6.2017 na stavbu: „CYKLOTRASA ZBRASLAV–JAROV, II. etapa“, akce č. 2950156.

Na základě dohody objednatele s Povodím Vltavy s.p. na věcné a časové koordinaci provádění kácení topolů v místě projektované cyklostezky a současně dle požadavku odboru ochrany prostředí MHMP, , na vypracování projektu náhradní výsadby jako tzv. „Projekt ÚSES – R1/19, N4/4; obnova a podpora doprovodné vegetace vodního toku Vltavy“, se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Cena díla) a čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla).

Soupis víceprací je Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XI. Smlouvy (Závěrečná ustanovení), jak dále uvedeno.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. III odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena díla bez DPH:	483 775,00 Kč
DPH 21 %:	101 593,00 Kč
Původní cena díla vč. DPH:	585 368,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	127 300,00 Kč
DPH 21%:	26 733,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	154 033,00 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	611 075,00 Kč
DPH 21%:	128 326,00 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 vč. DPH:	739 401,00 Kč

IV. Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 1.4. a 1.5 Smlouvy se mění takto:

1.4. Předání konceptu DSP	do 02/2019
1.5. Předání čistopisu DSP	do 2 měsíců od obdržení posledního vyjádření k PD od DOSS a SIS (předpoklad 04/2019)

V. Změna čl. XI. Smlouvy (Závěrečná ustanovení)

1. Čl. XI. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 11, který zní

11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy

a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy a ostatních dodatků v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Oceněný soupis víceprací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

27. 7. 2019

Objednatel:

Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.

PhDr. Ing. Miroslav Hrtner, MBA
místopředseda představenstva

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. Prahy, a.s.
Řádnovka 71, 301 00 PRAHA 1

V Praze dne

Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva

Ing.
místo