



DODATEK č. 1 Smlouvy o dílo

č. objednatele ID 119 721 ze dne 17. 8. 2018

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci:

Transformace Domova Kamélie Křižanov I. - Třešť

1. Smluvní strany

*ke sml. 6751/AP
č. 1448*

Objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

k podpisu smlouvy pověřen:

k jednání ve věcech technických:

tel./E-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „stavebník“)

Kraj Vysočina

Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

70890749

CZ70890749

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje

Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku

Ing. Jiří Krejčí,

564 602 225/724650273, krejci.j@kr-vysocina.cz

Sberbank CZ, a. s.

4211026890/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby-

-hlavní stavbyvedoucí:

Tel./fax:

bankovní spojení:

č. účtu:

zápis v obchodním rejstříku

Podzimek a synové s.r.o.

Váňovská 528, PSČ 589 01

469 78 194

CZ46978194

Ing. Martinem Podzimkem, jednatelem společnosti

Ing. Martin Podzimek, jednatelem společnosti

Martin Urbánek, výrobní ředitel

Ing. Jan Polák

+420 567214241-4

Komerční bank, a.s.

9004681/0100

vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7883

2. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 17. 8. 2018 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 15 Smlouvy na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

Čl. 2. Předmět díla se mění a doplňuje takto:

Dosavadní předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v příložených položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

objekt: „Transformace Domova Kamélie Křižanov I. – Třešť 1“

| | |
|-------------------------|---------------|
| Cena bez DPH: | 22 938 326 Kč |
| DPH 15%: | 3 379 464 Kč |
| DPH 21%: | 85 799 Kč |
| Cena celkem s DPH činí: | 26 403 589 Kč |

objekt: „Transformace Domova Kamélie Křižanov I. – Třešť 2“

| | |
|-------------------------|---------------|
| Cena bez DPH: | 22 450 704 Kč |
| DPH 15%: | 3 331 859 Kč |
| DPH 21%: | 50 045 Kč |
| Cena celkem s DPH činí: | 25 832 608 Kč |

objekt: „Transformace Domova Kamélie Křižanov I. – Třešť Denní stacionář“

| | |
|-------------------------|--------------|
| Cena bez DPH: | 7 776 146 Kč |
| DPH 15%: | 0 Kč |
| DPH 21%: | 1 632 991 Kč |
| Cena celkem s DPH činí: | 9 409 137 Kč |

Cena díla celkem:

| | |
|------------------------------|---------------|
| Cena díla bez DPH: | 53 165 176 Kč |
| DPH 15%: | 6 711 323 Kč |
| DPH 21%: | 1 768 835 Kč |
| Cena díla celkem s DPH činí: | 61 645 334 Kč |

Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1:

objekt: „**Transformace Domova Kamélie Křižanov I. – Třešť 1**“

| | |
|--|-----------------|
| Cena víceprací díla bez DPH: | 428 807,30 Kč |
| Cena méněprací díla bez DPH: | - 339 284,00 Kč |
| Cena více-méněprací díla bez DPH: | 89 523,30 Kč |
| DPH 15%: | 13 428,50 Kč |
| DPH 21% | 0,00 Kč |
| Cena více-méněprací celkem s DPH činí: | 102 951,80 Kč |

objekt: „**Transformace Domova Kamélie Křižanov I. – Třešť 2**“

| | |
|--|-----------------|
| Cena víceprací díla bez DPH: | 509 186,53 Kč |
| Cena méněprací díla bez DPH: | - 501 215,00 Kč |
| Cena více-méněprací díla bez DPH: | 7 971,53 Kč |
| DPH 15%: | 1 195,73 Kč |
| DPH 21% | 0,00 Kč |
| Cena více-méněprací celkem s DPH činí: | 9 167,26 Kč |

objekt: „**Transformace Domova Kamélie Křižanov I. – Třešť Denní stacionář**“

| | |
|--|---------|
| Cena víceprací díla bez DPH: | 0,00 Kč |
| Cena méněprací díla bez DPH: | 0,00 Kč |
| Cena více-méněprací díla bez DPH: | 0,00 Kč |
| DPH 15%: | 0,00 Kč |
| DPH 21% | 0,00 Kč |
| Cena více-méněprací celkem s DPH činí: | 0,00 Kč |

Celkem:

| | |
|--|-----------------|
| Cena víceprací díla bez DPH: | 937 993,83 Kč |
| Cena méněprací díla bez DPH: | - 840 499,00 Kč |
| Cena více-méněprací díla bez DPH: | 97 494,83 Kč |
| DPH 15%: | 14 624,23 Kč |
| DPH 21% | 0,00 Kč |
| Cena více-méněprací celkem s DPH činí: | 112 119,06 Kč |

Cena díla po uzavření dodatku č. 1:

objekt: „Transformace Domova Kamélie Křižanov I. – Třešť 1“

| | |
|-------------------------|------------------|
| Cena bez DPH: | 23 027 849,30 Kč |
| DPH 15%: | 3 392 892,50 Kč |
| DPH 21%: | 85 799,00 Kč |
| Cena celkem s DPH činí: | 26 506 540,80 Kč |

objekt: „Transformace Domova Kamélie Křižanov I. – Třešť 2“

| | |
|-------------------------|------------------|
| Cena bez DPH: | 22 458 675,53 Kč |
| DPH 15%: | 3 333 054,73 Kč |
| DPH 21%: | 50 045,00 Kč |
| Cena celkem s DPH činí: | 25 841 775,26 Kč |

objekt: „Transformace Domova Kamélie Křižanov I. – Třešť Denní stacionář“

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Cena bez DPH: | 7 776 146,00 Kč |
| DPH 15%: | 0,00 Kč |
| DPH 21%: | 1 632 991,00 Kč |
| Cena celkem s DPH činí: | 9 409 137,00 Kč |

Cena díla celkem:

| | |
|------------------------------|------------------|
| Cena díla bez DPH: | 53 262 670,83 Kč |
| DPH 15%: | 6 725 947,23 Kč |
| DPH 21%: | 1 768 835,00 Kč |
| Cena díla celkem s DPH činí: | 61 757 453,06 Kč |

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku i Smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je Dodatek do 3 měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého začátku.

Dodatek č. 1 Smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č.1 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha: položkový rozpočet změn

Třešť 24. 01. 2019

Jihlava 25. 01. 2019

Za zhotovitele

Za objednatele:


Kraj Vysočina 36
Žižkova 57, 587 33 Jihlava


PODZIMEK
& SYNOVÉ

12
Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel.: 567 214 241-4

Ing. Martin Podzimek
jednatel společnosti








Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ

| | Vícepráce | Méněpráce | Celkem bez DPH | DPH 15% | celkem vč.DPH |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Změna č. 1 - Bourací práce T1 | 98 503,70 Kč | 0,00 Kč | 98 503,70 Kč | 14 775,56 Kč | 113 279,26 Kč |
| Změna č. 2 - Bourací práce T2 | 18 560,13 Kč | 0,00 Kč | 18 560,13 Kč | 2 784,02 Kč | 21 344,15 Kč |
| Změna č. 3 - Zakládání trysková injektáž T1 | 330 303,60 Kč | -339 284,00 Kč | -8 980,40 Kč | -1 347,06 Kč | -10 327,46 Kč |
| Změna č. 4 - Zakládání trysková injektáž T2 | 490 626,40 Kč | -501 215,00 Kč | -10 588,60 Kč | -1 588,29 Kč | -12 176,89 Kč |
| Celkem | 937 993,83 Kč | -840 499,00 Kč | 97 494,83 Kč | 14 624,23 Kč | 112 119,06 Kč |

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

| | | | | |
|----------------------------------|--|---|-------------------|---|
| Předmět díla | Bourací práce T1 | | | |
| Objekt | Transformace DKK I. - Třešť 1 | | | |
| Objednatel | Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava | | | |
| Zhotovitel | Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, PSČ 589 01 Třešť | | | |
| TDS | Ing. Lubomír Pleticha, Holíkova 77, 586 01 Jihlava | | | |
| Projektant | TECHNICO Opava s. r. o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, | | | |
| Popis změny: | Odstranění nesoudržných stěn v 1.N.P. a 2.N.P. v objektu Třešť 1 | | | |
| údaje o změně | Změnu vyvolal: | Objednatel | | |
| | Jedná se o změnu: | zúžení předmětu díla | | |
| | | úprava předmětu díla | x | |
| | | nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla | | |
| | Způsob projekčního řešení změny: | zápis do SD, KD | x | |
| | | dokumentace pro provedení stavby | | |
| dodatek k PD | | | | |
| dokumentace skutečného provedení | | | | |
| jiné | | | | |
| údaje o ceně změny | ocenění změny předložil: Zhotovitel | | | |
| | náklady na změnu bez DPH | | 98 503,70 | |
| | výše DPH sazba: 15% | | 14 775,56 | |
| | náklady na změnu vč. DPH | | 113 279,26 | |
| | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn | | | |
| termíny | Termín realizace změny: | | | |
| | Vliv změny na termín dokončení díla: | | | |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil | jméno | datum | podpis |
| | Objednatel: | Ing. Jiří Krejčí | |  |
| | TDS: | Ing. Lubomír Pleticha | |  |
| | Projektant: | Ing. Matěj Kudlík | |  |
| | Uživatel: | Mgr. Silvie Tomšíková | |  |
| | Zhotovitel: | M.Urbánek, S.Man, Ing. Polák | |  |
| přílohy | Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace | | | |

Položkový soupis víceprací / méněprací

Změna č.1 - bourací práce T1

| | | |
|----|--------|--|
| S: | 170616 | Trasformace Domova Kamélie Křížanov I. |
| O: | 01 | Třešť 1 |
| R: | 01-01 | stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------------------------|--|--|--|------------------|--|
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 25 039,59 | |
|-------------|-----------|---------------------------|--|--|--|------------------|--|

| | | | | | | | |
|-----|--------------|---|----|----------|--------|-----------|--------------|
| 142 | 962032241R00 | Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou | m3 | 54,79124 | 457,00 | 25 039,59 | cena dle SoD |
|-----|--------------|---|----|----------|--------|-----------|--------------|

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

1.N.P.-místnosti č.1.17 a 1.18 $(7,28*2,7 - 1,2*2,4 - 1,0*1,5)*0,62 + (7,28*2,7 - 1,2*1,5)*0,76 + (1,24*2,7*1,25*2,7 + 0,98*2,7)*0,805 + (2,565+3,305)*2,2*0,6$

38,332125

2.N.P. - uliční zed $(11,94*2,7 - 3*1,6*1,4)*0,645$

16,45911

| | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|------------------|--|
| Díl: | D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | 73 464,11 | |
|-------------|------------|--|--|--|--|------------------|--|

| | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|----------|--------|-----------|--------------|
| 256 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 87,66598 | 150,00 | 13 149,90 | cena dle SoD |
|-----|--------------|---|---|----------|--------|-----------|--------------|

54,79124*1,6

87,665984

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--|---|----------|--------|-----------|--------------|
| 257 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 87,66598 | 200,00 | 17 533,20 | cena dle SoD |
|-----|--------------|--|---|----------|--------|-----------|--------------|

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--|---|-------------|------|----------|--------------|
| 258 | 979081121R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 1 227,32378 | 7,00 | 8 591,27 | cena dle SoD |
|-----|--------------|--|---|-------------|------|----------|--------------|

| | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|----------|--------|-----------|--------------|
| 259 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m | t | 87,66598 | 140,00 | 12 273,24 | cena dle SoD |
|-----|--------------|---|---|----------|--------|-----------|--------------|

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--|---|----------|--------|-----------|--------------|
| 260 | 979990107R00 | Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva | t | 87,66598 | 250,00 | 21 916,50 | cena dle SoD |
|-----|--------------|--|---|----------|--------|-----------|--------------|

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|--|
| Celkem | | | | | | 98 503,70 | |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|--|

Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

| | | | |
|---------------------------|--|---|------------------|
| Předmět díla | Bourací práce T2 | | |
| Objekt | Transformace DKK I. - Třešť 2 | | |
| Objednatel | Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava | | |
| Zhotovitel | Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, PSČ 589 01 Třešť | | |
| TDS | Ing. Lubomír Pleticha, Holíkova 77, 586 01 Jihlava | | |
| Projektant | TECHNICO Opava s. r. o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, | | |
| Popis změny: | Odstranění nesoudržných stěn ve 3.N.P. a 2.N.P. v objektu Třešť 2 | | |
| údaje o změně | Změnu vyvolal: | Objednatel | |
| | Jedná se o změnu: | zúžení předmětu díla | |
| | | úprava předmětu díla | x |
| | | nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla | |
| | Způsob projekčního řešení změny: | zápis do SD, KD | |
| | | dokumentace pro provedení stavby | x |
| | | dodatek k PD | |
| | dokumentace skutečného provedení | | |
| | jiné | | |
| údaje o ceně změny | ocenění změny předložil: Zhotovitel | | |
| | náklady na změnu bez DPH | | 18 560,13 |
| | výše DPH sazba: 15% | | 2 784,02 |
| | náklady na změnu vč. DPH | | 21 344,15 |
| | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn | | |
| termíny | Termín realizace změny: | | |
| | Vliv změny na termín dokončení díla: | | |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil | jméno | datum |
| | Objednatel: | Ing. Jiří Krejčí | |
| | TDS: | Ing. Lubomír Pleticha | |
| | Projektant: | Ing. Matěj Kudlík | |
| | Uživatel: | Mgr. Silvie Tomšíková | |
| | Zhotovitel: | M.Urbánek, S.Man, Ing. Polák | |
| přílohy | Přílohy: | | |
| | 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace | | |

Položkový soupis víceprací / méněprací

Změna č.2 - bourací práce T2

| | | |
|----|--------|--|
| S: | 170616 | Trasformace Domova Kamélie Křížanov I. |
| O: | 01 | Třest 2 |
| R: | 01-01 | stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------------------------|--|--|--|-----------------|--|
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 4 717,98 | |
|-------------|-----------|---------------------------|--|--|--|-----------------|--|

| | | | | | | | |
|-----|--------------|---|----|----------|--------|----------|--------------|
| 142 | 962032241R00 | Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou | m3 | 10,32381 | 457,00 | 4 717,98 | cena dle SoD |
|-----|--------------|---|----|----------|--------|----------|--------------|

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

3.N.P. štitová stěna (9,415/2 + 9,075)*3,75*0,15

7,75266

2.N.P. štitová stěna stěna 6,1*2,81*0,15

2,57115

| | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|------------------|--|
| Díl: | D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | 13 842,15 | |
|-------------|------------|--|--|--|--|------------------|--|

| | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|-----------|--------|----------|--------------|
| 256 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 16,51810 | 150,00 | 2 477,71 | cena dle SoD |
| | | 10,32381*1,6 | | 16,518096 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--|---|----------|--------|----------|--------------|
| 257 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 16,51810 | 200,00 | 3 303,62 | cena dle SoD |
|-----|--------------|--|---|----------|--------|----------|--------------|

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--|---|-----------|------|----------|--------------|
| 258 | 979081121R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 231,25334 | 7,00 | 1 618,77 | cena dle SoD |
|-----|--------------|--|---|-----------|------|----------|--------------|






| | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|----------|--------|----------|--------------|
| 259 | 979082111R00 | Vnitrosloveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m | t | 16,51810 | 140,00 | 2 312,53 | cena dle SoD |
|-----|--------------|---|---|----------|--------|----------|--------------|

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--|---|----------|--------|----------|--------------|
| 260 | 979990107R00 | Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva | t | 16,51810 | 250,00 | 4 129,52 | cena dle SoD |
|-----|--------------|--|---|----------|--------|----------|--------------|

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|--|
| Celkem | | | | | | 18 560,43 | |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|--|

Protokol o změně díla

Změnový list č. 3

| | | | | |
|----------------------------------|--|---|-------------------|---|
| Předmět díla | Zakládání trysková injektáž T1 | | | |
| Objekt | Transformace DKK I. - Třešť 1 | | | |
| Objednatel | Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava | | | |
| Zhotovitel | Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, PSČ 589 01 Třešť | | | |
| TDS | Ing. Lubomír Pleticha, Holíkova 77, 586 01 Jihlava | | | |
| Projektant | TECHNICO Opava s. r. o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, | | | |
| Popis změny: | Náhrada mikropilot tryskovou injektáží v objektu Třešť 1 | | | |
| údaje o změně | Změnu vyvolal: | Zhotovitel | | |
| | Jedná se o změnu: | zúžení předmětu díla | | |
| | | úprava předmětu díla | x | |
| | | nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla | | |
| | Způsob projekčního řešení změny: | zápis do SD, KD | x | |
| | | dokumentace pro provedení stavby | | |
| dodatek k PD | | | | |
| dokumentace skutečného provedení | | | | |
| jiné | | | | |
| údaje o ceně změny | ocenění změny předložil: | Zhotovitel | | |
| | náklady na změnu bez DPH | | -8 980,40 | |
| | výše DPH sazba: 15% | | -1 347,06 | |
| | náklady na změnu vč. DPH | | -10 327,46 | |
| | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn | | | |
| termíny | Termín realizace změny: | | | |
| | Vliv změny na termín dokončení díla: | | | |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil | jméno | datum | podpis |
| | Objednatel: | Ing. Jiří Krejčí | |  |
| | TDS: | Ing. Lubomír Pleticha | |  |
| | Projektant: | Ing. Matěj Kudlík | |  |
| | Uživatel: | Mgr. Silvie Tomšíková | |  |
| | Zhotovitel: | M.Urbánek, S.Man, Ing. Polák | |  |
| přílohy | Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace | | | |

Položkový soupis víceprací / méněprací






Změna č.3 - Trysková Injektáž T1

| | | |
|----|--------|--|
| S: | 170616 | Trasformace Domova Kamélie Křížanov I. |
| O: | 01 | Třešť 1 |
| R: | 01-01 | stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|--|----|-----------|-----------|------------------|--------------------------|
| Díl: 2 | | Základy a zvláštní zakládání | | | | -8 980,40 | |
| 28 | 227841 OA0 | MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU základy : (9+4+1)*6,0+4*1,0 | m | -88,00000 | 3 855,50 | -339 284,00 | cena dle SoD |
| | | | | 88 | | | |
| 23 | 282612111R00 | Trysková injektáž vzestupná tlakem do 100 MPa | m | 34,20000 | 9 658,00 | 330 303,60 | cena dle SoD |
| Celkem | | | | | | -8 980,40 | |

Protokol o změně díla

Změnový list č. 4

| | | | | |
|----------------------------------|--|---|-------------------|---|
| Předmět díla | Zakládání trysková injektáž T2 | | | |
| Objekt | Transformace DKK I. - Třešť 2 | | | |
| Objednatel | Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava | | | |
| Zhotovitel | Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, PSČ 589 01 Třešť | | | |
| TDS | Ing. Lubomír Pleticha, Holíkova 77, 586 01 Jihlava | | | |
| Projektant | TECHNICO Opava s. r. o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, | | | |
| Popis změny: | Náhrada mikropilot tryskovou injektáží v objektu Třešť 2 | | | |
| údaje o změně | Změnu vyvolal: | Zhotovitel | | |
| | Jedná se o změnu: | zúžení předmětu díla | | |
| | | úprava předmětu díla | | x |
| | | nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla | | |
| | Způsob projekčního řešení změny: | zápis do SD, KD | | x |
| | | dokumentace pro provedení stavby | | |
| | | dodatek k PD | | |
| dokumentace skutečného provedení | | | | |
| jiné | | | | |
| údaje o ceně změny | ocenění změny předložil: | | Zhotovitel | |
| | náklady na změnu bez DPH | | -10 588,60 | |
| | výše DPH | sazba: 15% | -1 588,29 | |
| | náklady na změnu vč. DPH | | -12 176,89 | |
| | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v rekapitulaci změn | | | |
| termíny | Termín realizace změny: | | | |
| | Vliv změny na termín dokončení díla: | | | |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil | jméno | datum | podpis |
| | Objednatel: | Ing. Jiří Krejčí | |  |
| | TDS: | Ing. Lubomír Pleticha | |  |
| | Projektant: | Ing. Matěj Kudlík | |  |
| | Uživatel: | Mgr. Silvie Tomšíková | |  |
| | Zhotovitel: | M. Urbánek, S. Man, Ing. Polák | |  |
| přílohy | Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace | | | |

Položkový soupis víceprací / méněprací

Změna č.4 - Trysková injektáž T2

| | | |
|----|--------|--|
| S: | 170616 | Trasformace Domova Kamětle Křižanov I. |
| O: | 02 | Třešt 2 |
| R: | 02-01 | stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---|----|-------------------|-----------|-------------------|--------------------------|
| Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání | | | | -10 588,60 | |
| 26 | 227841 OAO | MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU základy : (11+5+4+1)*6,0+4*1,0 | m | -130,00000 130 | 3 855,50 | -501 215,00 | cena dle SoD |
| 22 | 282812111R00 | Trysková injektáž vzestupná tlakem do 100 MPa | m | 50,80000 | 9 658,00 | 490 626,40 | cena dle SoD |
| Celkem | | | | | | -10 588,60 | |