

## Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. objednatele 381-2016-544101, č. zhotovitele 027 60/16 ze dne 4.4.2016

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, KPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Alena Chalupová, Pobočka Ústí nad Orlicí Ing. Hana Jeníčková, Ph.D., vedoucí pobočky Ústí nad Orlicí
<b>Adresa:</b>	B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	pardubicky.kraj@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Geodezie Cindr s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	+420 465 423 691-2
<b>E-mail :</b>	agroprojekce@agroprojekce.cz
<b>ID DS:</b>	gv6y8j4
<b>Bankovní spojení:</b>	GE Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí
<b>Číslo účtu:</b>	341 302 664/0600
<b>IČO:</b>	64255611
<b>DIČ:</b>	CZ64255611
<b>ID DS:</b>	gv6y8j4
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 8321
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo z důvodu prodloužení termínu dílčího fakturačního celku 3.2.2. – *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení*, způsobených změnou požadavků majoritního vlastníka v KoPÚ před dokončením návrhu.

## Čl. I.

### Předmět dodatku

- 1.1. Prodloužení termínu dílčího fakturačního celku 3.2.2. – *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení*. Termín se nově stanovuje na 28.2.2019. V této souvislosti se posouvá rovněž termín hlavního celku Návrhové práce na 30.4.2019.

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 2.4. Přílohou dodatku je aktualizovaný položkový výkaz činností.

V Pardubicích dne 29.1.2019

Ve Vysokém Mýtě dne 24. 1. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ

Ing. Jaroslav Jakoubek  
jednatel společnosti