

Požadavek na schválení změny - změnový list č.3			
Název projektu:	Zadavatel požadavku: Společnost Kapucínské terasy		Datum požadavku: 14.11.2018
Kapucínské terasy- celek	Uživatel / schvalující orgán : VZmB p.o.		Termín vyřešení :
Popis požadavku změny:			
<u>Zdůvodnění a popis změny:</u> Se závěrem stavby docházelo k podrobnému zpřesnění projektu a na základě skutečně zabudovaných položek se ukázalo, že některé položky nebylo třeba realizovat např.z důvodu dobrého stavu původních konstrukcí (nečerpané položky z dodatku č.2, nové kamenické prvky, původní rošty), nebo nebyly prováděny v rámci změny projektu na základě rozhodnutí objednatele (vypuštění ocelových madel), případně byly v rozpočtech zjištěny duplicitní položky (dveře), které byly ze závěrečné fakturace vyjmuty. Přesná specifikace je součástí položkového rozpočtu. Nefakturované položky neměly a nemají vliv na dokončenost a kvalitu díla.			
Odhadovaná změna nákladů :	Kč bez DPH	Vliv na harmonogram :	NOVÝ TERMÍN DOKONČENÍ
Méněpráce z SOD	-143 520,53	ne	
Nečerpané vícepráce z dod.č.2	-134 391,81		
celkem	-277 912,34		
Vyjádření a podpis projektanta : Ing. Eva Wagnerová	Se změnami souhlasím.		
Vyjádření a podpis TDI : Ing. Jiří Pospíšil	Jedná se o stav, který nebyl znám při zahájení díla a je třeba na něj reagovat výše uvedenými opatřeními.		
Rozhodnutí o změně		Odpovědnost za vyřešení	
Přijal: Ing. Jozef Kasala podpis, datum		Manažer projektu : - podpis	
Zpracováno dle metodiky řízení projektů společností : Pospíšil&Švejnoha spol. s r.o. – project management Zahradní 1141/2a , 683 01 Rousínov , tel.fax.: 517371400, pospisil@pospisilsvejnoha.cz , www.pospisilsvejnoha.cz			