

# DODATEK Č. 1

ke smlouvě na realizaci zakázky „D1 Modernizace – úsek 11, MÚK Koberovice – MÚK Humpolec,  
terénní průzkum“  
č. 01ST-000525

## 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle  
IČ: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
zastoupené: [REDAKCE], generální ředitel ŘSD ČR  
ve věcech smluvních: [REDAKCE] vedoucí odboru investiční přípravy a realizace  
ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucí oddělení investiční přípravy staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

## 2. INVEK s.r.o.

se sídlem: Vinohrady 998/46, 639 00 Brno  
IČ: 28346581  
DIČ: CZ28346581  
zastoupený: [REDAKCE] jednatel společnosti  
ve věcech smluvních: [REDAKCE] jednatel společnosti  
ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“).

## VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 21.08.2018 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“).
- (B) Dne 19.11.2018 vydal MÚ Humpolec, Odbor životního prostředí a památkové péče, Výzvu (č.j. MUHU/84069/2018/Ši) k odstranění nedostatků žádosti Objednatele, zastoupeného Poskytovatelem, ve které MÚ Humpolec podmiňuje, mimo jiné, zdárné dokončení řízení o povolení kácení dřevin doložením závazného stanoviska dle § 12 zákona 114/1992 Sb. k zásahu do krajinného rázu. Jedná se o požadavek správního orgánu, který ovšem má vliv na délku samotného řízení o povolení kácení dřevin. Nejedná se tedy o chybu podané žádosti či o pochybení smluvních stran.
- (C) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku III. Doba plnění, odst. 1, a proto uzavírají tento dodatek číslo 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I.  
**PŘEDMĚT DODATKU**

Doba plnění se mění z původního znění čl. III. odst. 1 Smlouvy, popis části pro Etapa II:

<b>Popis části Služeb</b>	<b>Doba pro provedení částí Služeb</b>
<b>Etapa II:</b> Kompletní dokončení zakázky včetně získání povolení kácení.	Do 5 měsíců od účinnosti Smlouvy. V průběhu procesu povolování kácení budou Objednateli průběžně předávána ta povolení kácení, která nabyla právní moci, a to ještě před koncem lhůty pro dokončení zakázky.

a nyní následovně:

<b>Popis části Služeb</b>	<b>Doba pro provedení částí Služeb</b>
<b>Etapa II:</b> Kompletní dokončení zakázky včetně získání povolení kácení.	Do 10 měsíců od účinnosti Smlouvy. V průběhu procesu povolování kácení budou Objednateli průběžně předávána ta povolení kácení, která nabyla právní moci, a to ještě před koncem lhůty pro dokončení zakázky.

II.  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Ředitelství

Podpis:

Jméno:

Funkce: vedoucí odboru investiční přípravy a realizace

Datum:

16. 01. 2019

INVEK s.r.o.

Podpis:

Jméno:

Funkce: jednatel společnosti

Datum:

14 -01- 2019



INVEK s.r.o.

Vinohrady 46, 680 01 Vinohrady

tel.: (+420) 546 271 111

IČ: 28346581 DIČ: CZ28346581