

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 22.9.2017 podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pod číslem 08/2017

**„Vybudování Komunitního centra na ulici Národních hrdinů“**

**zpracování projektové dokumentace**

změna názvu: na **„Centrum sociálních služeb“**

## 1. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Břeclav,**  
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav  
zastoupený: Ing. Pavel Dominik - starosta města, tel. 519 311 391  
zástupce ve věcech tech. :  
IČ: 00283061  
DIČ: CZ00283061  
dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: **J2L Consult s.r.o.**  
Sídlo: Brandlova 2536/36, 695 01 Hodonín  
zastoupen: -  
IČ: 29211123  
DIČ: CZ29211123  
Bankovní spojení: FIO banka, a.s.  
Č. účtu : 2500987103/2010  
dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 08/2017 ze dne 22.9.2017

## 2. Předmět dodatku smlouvy

I.

### **Dle čl. 2 Předmět smlouvy**

bod 3.a vypracování studie stavby dle požadavků zadavatele je rozšířeno o bod

#### **c) urbanistickou studii budoucího využití části vnitrobloku**

Na základě prohlídky objektu a území a vzájemné dohody obou smluvních stran bude architektonická studie doplněna o urbanistickou studii budoucího využití části vnitrobloku reprezentovanou parcelami: 524/5, 524/10, 525/1, 45/1, 45/3, 45/5 a 4180 - vše v k.ú. Břeclav. Urbanistická studie bude zpracována za účelem možné budoucí koordinace plánovaných investic v území (výstavba centra pro sociální služby, rekonstrukce objektu bývalé ubytovny PCR).

Zpracovaná urbanistická studie nebude finalizovaná jako samostatná dokumentace - bude použita jako podklad při zpracování stavebně-architektonické studie uvažované novostavby "Centra sociálních služeb", a bude její nedílnou součástí.

### Čl. 3. Termíny plnění

Dále dochází k časovému posunu jednotlivých etap C a D z důvodu změn a navýšení vnitřních prostor, které požaduje investor.

**Rozsah prací dle bodu C) do 11/ 2018**  
**Rozsah prací dle bodu D) do 01/ 2020**

### Čl. 4. Cena díla

Na základě dohody dle výše uvedeného bude navýšena cena díla za rozsah prací pro bod A,C,D o:

Původní cena bude navýšena na .....	126 666,- Kč bez DPH
DPH činí .....	26.599,86 Kč
<b>Celkem navýšení vč. DPH .....</b>	<b>179.865,75 Kč vč. DPH</b>
<b>Penále .....</b>	<b>-22.585,86 Kč</b>
<b>Celkem.....</b>	<b>157.279,89,- Kč</b>

### 3. Závěrečná ujednání

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění dodatku smlouvy vč. příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku smlouvy dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v jejím plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 08/2017 ze dne 22.9.2017 zůstávají beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Obě strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly před jeho podpisem a že souhlasí s jeho obsahem. Toto stvrzují svými podpisy.

V Břeclavi dne: 12.12.2018



.....  
za objednatele  
Ing.Pavel Dominik  
starosta města

V Hodoníně dne:

.....  
za zhotovitele

JZL CONSULT s.r.o.  
Brandlova 2536/36  
695 01 Hodonín  
IČ: 29211123