



MC22P004P1Q7

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 02-O-3167-5338/16

Ag. E. S. 00007/2016/4
E. T. S. 00008/2019

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

„Komplexní protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka na k. ú. Uhříněves – zpracování PD“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha 22**
Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114
zastoupený starostou MČ Praha 22: Vojtěchem Zelenkou
ve věcech technických: Odborem realizace staveb, panem Bc. Jiřím Patočkou, [REDACTED]
[REDACTED]
a panem Miroslavem Šaškem, [REDACTED]
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. [REDACTED]
IČ: 00240915
DIČ: CZ00240915

a

Zhotovitel: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5
zapsaný: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930
zastoupený: Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02
vedoucí projektu: Ing. Pavel Menhard, vedoucí oddělení říčních systémů
[REDACTED]
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., [REDACTED]
IČ: 471 16 901
DIČ: CZ47116901

Z důvodu problematických majetkoprávních vztahů u objektů Velké a Malé Vodice a Nadýmač I a II a možného budoucího rozdělení investování bude dokumentace rozdělena na 2 samostatné dokumentace. Jedna dokumentace bude zpracována pro „SO 01 – Převod povodňových průtoků do Q₁₀₀ přes MVN Velká Vodice, Malá Vodice a soustavu vodních děl Nadýmač I a II (Laterální kanál)“ a jedna dokumentace pro ostatní stavební objekty. Pro všechny články smlouvy a dodatků smlouvy platí, že zpracováním aktualizace dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) a dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) je myšleno zpracování 2 samostatných dokumentací pro stupeň DUR i DSP.

VII. Doba plnění

Text odstavce č. 3 se nahrazuje následujícím zněním:

3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí doplňující potřebné průzkumy a předá objednateli jejich dokumentaci spolu s aktualizovanou dokumentací pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v jednom vyhotovení k odsouhlasení objednatelem do **15. 2. 2019**.

Zhotovitel zpracovává připomínky objednatele, podmínky dotčených orgánů státní správy (DOSS) a případných požadavků vlastníků dotčených pozemků k dokumentaci pro územní rozhodnutí a podává žádost o zahájení územního řízení **do 90 dní od schválení aktualizované projektové dokumentace pro územní řízení objednatelem**. K tomuto termínu předá objednateli konečnou verzi projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí v 5 zbývajících vyhotoveních v listinné podobě. Lhůta je stanovena za předpokladu dodržení správních lhůt DOSS.

Vzhledem k tomu, že navržené stavební úpravy na objektech rybníků Malá a Velká Vodice (např. bezpečnostní přelivy, sdružené objekty, stavidla), které jsou nyní ve vlastnictví soukromých osob, znamenají investici na cizím zařízení, je nutné, aby Objednatel projednal a uzavřel s vlastníky objektů dohodu o budoucím vlastnictví navržených stavebních úprav. Předání pokynů Zhotovitele dle závěrů této dohody je podmínkou pro splnění termínu pro podání žádosti o zahájení územního řízení do 90 dní od schválení aktualizované projektové dokumentace pro územní řízení objednatelem.

Pokud v termínu do 120 dní od podpisu Dodatku č.3 této smlouvy ještě dohoda o budoucím vlastnictví navržených stavebních úprav na objektech rybníků uzavřena nebude, termín v druhém odstavci se mění na:

do 90 dní od předání pokynů Zhotovitele dle odstavce č.4 čl. V. Součinnost objednatele.

Zbývající neuvedené odstavce článku VII. zůstávají bez změny.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti.

Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.


Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku smlouvy odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují k dodatku smlouvy své vlastnoruční podpisy.

V Uhřetěvsi dne 28.1.2019

V Praze dne 25.01.2019


Objednatel:

Zhotovitel:



Vojtěch Zelenka
starosta MČ Praha 22

Ing. Jan Cihlár
ředitel divize 02



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-15-