

DODATEK Č.1

KE SMLouvĚ O DíLO

č. PSOU/0JBi/327/2018 - D01/19

uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název:

Město Moravské Budějovice

sídlo:

nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

IČ:

00289931

DIČ:

CZ00289931

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Barinka, starosta města

zástupce ve věcech technických:

vedoucí OSRI

telefon, fax, e-mail:

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název:

STABO MB s.r.o.

sídlo:

Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

zapsaný v obchodním rejstříku:

vedený u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 39936

IČ:

26245906

DIČ:

CZ26245903

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

telefon, fax, e-mail:

zástupce ve věcech technických:

telefon, fax, e-mail:

(dále jen **Zhotovitel**)

2. Změna smluvních podmínek

PD – Rekonstrukce technologie bazénu v areálu koupaliště

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z odůvodněného zdržení předání projektové dokumentace ve stupni Dokumentace pro provádění stavby (DPSP). Zdržení je zaviněno nedořešením typu ohřevu bazénové vody. Po provedení analýzy stávajícího fototermitického systému, byl vyhodnocen jako zcela neefektivní a v nevyhovujícím technickém stavu. Z toho důvodu není vhodné rozšíření stávajícího. Původní požadavek zadávací dokumentace byl: rozšíření stávajícího ohřevu bazénové vody solárními panely na střechách budov. Nově bude ohřev bazénové vody řešen systémem, který vybere objednatel na základě nabízených variant ohřevu.

2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů plnění tímto způsobem:

Článek 3. Termín plnění, odstavec 3.1

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění.

Zahájení realizace díla je od:	dnem podpisu smlouvy
Požadované dokončení prací DSP nejpozději do:	15.12.2018
Požadované dokončení prací PDPS nejpozději do:	31.01.2019

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění.

Zahájení realizace díla je od:	dnem podpisu smlouvy
Požadované dokončení prací DSP nejpozději do:	15.12.2018
Požadované dokončení prací PDPS nejpozději do:	31.03.2019

2.3. Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti a v původním znění.

3. Ostatní ujednání

- 3.1 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele PSON/OSRI/327/2018 uzavřené dne 18. 9. 2018.
- 3.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 3.3 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.5 Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.7 Tento Dodatek č.1 byl schválen usnesením Rady města Moravské Budějovice RM-6/2019/19, dne 21.01.2019.

30. 01. 2019

V Mor. Budějovicích, dne:
Za Objednatele

Ing. Vlastimil Bařinka, starosta

28.1.2019

V Mor. Budějovicích, dne:
Za Zhotovitele