

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Pornice
uzavřené dne 23. 11. 2016

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková Ph.D., KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková Ph.D., KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž
Adresa:	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
Telefon:	+420 725 189 451
E-mail:	r.zabojnikova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Martinem Malcem, členem představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Malec, člen představenstva
v technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail :	x x x x x x x x x x
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247/0100
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	x x x x x x x x x x

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 23. 11. 2016 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Pornice (dále jen „smlouva“).
2. Zhotovitel KoPÚ předložil dne 11. 12. 2017 *Žádost o změnu termínu pro předání fakturačních celků 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků v rámci veřejné zakázky na vyhotovení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Pornice* a dne 19. 12. 2017 *Žádost o změnu rozsahu realizovaných služeb v rámci veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pornice“*.
3. Z důvodu nesouhlasu několika dotčených vlastníků s vyšetřenou hranicí vnitřního obvodu KoPÚ Pornice bylo třeba změnit průběh vnitřního obvodu KoPÚ, což mělo za následek nové komisionální šetření a nutnost přepracování již hotové dokumentace.
4. Na základě terénního šetření vlastnických hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona v obvodu KoPÚ došlo ke snížení počtu měrných jednotek.
5. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na:
 - posun termínu ukončení dílčího celku 3.1.3 *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona* na 28. 2. 2018
 - posun termínu ukončení dílčího celku 3.1.5. *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků* na termín 30. 4. 2018. Tímto se mění termín hlavního celku Přípravné práce (3.1.1. – 3.1.5) na 30. 4. 2018
 - snížení počtu MJ dílčího celku 3.1.3 *Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona*

I.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

- 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.,
- **termín ukončení: 28. 2. 2018** (původně 31. 12. 2017)
- 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona
- **termín ukončení: 28. 2. 2018** (původně 31. 12. 2017)
- počet MJ: 14 MJ x 2 450 Kč = 34 300 Kč (původně 26 MJ)
- 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
- **termín ukončení: 30. 4. 2018** (původně 28. 2. 2018)

Hlavní celek: Přípravné práce (3.1.1. – 3.1.5.)
- **termín ukončení: 30. 4. 2018** (původně 28. 2. 2018)

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 085 600 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	937 350 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	178 650 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	92 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 293 600 Kč
DPH 21 %	481 656 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 775 256 Kč

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 23. 11. 2016 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek ve dvou vyhotoveních.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 21. 12. 2017

V Brně dne 21. 12. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Geocart CZ a.s..
Ing. Martin Malec
člen představenstva

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pornice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	58	1 000	58 000	30. 9. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	14	2 000	28 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	365	950	346 750	30. 9. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	32	1 400	44 800	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	120	2 300	276 000	28. 2. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	14	2 450	34 300	28. 2. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	3 500	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	397	250	99 250	31. 1. 2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0	800	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	397	500	198 500	30. 4. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 085 600	30. 4. 2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	397	750	297 750	31. 1. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	72	700	50 400	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	550	55 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	43	800	34 400	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	397	1 200	476 400	30. 9. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	11 700	23 400	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					937 350	
3.3	Mapové dílo	ha	397	450	178 650	do 3 měsíců nabytí PM 1. rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					178 650	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	920	92 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					92 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 085 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	937 350 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	178 650 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	92 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 293 600 Kč
DPH 21 % v Kč	481 656 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 775 256 Kč

Ve Zlíně dne 21. 12. 2017

V Brně dne 21. 12. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Státní pozemkový úřad
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
 Ing. Mlada Augustinová
 ředitelka

.....
 Geocart CZ a.s.
 Ing. Martin Malec
 člen představenstva

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Pornice
uzavřené dne 23. 11. 2016

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková Ph.D., KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž
Adresa:	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
Telefon:	+420 725 900 182
E-mail:	r.zabojnikova@spucr.cz
Osoba administrující veř. zakázku:	Ing. Petr Šošolík
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO / DIČ:	01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Martinem Malcem, členem představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Malec, člen představenstva
v technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail :	x x x x x x x x x x
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247/0100
IČO / DIČ:	25567179 / CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	x x x x x x x x x x

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 23. 11. 2016 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Pornice (dále jen „smlouva“). Dne 21. 12. 2017 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1, z důvodu změny termínu předání dílčích částí díla a upřesnění skutečného počtu měrných jednotek.
2. Označení účastníků smlouvy je upraveno tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.
3. Zhotovitel KoPÚ předložil dne 7. 1. 2019 Žádost o změnu termínu pro předání fakturačních celků 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení ploch záboru půdy stavbami, z důvodu procesního zdržení při zpracování PSZ, kdy byla zjištěna vysoká míra erozní ohroženosti pozemků a na základě požadavků sboru zástupců a návrhu zpracovatele byl několikrát měněn a projednáván návrh trasování cestní sítě.
4. V průběhu zpracování KoPÚ došlo k upřesnění počtu skutečných měrných jednotek v dílčích částech 3.2. Návrhové práce, a to v bodech 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení ploch záboru půdy stavbami a v hlavním celku Návrhové práce celkem, a to v bodě 3.3. Mapové dílo. Hodnota změny dle tohoto dodatku je 112 800 Kč bez DPH (snížení o 112 800 Kč bez DPH), tj. 4,86 % původní hodnoty závazku.
5. Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), („GDPR“) a další související právní předpisy k ochraně osobních údajů.
6. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 11. 2016.

I.

Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
 - termín ukončení: 31. 3. 2019 (původně 31. 1. 2019)
 - počet MJ: 393 MJ x 750 Kč = 294 750 Kč (původně 397 MJ)
- 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
 - termín ukončení: 31. 3. 2019 (původně 31. 1. 2019)
 - počet MJ: 2 MJ x 700 Kč = 1 400 Kč (původně 72 MJ)
- 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
 - termín ukončení: 31. 3. 2019 (původně 31. 1. 2019)
 - počet MJ: 64 MJ x 550 Kč = 35 200 Kč (původně 100 MJ)
- 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
 - termín ukončení: 31. 3. 2019 (původně 31. 1. 2019)

- počet MJ: 0 MJ x 800 Kč = 0 Kč (původně 43 MJ)
- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
 - počet MJ: 393 MJ x 1 200 Kč = 471 600 Kč (původně 397 MJ)
- 3.3. Mapové dílo
 - počet MJ: 393 MJ x 450 Kč = 176 850 Kč (původně 397 MJ)

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 085 600 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	826 350 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	176 850 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	92 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 180 800 Kč
DPH 21 %	457 968 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 638 768 Kč

- 6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.
- 6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Text článku 10. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu se doplňuje o nový bod 10.10, který zní:

- 10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní

opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 23. 11. 2016 zůstávají v platnosti beze změn.

V.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek ve dvou vyhotoveních.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 30. 1. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Geocart CZ a.s..
Ing. Martin Malec
člen představenstva

Příloha č.1 Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ Pornice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	58	1 000	58 000	30. 9. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	14	2 000	28 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	365	950	346 750	30. 9. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	32	1 400	44 800	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	120	2 300	276 000	31. 12. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	14	2 450	34 300	31.12. 2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	3 500	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	397	250	99 250	31. 1. 2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0	800	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	397	500	198 500	28. 2. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 085 600	28. 2. 2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	393	750	294 750	31. 3. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	2	700	1 400	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	64	550	35 200	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	800	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	393	1 200	471 600	30. 9. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	11 700	23 400	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					826 350	
3.3	Mapové dílo	ha	393	450	176 850	do 3 měsíců nabytí PM 1. rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					176 850	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	920	92 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					92 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 085 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	826 350 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	176 850 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	92 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 180 800 Kč
DPH 21 % v Kč	457 968 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 638 768 Kč

Ve Zlíně dne 30. 1. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Státní pozemkový úřad
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
 Ing. Mlada Augustinová
 ředitelka

.....
 Geocart CZ a.s.
 Ing. Martin Malec
 člen představenstva