

Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: SM 2017/0020

Číslo smlouvy zhotovitele: AV.16072.1.110

„Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě“

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy

zastoupená ve věcech podpisu tohoto dodatku:

Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111

IČO: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

„GEOSAN GROUP + PKS stavby a.s. – Centrum Na Chobotě“

Vedoucí společník

GEOSAN GROUP a.s.

IČO: 28169522

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

zastoupený: [redacted] výkonným ředitelem, na základě plné moci

[redacted] výrobním ředitelem na základě plné moci

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

číslo účtu: [redacted]

Společník

PKS stavby a. s.

IČO: 46980059

se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930

zastoupený: na základě přiložené plné moci vedoucím společníkem GEOSAN GROUP a.s.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

Čl. 1 Účel dodatku

- 1.1 Ve smyslu ustanovení článku XXVI. odst. 26.2 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

1.2 Tímto Dodatkem č. 4 se doplňují a mění články

III. Předmět smlouvy a rozsah plnění

VII. Doba provedení díla

VIII. Celková cena za dílo a její splatnost

výše uvedené smlouvy, a to, jak níže uvedeno.

III. Předmět smlouvy a rozsah plnění

Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení víceprací se započtením méně prací nezbytných k pokračování v provádění díla v rozsahu tohoto dodatku. Rozsah je dán změnovými listy v příloze č. 1 Dodatku č. 4.

Součástí předmětu smlouvy je rovněž následující závazek zhotovitele, který se tak zavazuje, že:

1. Dopracuje projektovou dokumentaci (DPS) části silnoproud a části slaboproud – oddíly CCTV, Data, EZS, ACS a kompletně přepracuje projektovou dokumentaci (DPS) v oddílech slaboproudu EPS a ERO, souhrnně pro objekty SO 01,03; SO 02; SO 15; SO 16 a SO 17, a to v tištěné podobě -6 paré a v elektronické podobě 1 x CD ve formátu pdf a dwg. Dokumentace bude zpracována k termínu 31.1.2019, pouze však za předpokladu, že objednatel poskytne neprodleně (v řádu dnů od vyzvání zhotovitele) a řádně potřebnou součinnost pro dopracování uvedené DPS. V rámci přepracování výše uvedené dokumentace bude zhotovitel koordinovat navržené řešení se stávajícími specialisty, projektanty oddílů PBR, VZT, UT, CHL, MaR a baz.technologie. Součástí zmíněné dokumentace bude výkaz výměr části Elektro k revizi projektu (rev.č.4), který po odsouhlasení objednatelem, objednatel předá zhotoviteli k ocenění.
2. Dopracuje řešení akustického obkladu stěn sportovní haly v návaznosti na předanou akustickou studii od objednatele ze dne 4.7.2018, zpracovanou firmou Akustika Praha. Zpracované řešení bude splňovat požadavky ČSN 73 05027, pro typ a účel objektu – Sportovní hala – do 31. 1. 2019.

VII. Zahájení provádění díla a doba provedení díla

7.1 Termín dokončení rozsahu díla zakotveném ve smlouvě o dílo včetně dodatků č. 1 až 3, pouze však v rozsahu, který se překrývá s projektovou dokumentací revize 3, a v rozsahu tohoto dodatku, se prodlužuje na 27 měsíců a 6 dní od zahájení provádění díla.

7.4 Zhotovitel se zavazuje dokončit níže uvedené činnosti při vyhotovení díla v termínech níže uvedených:

d) kompletní opláštění včetně zastřešení SO 01 nejpozději do 744 dnů od zahájení prací (zahájení provádění díla)

e) kompletní opláštění včetně zastřešení SO 02 nejpozději do 762 dnů od zahájení prací (zahájení provádění díla).

VIII. Celková cena za dílo a její splatnost

Cena Dodatku č. 4 za provedení víceprací a méněprací byla stanovena mezi účastníky takto:

Cena bez DPH	23 699 539,19 Kč
DPH 21 %	4 976 903,23 Kč
Celkem s DPH	28 676 442,42 Kč

Celková cena za dílo vč. Dodatku č. 4:

Cena bez DPH	351 644 561,94 Kč
DPH 21 %	73 845 358,01 Kč
Cena s DPH	425 489 919,95 Kč

Zhotovitel prohlašuje, že jeho nároky na náklady za pronájem fasádního lešení budou zcela uspokojeny v rámci stávajícího smluvního výkazu výměr a nebude tak uplatňovat vůči objednateli finanční nároky na prodloužený pronájem fasádního lešení ve vazbě na provádění fasádního pláště z tahokovu a kontaktního zateplovacího systému.

Čl. 2

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné. Smluvní strany taktéž považují za nesporné, že k dokončení díla v rozsahu předané a revidované projektové dokumentace v revizi 3 a revizi 4 provedené na základě výše uvedených ustanovení zhotovitelem, je nutné učinit shodu ohledně ocenění dalších prací, které projektová dokumentace obsahuje či z ní vyplývají, ve formě zakotvené smlouvou o dílo, a rovněž shodu o prodloužení termínu pro dokončení díla.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.
- 2.3 Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v pěti stejnopisech o stejné platnosti, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 2.5 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv
- 2.6 Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr – změnové listy č. 7, 7a, 19h ARS, 19d ZTI, 19b VZT, 19c EL silno SO01 CH, 19c EL silno REV 03 SO01, 19c EL slabo SO02 I část, 19c EL slabo SO02 II část, 19g ARS CH, 25a, 26, 27a, 29d, 33, 35, 35a, 43, 45, 46a, 47, 48, 49, 55, 56.

Příloha č. 2: Harmonogram realizace plnění
Příloha č. 3: Plná moc

- 2.7 Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 4 smlouvy o dílo schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 17 na svém 3. jednání dne 9. 1. 2019, usnesením č. Us ZMČ 000001/2019.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za GEOSAN GROUP a. s

.

.....
Zhotovitel
Ivan Havel, výkonný ředitel

.....
Objednatel
Mgr. Jitka Synková, starostka

.....
Zhotovitel
Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel

DOLOŽKA

Na základě díkce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění a v souladu s usnesením ZMČ č Us ZMČ 000001/2019 ze dne 9. 1. 2019 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření Dodatku č. 4 smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17 a GEOSAN GROUP a.s. + PKS stavby a.s. a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

.....

.....

Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17