



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-004643 Číslo smlouvy poskytovatele: 1-0538-00
Název související veřejné zakázky: „I/9 Úprava křižovatky se sil. III/0086, k.ú. Předboj –
DÚR, DSP, ZDS, IČ, AD“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

VPÚ DECO PRAHA a.s.

se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČO: 60193280
DIČ: CZ60193280
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

Během výkonu inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí pro předmětnou stavbu se vyskytly problémy se získáním souhlasů od vlastníků dotčených pozemků se stavbou.

- Vlastníci pozemků nereagovali na několikráté výzvy.
- Objevily se požadavky vlastníků na nové hospodářské sjezdy ze silnice I/9.
- Na ústním jednání svolaném Stavebním úřadem Obecního úřadu Líbeznice na den 9.8.2018, nebylo jasné, zda s ohledem na námitky a požadovaná vysvětlení vlastníků pozemků bude územní řízení dokončeno.

Tím se dostal do časového prodlení celý postup při vydání územního rozhodnutí včetně termínu skutečného zahájení územního řízení od podání žádosti o územní rozhodnutí. Nepravomocné územní rozhodnutí bylo vydáno dne 31.8.2018.

Společnost POLYMARK podala odvolání proti rozhodnutí vydanému Obecním úřadem v Líbeznicih dne 31.8.2018 pod spis. zn. 2300/18/SU, č.j. 5202/18/SVy. Podstatou námitek vypracované advokátní kanceláří DOHNAL & BERNARD se sídlem Příběnická 1908, 390 01 Tábor, zastupující společnost POLYMARK s.r.o., Stříbrského 687/6, 149 00 Praha 4 – Háje, je tvrzení, že má v důsledku umístění a realizace stavby dojít ke zrušení stávajícího sjezdu ze silnice I/9 na pozemky parc.č. 191/2 a parc.č. 198/2 v k.ú. Bašť a tím bude odpůrce zkrácen na svých vlastnických právech k těmto pozemkům. Neboť tím bude znemožněn jediný přístup na jeho pozemky z veřejně přístupné pozemní komunikace.

V době vypracování tohoto dodatku nebylo ve věci odvolání rozhodnuto.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem se upravují následující články Smlouvy:

V. Doba plnění

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

Popis části, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění
Koncept DÚR	-
Čistopis DÚR	-
IČ pro územní řízení	-
Koncept DSP	-
Čistopis DSP	01.02.2019
IČ pro stavební řízení	15.03.2019
ZDS	31.05.2019
AD	Do ukončení realizace stavby

5.2 Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení doby pro dokončení, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně poskytovatele. Po obdržení žádosti poskytovatele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté poskytovatelem a odpovídajícím způsobem prodlouží dobu pro dokončení.

5.3 Poskytovatel splní veškeré pokyny, které mu objednatel dá ohledně prací, včetně přerušení všech prací nebo jejich části. Na povinnosti poskytovatele nebude mít vliv žádné schválení nebo souhlas objednatele nebo jeho pověřeného zástupce, ani to, že se objednatel nevyjádřil.

Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu smluvní strany připojily své podpisy:

V Praze dne:

31. 10. 2018

V Praze dne: