

# Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 28. 5. 2018

dle § 1724 – 1766 a § 2586 – 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel** **ČR - Státní úřad inspekce práce**  
adresa: Kolářská 451/13, 746 01 Opava  
zastoupený: **Mgr. Ing. Rudolf Hahn** – generální inspektor  
IČ: 750 46 962  
DIČ: CZ750 46 962  
daňový režim: neplátce DPH  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
kontaktní e-mail:  
osoba pověřená jednat jménem objednatel ve věcech technických:  
**Ing.**  
**- inspektor stavebnictví**  
**Technický dozor stavebníka:**

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** **VOBAS s.r.o.**  
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C vložka 16666  
adresa: Prokopa Holého 2005, 434 01 Most  
korespondenční adresa: Prokopa Holého 2005, 434 01 Most  
zastoupený: Ing. Pavel Vomáčka  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Pavel Vomáčka  
IČ: 25417045  
DIČ: CZ25417045  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
kontaktní e-mail:  
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na základě vzniklých víceprací (a též i méněprací) na níže uvedených změnách:

- I. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 3 Termíny a místo plnění bodu 3.2.2 z důvodů vzniklých víceprací, které byly nutné realizovat k navazující stavební činnosti vedoucí k dokončení požadovaného díla, a to tak, že původní text: „3.2.2. Termín dokončení celého díla je stanoven nejpozději **do 6 měsíců** od data předání a převzetí staveniště. Lhůta plnění je doba ode dne předání staveniště do termínu dokončení.“ se nahrazuje novým:  
  
3.2.2. Termín dokončení celého díla je na základě vzniklých víceprací, které vznikly převážně v důsledku nepředvídatelných okolností, stanoven tak, že požadované dílo se všemi nově vzniklými vícepracemi bude předáno nejpozději do termínu 29. 3. 2019.

- II. Smluvní strany se z důvodů vzniklých víceprací (a též i méněprací), tzn. na základě čl. 4 odst. 4.3.2. písm. b) Smlouvy, které byly nutné realizovat k navazující stavební činnosti vedoucí k dokončení požadovaného díla, dohodly na změně čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny bodu 4. 1.1., a to tak, že původní text: „4.1.1 Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany dohodly na ceně:

Cena díla bez DPH	<b>7.232.421,40 Kč</b>
DPH 21 %	1.518.808,00 Kč
Cena díla včetně DPH	<b>8.751.229,00 Kč.</b> “ se nahrazuje novým:

„4.1.1 Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany dohodly na ceně:

Cena díla bez DPH	7.725.334,10 Kč
DPH 21 %	1.622.320,16 Kč
Cena díla včetně DPH	<b>9.347.654,26 Kč.</b>

- III. Pro přehlednost se níže uvádí výpočet celkové ceny méněprací a celkové ceny víceprací, jež na základě výše uvedeného čl. II. tohoto dodatku změnila bod 4.1.1 smlouvy.

#### **Méněpráce**

Cena díla bez DPH	<b>339.585,49 Kč</b>
DPH 21 %	71.312,95 Kč
Cena díla včetně DPH	<b>410.898,44 Kč</b>

#### **Vícepráce**

Cena díla bez DPH	<b>832.498,19 Kč</b>
DPH 21 %	174.824,62 Kč
Cena díla včetně DPH	<b>1.007.322,81 Kč</b>

- IV. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo (Smlouvy) přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- V. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- VI. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 28. 5. 2018 (Smlouvy) zůstávají beze změn.

Příloha:

Harmonogram stavebních a montážních prací s termínem dokončení 29. 3. 2019

\_\_\_\_\_  
Za Zhotovitele

Ing. Pavel Vomáčka  
jednatel firmy

\_\_\_\_\_  
Za Objednatele

Mgr. Ing. Rudolf Hahn  
generální inspektor  
Státního úřadu inspekce práce

V Mostě dne ..... 2019

V Opavě dne ..... 2019

Úprava HG - OIP Ústí nad Labem - stavební úpravy budovy - Harmonogram prací - realizace 07/2018 - 03/2019

pracovní činnost / týden	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.			
pracovní činnost / měsíc	7 - 12 / 2018																	leden 2019					únor 2019			březen 2019												
Svislé k-kce + zemní práce + okap chodník+ VP14																																						
Úpravy povrchů vnitřní + sklenářské práce+VP12																																						
Zateplení+VP2, VP3, VP12, <b>dokončení nátěru části soklu</b>																																						
Lešení- <b>ukončeno</b>																																						
Bouání konstrukcí- <b>ukončeno</b>																																						
Konstrukce klempířské- <b>ukončeno</b>																																						
Konstrukce platové-okna, parapety+VP11- <b>ukončeno</b>																																						
Konstrukce zámečnické + vrata+VP10																																						
Elektroinstalace + hromosvod + VZT																																						
Zateplení střechy vč. krytiny+VP9.1- <b>ukončeno</b>																																						
Záchytný systém + VZT - střecha+VP9.1- <b>ukončeno</b>																																						
<b>Stavební úpravy - vnitřní</b>																																						
Ostatní konstrukce a práce, bourání- <b>ukončeno</b>																																						
Svislé konstrukce + omítky + SDK konstrukce																																						
Práce PSV- ZTI																																						
Zámečnické + truhlářské + klempířské práce																																						
Dlažby + obklady + PVC																																						
Dokončovací práce- mozaika + zasklení																																						
Dopr. zař.- schodišťová plošina -řešeno VP1																																						
Přesun hmot - odvozy sutě - VRN																																						
Převzetí staveniště + předání stavby - <b>původní dle SOD</b>																																						
VP1-schodišťová plošina																																						
VP13-výměna svodu kanalizace																																						
VP4, VP5-sanace a výměna dlažeb schodiště																																						
VP6-SDK podhled vstupní hala																																						
VP7-úprava recepce																																						
VP8-střecha vstupu																																						
Zveřejnění dodatku č.2																																						
Předání stavby - dle Dodatku č.2																																						

**Legenda**

	Termíny provádění činností dle SOD
	Termíny provádění dle odsouhlasených víceprací

Navržený celkový termín dokončení stavby- 29.3.2019