

DODATEK č. 1

ke Smlouvě na provedení obměny Systému komplexního zabezpečení objektů
evidované u objednatele pod č. 199/2018
evidované u dodavatele pod č. OV15-6/19
(dále jen "tento Dodatek č. 1")

Objednatel: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
ALX, vložka 296
zastoupený: **Tomášem Hebelkou, MSc**, generálním ředitelem
IČ: 00001279
DIČ: CZ00001279
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 200210002/2700
(dále jen „objednatel“)

a

Dodavatel: TECHNISERV, spol. s r.o.
se sídlem Praha 4, Baarova 231/36, PSČ 140 00
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 5239
zastoupený: **Ing. Karlem Kovářem**, jednatelem společnosti
IČ: 44264020
DIČ: CZ44264020
bank. spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 435742011/0100
adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10
(dále jen „dodavatel“)

(dále společně označovány jako „smluvní strany“)

Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická:

za objednatele: Tomáš Hebelka, MSc, generální ředitel
za dodavatele: XXX, XXX

Zmocněnci pro jednání věcná a technická:

za objednatele: XXX, XXX
za dodavatele: XXX, XXX
XXX, XXX

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 1. 11. 2018 uzavřely Smlouvu na provedení obměny Systému komplexního zabezpečení objektů evidovanou u objednatele pod č. 199/2018 a u dodavatele pod č. OV15-6/1 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V souladu s ustanovením čl. V. odst. 3 Smlouvy se smluvní strany po zahájení plnění Smlouvy shodly na změně sjednaného rozsahu předmětu plnění v 1. fázi. Dohoda smluvních stran ze dne 5. 12. 2018 je zapsána v písemné formě ve stavebním deníku.
3. Dodavatel po dokončení 1. fáze vypracoval položkový soupis skutečně provedených prací a dodávek, který byl objednatelem odsouhlasen (dále jen „**Položkový soupis**“) a na jehož základě je mj. zpracován tento Dodatek č. 1 v souladu s čl. V. odst. 3 Smlouvy, přičemž předmět dílčího plnění v 1. fázi se rozšiřuje o práce a dodávky, které byly provedeny nad rámec původně sjednaného plnění, a zužuje se o sjednané práce a dodávky, které nebyly provedeny, a to v rozsahu Položkového soupisu. Oběma smluvními stranami byl podepsán rovněž Předávací protokol k 1. fázi. Položkový soupis tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
4. Smluvní strany se zároveň dohodly na rozšíření předmětu dílčího plnění v 2. fázi, a to o část předmětu plnění, odpovídající zúžení části dílčího plnění z 1. fáze dle odst. 2 tohoto článku.
5. Smluvní strany uvádějí, že dohoda, vymežující podrobněji změnu sjednaného rozsahu předmětu plnění v 2. fázi, bude zapsána písemnou formou do stavebního deníku a následně bude dodavatelem vypracován položkový soupis skutečně provedených prací a dodávek v 2. fázi tak, jak bylo smluvními stranami ujednáno v čl. V. odst. 3 Smlouvy.
6. Smluvní strany se dále domluvily, že z důvodů na straně objednatele budou upraveny lhůty plnění.

II.

1. S ohledem na výše uvedené se v souladu s čl. XVII. odst. 7 Smlouvy smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy:

- a) Čl. VII. odst. 1 Smlouvy je nahrazen následovně:

„1. Celková cena za předmět plnění podle čl. IV. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran, včetně vzájemně odsouhlasených změn předmětu plnění v souladu s čl. V. odst. 3 této smlouvy, a činí bez DPH:

62 546 525,51 Kč

(slovy: šedesát dva milionů pět set čtyřicet šest tisíc pět set dvacet pět korun českých padesát jeden haléřů

(dále také jen jako „Cena celkem“),

z toho:

<i>za jednotlivé fáze plnění</i>	<i>Celková cena v CZK</i>
<i>1. fáze</i>	<i>4 044 481,41</i>
<i>2. fáze</i>	<i>33 323 799,75</i>
<i>3. fáze</i>	<i>9 748 247,26</i>
<i>4. fáze</i>	<i>9 748 247,26</i>
<i>5. fáze</i>	<i>4 860 000,00</i>
<i>6. fáze</i>	<i>821 749,83</i>
<i>Cena celkem</i>	<i>62 546 525,51</i>

Závazný položkový rozpočet ve formě oceněného výkazu výměr tvoří součást přílohy č. 1 této smlouvy.

b) Čl. VI. odst. 1 Smlouvy je nahrazen následovně:

„1. Dodavatel se zavazuje realizovat plnění dle této smlouvy v souladu s níže uvedenými základními časovými milníky provádění díla, které jsou závazné:

- a) převzetí staveniště a zahájení realizace díla: bez zbytečného odkladu nejpozději do 3 (třech) pracovních dní po oboustranném podpisu této smlouvy. V souvislosti s níže sjednanými lhůtami dokončení jednotlivých fází díla sjednávají smluvní strany jako nejzazší termín pro převzetí staveniště a zahájení realizace díla datum 1. 11. 2018;*
- b) předání a převzetí 1. fáze: do 5. 12. 2018;*
- c) předání a převzetí 2. fáze, tj. podpis Předávacího protokolu ke 2. fázi: do 30. 4. 2019;*
- d) předání a převzetí 3. fáze, tj. podpis Předávacího protokolu k 3. fázi: do 30. 4. 2019;*
- e) předání a převzetí 4. fáze, tj. podpisu Předávacího protokolu k 4. fázi: do 31. 5. 2019;*
- f) předání a převzetí 5. fáze, tj. podpisu Předávacího protokolu k 5. fázi: do 31. 5. 2019;*
- g) běh zkušebního provozu ve VZI po dobu 8 (osmi) týdnů ode dne podpisu Předávacího protokolu k 4. fázi;*
- h) běh zkušebního provozu ve VZII po dobu 4 (čtyř) týdnů ode dne podpisu Předávacího protokolu k 5. fázi;*
- i) předání a převzetí 6. fáze, tj. podpisu Předávacího protokolu k 6. fázi: do 4 (čtyř) týdnů ode dne podpisu Akceptačního protokolu funkčnosti), a to na VZI a VZII samostatně.“*

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Dodavatel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn po jeho podpisu Smluvními stranami prostřednictvím registru smluv. Veškeré úkony související se zveřejněním zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

Přílohy:

1. Položkový soupis (1. fáze)

V Praze dne: _____

V Praze dne: _____

Za objednatele:

Za dodavatele:

Tomáš Hebelka, MSc

generální ředitel

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Ing. Karel Kovář

jednatel společnosti

TECHNISERV, spol. s r.o.