

Dodatek č. 1 *S180/2019/200J/OIV*

ke Smlouvě o dílo „Lumírový sady – revitalizace parku - PD“
smlouva č. *S180/2018/0120/OIV*

SMLUVNÍ STRANY:



Objednatel: Městská část Praha 2
Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
IČ: 000 63 461
DIČ: CZ 00063461
Zastoupený: ve věcech smluvních: Jan Korseska, místostarosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800

Zhotovitel: SKLOPROJEKT spol. s r.o.
Zapsaný: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1644
Sídlo: Sokolovská 341/27, 186 00 Praha
IČ: 16192974
DIČ: CZ 16192974
Zastoupený: [redacted] jednatel společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú: 702194081/0100
Tel.: [redacted]

Článek I.
VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

1. Dne 23. 8. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo č. S180/2018/0120/OIV (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení/ohlášení a pro výběr zhotovitele stavby, včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu k připravované stavbě: Revitalizace parku Lumírový sady, Praha 2.
2. V průběhu realizace předmětu díla došlo, z důvodu nutných **změn v postupu a rozsahu prací, kdy tyto změny vznikly po uzavření smlouvy o dílo**, k rozšíření předmětu díla, a s tím související úprava termínů ukončení jednotlivých etap projektové dokumentace.

Článek II.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem k výše uvedenému se tímto dodatkem mění smlouva níže uvedeným způsobem.
2. V článku **III. Předmět díla** se:
 - 2.1 Do věty první za slova *projektovou dokumentaci pro* doplňují slova **územní rozhodnutí**.

- 2.2. V odstavci 1. a 2. se za slova *projektová dokumentace pro* vkládají slova **územní rozhodnutí**.
- 2.3 V článku **IV. Vymezení lhůt, podmínky a místo plnění** se mění odstavce 2., 3., 4., 5. a nově se vkládají odstavce 6., 7., 8. Celý článek IV. nově zní:

Článek IV.

VYMEZENÍ LHŮT, PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. *Termín zahájení: po uzavření a převzetí smlouvy.*

2. **Ukončení 1. etapy 1. Uzlového bodu - DUR**

Zhotovitel protokolárně předá objednateli dokumentaci pro územní rozhodnutí a seznam podání žádostí o stanoviska správců sítí a DOSS. Projektovou dokumentaci zhotovitel předá objednateli v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení a v elektronické podobě na CD v počtu 1 kus do 30 dnů od uzavření dodatku.

3. **Ukončení 2. etapy 1. Uzlového bodu - Žádost o ÚR**

Zhotovitel protokolárně předá objednateli dokumentaci pro územní rozhodnutí včetně zpracovaných podmínek správců sítí a DOSS. Současně zhotovitel předloží do 120 dnů od uzavření dodatku Žádost o územní rozhodnutí podanou na OV MČ Praha 2. Projektovou dokumentaci zhotovitel předá objednateli v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení a v elektronické podobě na CD v počtu 1 kus do 120 dnů od uzavření dodatku. Termín ukončení 2. etapy 1. Uzlového bodu je závazný za předpokladu dodržení zákonných lhůt všech DOSS.

4. **Ukončení 3. Etapy- 1. Uzlového bodu - Pravomocné ÚR**

Zhotovitel předá objednateli pravomocné územní rozhodnutí včetně dokumentace pro územní rozhodnutí ověřené stavebním úřadem a dokladové části, která bude obsahovat stanoviska správců sítí a DOSS. Originál územního rozhodnutí s nabytím právní moci a ověřenou dokumentaci pro územní rozhodnutí se zpracovanými podmínkami správců sítí a DOSS zhotovitel předá objednateli do 150 dnů od podpisu dodatku. Termín ukončení 3. etapy 1. Uzlového bodu je závazný za předpokladu dodržení lhůt závazných ve správním řízení.

5. **Ukončení 2. Uzlového bodu - DSP**

Zhotovitel předá objednateli dokumentaci pro stavební povolení do dvou měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí.

Projektovou dokumentaci (DSP) zhotovitel předá objednateli v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení a v elektronické podobě na CD v počtu 1 kus. Součástí tohoto uzlového bodu je také získání kladného stanoviska s DOSS – Odborem památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy

6. **Ukončení 3. Uzlového bodu - pravomocné SP**

Zhotovitel předá objednateli pravomocné stavební povolení do 120 dnů včetně vyjádření DOSS od ukončení 2. Uzlového bodu, tj. od odevzdání DSP v počtu 1 vyhotovení a v elektronické podobě na CD v počtu 1 kus. Zhotovitel protokolárně předá objednateli:

- originál stavebního povolení s razítkem nabytí právní moci,

-kompletní projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení se zpracovanými podmínkami stavebního povolení do projektové dokumentace.

7. Ukončení 4. Uzlového bodu – DPS/DZS

Projektovou dokumentaci pro provedení stavby resp. pro výběr zhotovitele stavby předá zhotovitel objednateli 30 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení. Projektovou dokumentaci pro provedení stavby (DPS) předá zhotovitel objednateli v tištěné podobě v počtu 5 vyhotovení a v elektronické podobě na CD/DVD v počtu 2 vyhotovení. Kontrolní rozpočet projektanta a položkový soupis prací včetně výkazu výměr bude vyhotoven v počtu 2 kusy v tištěné podobě + 2 kusy na CD.

8. Ukončení 5. Uzlového bodu – Výkon autorského dozoru

Autorský dozor projektanta končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí k předmětné stavbě.

3. V návaznosti na změny uvedené v odst. 2 výše se mění odst. 1. článku V. Cena za dílo a platební podmínky a nově zní:

1. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

Lumírový sady – revitalizace parku - PD	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
<i>Fakturovaná částka po splnění 1. Uzlového bodu - DUR</i>	136.500,-	28.665,-	165.165,-
<i>Fakturovaná částka po splnění 2. Uzlového bodu - DSP</i>	205.800,-	43.218,-	249.018,-
<i>Fakturovaná částka po splnění 3. Uzlového bodu - SP</i>	246.900,-	51.849,-	298.749,-
<i>Fakturovaná částka po splnění 4. Uzlového bodu – DPS/DZS</i>	288.000,-	60.480,-	348.480,-
<i>Fakturovaná částka po splnění 5. Uzlového bodu - (AD</i>	82.300,-	17.283,-	99.583,-
Celková cena díla	959.500,-	201.495,-	1 160.995,-


Článek IV: OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy č. S180/2018/0120/OIV ze dne 23. 8. 2018 zůstávají beze změn v platnosti.
- Dodatek nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek podléhá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že v důsledku tohoto svého postavení je povinen na žádost poskytnout informace o skutečnostech uvedených v tomto dodatku, resp. o samotném uzavření smlouvy nebo dodatku. Dále zhotovitel souhlasí s tím, aby smlouva, tento dodatek smlouvy (i případné další dodatky) byly v plném rozsahu zveřejněny na webových stránkách určených objednatelem, resp. na profilu

zadavatele a dále prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje v 5 výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Praze, dne:



Za objednatele

Jan Korseska

místostarosta MČ Praha 2


MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

Jan Korseska

místostarosta

120 39 Praha 2, náměstí Míru 20

Za OP: Mgr. Jan Bureš



V Praze, dne:



Za zhotovitele



jednatel společnosti

