



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 09		
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno			
Investor:	Statut.město Brno	Datum: 17.12.2018		
Název akce: Stavební úpravy polikliniky Lesná				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Rozdílový rozpočet			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: Přeložka přívodního vedení a telefonního rozvaděče CETIN na pokyn objednatele.</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Změna na základě pokynu objednatele. Úprava vnitřního rozvodu (propojení stávajících vnitřních rozvodů s novým telefonním rozvaděčem – nebylo součástí ZD) a přeložka přívodního vedení a telefonního rozvaděče CETIN (nebylo součástí ZD). Jedná se o změnu vůči zadávací dokumentaci.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM

Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo ZL: 09
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:	17.12.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p><b>Přeložka přívodního vedení a telefonního rozvaděče CETIN na pokyn objednatele.</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Změna na základě pokynu objednatele. Úprava vnitřního rozvodu (propojení stávajících vnitřních rozvodů s novým telefonním rozvaděčem – nebylo součástí ZD) a přeložka přívodního vedení a telefonního rozvaděče CETIN (nebylo součástí ZD). Jedná se o změnu vůči zadávací dokumentaci.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 6 299,- Kč	85 763,39,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
79 464,39,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele/	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



**PŘÍLOHA č. 8**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná</b> <b>ÚSEK: D.1.4.6 – Zařízení slaboproudé elektrotechniky</b>	<b>ZL 09</b>
<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY č.9</b>	<b>PŘÍKAZ Č.: 1</b>
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> IMOS Brno,a.s. <b>DATUM:</b> 17.12.2018 <b>ODESLÁNO:</b> POŠTOU: <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> email [REDACTED]	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Přeložka přívodního vedení a telefonního rozvaděče CETIN</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Objekt D v 1.PP <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> rozdílový rozpočet <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>	
<b>POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY:</b> Změna na základě pokynu objednatele. Úprava vnitřního rozvodu (propojení stávajících vnitřních rozvodů s novým telefonním rozvaděčem – nebylo součástí ZD) a přeložka přívodního vedení a telefonního rozvaděče CETIN (nebylo součástí ZD). Jedná se o změnu vůči zadávací dokumentaci.	
<b>NAVRHL:</b> [REDACTED]	<b>DATUM:</b> 8.2.2018
<b>PŘÍKAZ VYDAL:</b> [REDACTED]	<b>DATUM:</b> 28.5.2018
<b>STAVEBNÍ DOZOR – BKOM</b> [REDACTED]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> [REDACTED] <b>OI Magistrát města Brna,</b> [REDACTED]

[REDACTED]



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


<b>STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná</b>	<b>ZL09</b>		
<b>ÚSEK: D.1.4.6 – Zařízení slaboproudé elektrotechniky</b>			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9</b>		
<b>Popis</b>	<b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 1</b>		
<b>Přeložka přívodního vedení a telefonního rozvaděče CETIN</b>			
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno,a.s.	DATUM: 17.12.2018	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____	
	email	_____	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> <b>Přeložka přívodního vedení a telefonního rozvaděče CETIN</b> DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: rozdílový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	85 763,39,- Kč	18 010,31,- Kč	103 773,70,- Kč
Méněpráce:	- 6 299,- Kč	- 1 322,79,- Kč	- 7 621,79,- Kč
Rozdíl:	79 464,39,- Kč	16 687,52,- Kč	96 151,91,- Kč
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>		<b>DATUM:</b>	
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b>			
OD: AD GP _____	PODPIS: AD GP _____	DATUM: _____	
<b>SCHVÁLIL: _____</b>			
PODPIS: _____		DATUM: _____	
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> BKOM – _____	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, _____		

Položky

**Genová nabídka**

**Položkový rozpočet**

Stavba :		poliklinika Brno- Lesná				
Objekt :		SO 100 poliklinika Brno-Lesná Halasovo náměstí 1 Brno				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				
Díl:	M21	<b>Elektromontáže</b>				
		Položení a upevnění sdělovacích kabelů do žlabů a trubek	m	150,00	28,93	4 339,50
Mat	dodávka	kabel SYKFY 25x2x0,5,	m	150,00	57,20	8 580,00
Mat	dodávka	svorkovnice Krone - rozpojovací	ks	10,00	202,40	2 024,00
Mat	dodávka	nosník LSA	ks	1,00	385,00	385,00
Mat	dodávka	drbný instalační materiál + přesun hmot	ks	1,00	605,00	605,00
Mat	dodávka	propojovací konektor 3M	ks	200,00	4,62	924,00
	<b>Celkem za</b>					<b>16 857,50</b>
Díl:	M22	<b>Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>				
		zjištění, stávající stav - vyhledávání značení	hod	16,00	434,50	6 952,00
		přepojení stávající služby přes nový propoj	ks	45,00	330,00	14 850,00
		ukončení kabelu - zářezová svorkovnice	ks	8,00	546,70	4 373,60
		ukončení kabelu - odplankováním rozpárování	ks	8,00	260,70	2 085,60
		závěrečné měření - odzkoušení služeb	ks	45,00	214,50	9 652,50
	<b>Celkem za</b>	<b>M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>				<b>37 913,70</b>
Díl:	M23, M46					
	<b>Celkem za</b>	<b>M23, M46</b>				
	<b>Geodetické zaměření + plán</b>					




### Položkový soupis prací a dodávek

S:	Stavební úpravy polikliniky Lesná - revize CETIN
O:	SO100 Poliklinika
R:	D.1 Soupis prací a dodávek - Přeložka rozvaděče CETIN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>	<b>25 759,59</b>						
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek výpočet: 34.44*0,8*0,6 m	m3	16,53120	777,30	12 849,70	800-1	RTS 17/ I	RTS 16/ II
2	451572111R00	Lože z písku, tloušťka vrstvy 15 cm výpočet: 22.48*0,15*0,6 m	m3	2,02320	1 008,90	2 041,21	800-1	RTS 18/ I	-10%
3	460490012R00	Fólie výstražná z PVC , šířka 33cm	m	22,48000	11,61	260,99	800-1	RTS 18/ I	-10%
4	174100050RAC	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny F 0-32 ze vzdálenosti 10 000 m výpočet: 22.48*0,65*0,6 m	m3	8,76720	767,70	6 730,58	800-1	RTS 18/ I	-10%
5	59212022	Žlab kabelový TK 2	ks	23,00000	110,25	2 535,75	800-1	RTS 18/ I	-10%
6	59212028	Deska krycí DK 2 500x230	ks	46,00000	29,16	1 341,36	800-1	RTS 18/ I	-10%
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>	<b>5 232,60</b>						
7	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu, do D 160 mm	m	1,80000	2 907,00	5 232,60	800-1	RTS 18/ I	-10%

**Celkem vícepráce bez DPH**



**30 992,19**





EL4ING s.r.o.  
Mlýnská 543  
768 61 Bystřice pod Hostýnem

**Poliklinika Lesná  
SK, EZS, STA, ZTP, DVT**

<b>Dodávka elektronické zabezp. signal. (EZS) a (ACS) včetně montáže</b>				<b>Nový stav</b>	
<b>Popis položky</b>	<b>Původní stav</b>	<b>Původní stav</b>	<b>Původní stav</b>	<b>Původní stav</b>	<b>Nový stav</b>
	<b>Počet MJ</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Celkem</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Celkem</b>
Ústředna EZS-deska řídící ústředny 8 zón (16ATZ) 192 zón	2 ks	4 137,10	8 274 Kč	2 ks	8 274 Kč
BOX pro ústřednu, transformátor	2 ks	1 115,40	2 231 Kč	2 ks	2 231 Kč
GSM brána s integrovaným modulem.	2 ks	4 338,40	8 677 Kč	2 ks	8 677 Kč
IP modul	2 ks	3 535,40	7 071 Kč	2 ks	7 071 Kč
LAN Isoliátor pro prodloužení a větvení komunikační sběrnice	2 ks	2 288,00	4 576 Kč	2 ks	4 576 Kč
Komunikační modul	2 ks	4 338,40	8 677 Kč	2 ks	8 677 Kč
Akumulátor 12V 12Ah	5 ks	773,30	3 867 Kč	5 ks	3 867 Kč
PIR detektor dosah 12m, 102°	30 ks	779,90	23 397 Kč	30 ks	23 397 Kč
Magnetický kontakt - závrtný "plast"	49 ks	336,60	16 493 Kč	49 ks	16 493 Kč
Krabička s lampou	42 ks	413,60	17 371 Kč	42 ks	17 371 Kč
Audiodektor	1 ks	702,90	703 Kč	1 ks	703 Kč
Bezkontaktní čtečka karet s klávesnicí (venkovní provedení)	4 ks	3 788,40	15 154 Kč	4 ks	15 154 Kč
Bezkontaktní karta	50 ks	165,00	8 250 Kč	50 ks	8 250 Kč
Dveřní zámek elektromagnetický	2 ks	12 610,40	25 221 Kč	2 ks	25 221 Kč
Dveřní zámek elektromechanický	2 ks	4 224,00	8 448 Kč	2 ks	8 448 Kč
6m propojovací kabel pro zámky	2 ks	800,80	1 602 Kč	2 ks	1 602 Kč
Kovová průchodka pro zadlabání do dveří	2 ks	839,30	1 679 Kč	2 ks	1 679 Kč
Řídicí modul pro 1 čtečku	4 ks	3 201,00	12 804 Kč	4 ks	12 804 Kč
Sběrnice LCD klávesnice, české menu, LCD dvouřádkový	2 ks	3 095,40	6 191 Kč	2 ks	6 191 Kč
Sběrnice 8-zónový expander, 8 vstupních zón, 8 výstupních zón s krytem	8 ks	3 755,40	30 043 Kč	8 ks	30 043 Kč
Napájecí zdroj	4 ks	2 156,00	8 624 Kč	4 ks	8 624 Kč
Kryt pro zdroj	4 ks	1 115,40	4 462 Kč	4 ks	4 462 Kč
FTP 4 pár, cat.5e	2254 m	18,90	42 601 Kč	2254 m	42 601 Kč
FTP 4 pár, cat.5e - sběrnice	182 m	18,90	3 440 Kč	182 m	3 440 Kč
Napájecí kabel 2x1mm	80 m	25,30	2 024 Kč	80 m	2 024 Kč
Držák kabelového svazku	233 ks	37,30	8 691 Kč	233 ks	8 691 Kč
KU 68/1 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	60 ks	56,10	3 366 Kč	60 ks	3 366 Kč
Trubka pevná prům. 25mm	50 m	45,50	2 275 Kč	50 m	2 275 Kč
Trubka ohebná prům. 25mm	358 m	27,20	9 738 Kč	358 m	9 738 Kč
Elektroinstalační profil 40x20mm	10 m	110,00	1 100 Kč	10 m	1 100 Kč
Drobný elektroinstalační materiál	1 ks	9 537,30	9 537 Kč	1 ks	9 537 Kč
Protipožární ucpávky	1 ks	3 960,00	3 960 Kč	1 ks	3 960 Kč
<b>Celkem</b>			<b>310 544 Kč</b>		<b>310 544 Kč</b>

<b>Montáž elektronické zabezp. signal. (EZS) a (ACS) včetně montáže</b>					
<b>Popis položky</b>	<b>Původní stav</b>	<b>Původní stav</b>	<b>Původní stav</b>	<b>Původní stav</b>	<b>Nový stav</b>
	<b>Počet MJ</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Celkem</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Celkem</b>
<b>Výkony pro dokončení</b>					
revize zařízení	12 hod	450,00	5 400 Kč	12 hod	5 400 Kč
výkresová dokumentace	10 hod	450,00	4 500 Kč	10 hod	4 500 Kč
zaškolení obsluhy	8 hod	450,00	3 600 Kč	8 hod	3 600 Kč
oživení, odzkoušení, nastavení zařízení	24 hod	450,00	10 800 Kč	24 hod	10 800 Kč
<b>Celkem</b>			<b>24 300 Kč</b>		<b>24 300 Kč</b>



**Dodávka strukturované kabeláže (SK) včetně montáže**

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem	Počet MJ	Celkem
RACK H600xŠ600 38U	2 ks	9 900,00	19 800 Kč	2 ks	19 800 Kč
Ventilátorová jednotka -2 ventilátory	2 ks	2 129,60	4 259 Kč	2 ks	4 259 Kč
Zásuvkový panel 19" , 2U, 5 zás.230V, přepět. ochr.	2 ks	743,60	1 487 Kč	2 ks	1 487 Kč
termostat pro ventilátorovou jednotku	2 ks	847,00	1 694 Kč	2 ks	1 694 Kč
osvětlovací jednotka	2 ks	851,40	1 703 Kč	2 ks	1 703 Kč
montážní sada RACK, matice,šroub, podložka	120 ks	10,50	1 260 Kč	120 ks	1 260 Kč
police hloubky 250mm - 1U - čelní uchycení	2 ks	478,50	957 Kč	2 ks	957 Kč
patch panel 19" 24portový UTP OSAZENÝ (složený) cat.6	7 ks	2 374,90	16 624 Kč	7 ks	16 624 Kč
plastový organizér 19" s krytem 1U přední provedení	11 ks	235,40	2 589 Kč	11 ks	2 589 Kč
zásuvka 2 x RJ45 UTP Cat.6	69 ks	306,90	21 176 Kč	69 ks	21 176 Kč
UTP 4 pár, cat.6	9583 m	15,30	146 620 Kč	9583 m	146 620 Kč
Patch kabel, UTP 2m, cat 6	46 ks	57,20	2 631 Kč	46 ks	2 631 Kč
Patch kabel, UTP 1m, cat 6	46 ks	44,00	2 024 Kč	46 ks	2 024 Kč
Patch kabel, UTP 3m, cat 6	46 ks	77,00	3 542 Kč	46 ks	3 542 Kč
KU 68/1 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	69 ks	56,10	3 871 Kč	69 ks	3 871 Kč
Držák kabelového svazku	200 ks	37,30	7 460 Kč	200 ks	7 460 Kč
Trubka pevná prům. 32mm	35 m	51,60	1 803 Kč	35 m	1 803 Kč
Trubka pevná prům. 25mm	40 m	45,50	1 820 Kč	40 m	1 820 Kč
Trubka ohebná prům. 25mm	331 m	27,20	9 003 Kč	331 m	9 003 Kč
Trubka ohebná prům. 32mm	50 m	30,60	1 525 Kč	50 m	1 525 Kč
Měření datových zásuvek	138 ks	71,50	9 867 Kč	138 ks	9 867 Kč
Drobný elektroinstalační materiál	1 ks	4 472,90	4 473 Kč	1 ks	4 473 Kč
Protipožární ucpávky	1 ks	3 960,00	3 960 Kč	1 ks	3 960 Kč
WiFi 3 antény-Není dodávkou tohoto projektu					
Switch-Není dodávkou tohoto projektu					
Tel. Ústředna - není dodávkou tohoto projektu					
Server - není dodávkou tohoto projektu					
UPS-nejí dodávkou tohoto projektu					
Napojení na internet - dodávka poskytovatele					
<b>Celkem</b>			<b>270 149 Kč</b>		<b>270 149 Kč</b>

**Montáž strukturované kabeláže (SK) včetně montáže**

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem	Počet MJ	Celkem
Výkony pro dokončení					
revize zařízení	12 hod	450,00	5 400 Kč	12 hod	5 400 Kč
výkresová dokumentace	20 hod	450,00	9 000 Kč	20 hod	9 000 Kč
zaškolení obsluhy	8 hod	450,00	3 600 Kč	8 hod	3 600 Kč
oživení, odzkoušení, nastavení zařízení	12 hod	450,00	5 400 Kč	12 hod	5 400 Kč
<b>Celkem</b>			<b>23 400 Kč</b>		<b>23 400 Kč</b>

**Dodávka sig. pro zdrav. tělesně postižené (ZTP) včetně montáže**

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem	Počet MJ	Celkem
Sestava pro nouzové přivolání pomoci z WC pro tělesně postižené osoby (2x tlačítko s táhlem, 1x maják, 1x resetovací tlačítko, 1x ústředna)	1 ks	9 328,00	9 328 Kč	1 ks	9 328 Kč
24V zálohovaný zdroj + aku	1 ks	3 304,40	3 304 Kč	1 ks	3 304 Kč
Kryt pro zdroj	1 ks	1 078,20	1 078 Kč	1 ks	1 078 Kč
KP 68 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	6 ks	56,10	337 Kč	6 ks	337 Kč
J-Y(S)Y 8x2x0,8	75 m	18,00	1 350 Kč	75 m	1 350 Kč
Trubka ohebná prům. 25mm	30 m	27,20	816 Kč	30 m	816 Kč
Lišta 20x20 vkladací bílá 2m	10 m	54,10	541 Kč	10 m	541 Kč
Drobný elektroinstalační materiál	1 ks	4 083,10	4 083 Kč	1 ks	4 083 Kč
Protipožární ucpávky	1 ks	770,00	770 Kč	1 ks	770 Kč
<b>Celkem</b>			<b>21 607 Kč</b>		<b>21 607 Kč</b>

**Montáž sig. pro zdrav. těleštně postižené (ZTP) včetně montáže**

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem	Počet MJ	Celkem
Výkony pro dokončení					
revize zařízení	3 hod	450,00	1 350 Kč	3 hod	1 350 Kč
výkresová dokumentace	2 hod	450,00	900 Kč	2 hod	900 Kč
zaškolení obsluhy	2 hod	450,00	900 Kč	2 hod	900 Kč
oživení, odzkoušení, nastavení zařízení	3 hod	450,00	1 350 Kč	3 hod	1 350 Kč
<b>Celkem</b>			<b>4 500 Kč</b>		<b>4 500 Kč</b>

**Dodávka STA komponent včetně montáže**

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem	Počet MJ	Celkem
Stožár trojnožka k ploché střeše 2m	1 ks	2 572,90	2 573 Kč	1 ks	2 573 Kč
Pryžová podložka pod betonovou zářez k trojnožce	3 ks	207,90	624 Kč	3 ks	624 Kč
Betonová zářez k trojnožce, vibrační výroba	3 ks	447,70	1 343 Kč	3 ks	1 343 Kč
Anténní výložník ocelý	1 ks	660,00	660 Kč	1 ks	660 Kč
Anténa UHF, kanál 21-60	1 ks	1 089,00	1 089 Kč	1 ks	1 089 Kč
Anténa FM, 87,5-108 MHz,	1 ks	792,00	792 Kč	1 ks	792 Kč
Ochrana proti přepětí	3 ks	1 386,00	4 158 Kč	3 ks	4 158 Kč
Plech.skříň pro zesilovač	1 ks	3 113,00	3 113 Kč	1 ks	3 113 Kč
Programovatelný zesilovač	1 ks	11 484,00	11 484 Kč	1 ks	11 484 Kč
Rozbočovač 1/4	1 ks	163,90	164 Kč	1 ks	164 Kč
Slučovač 2/1	1 ks	174,90	175 Kč	1 ks	175 Kč
Koncová zásuvka TV/SAT	3 ks	296,20	889 Kč	3 ks	889 Kč
Krytka zásuvky, rámeček stejný model jako u silnoproudu	3 ks	156,40	469 Kč	3 ks	469 Kč
KP 68 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	3 ks	26,40	79 Kč	3 ks	79 Kč
Koaxiální kabel 75ohm H125 PVC	56 m	24,90	1 394 Kč	56 m	1 394 Kč
Koaxiální kabel 75ohm H125 PE	73 m	22,90	1 672 Kč	73 m	1 672 Kč
ohebná trubka prům.25 PE černá	30 m	40,30	1 209 Kč	30 m	1 209 Kč
Držák kabelového svazku	20 ks	37,30	746 Kč	20 ks	746 Kč
Trubka ohebná prům. 25mm	15 m	27,20	408 Kč	15 m	408 Kč
Měření zásuvky	3 ks	110,00	330 Kč	3 ks	330 Kč
Protipožární ucpávky	1 ks	3 980,00	3 980 Kč	1 ks	3 980 Kč
Drobný elektroinstalační materiál	1 ks	11 029,40	11 029 Kč	1 ks	11 029 Kč
<b>Celkem</b>			<b>48 360 Kč</b>		<b>48 360 Kč</b>

**Montáž STA komponent včetně montáže**

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem	Počet MJ	Celkem
Výkony pro dokončení					
revize zařízení	3 hod	450,00	1 350 Kč	3 hod	1 350 Kč
výkresová dokumentace	2 hod	450,00	900 Kč	2 hod	900 Kč
zaškolení obsluhy	3 hod	450,00	1 350 Kč	3 hod	1 350 Kč
oživení, odzkoušení, nastavení zařízení	3 hod	450,00	1 350 Kč	3 hod	1 350 Kč
<b>Celkem</b>			<b>4 950 Kč</b>		<b>4 950 Kč</b>

**Dodávka DT včetně montáže**

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem	Počet MJ	Celkem
IP handsfree videomonitor, 7" LCD, TCP/IP komunikace	2 ks	7 654,90	15 310 Kč	2 ks	15 310 Kč
IP dveřní kamerová jednotka, video modul s elektronikou, nerez	2 ks	18 508,60	37 017 Kč	2 ks	37 017 Kč
IP 3 tlačítková jednotka, podsvícení, nerez	2 ks	2 319,90	4 640 Kč	2 ks	4 640 Kč
Zaslepovací modul, nerez	2 ks	1 991,00	3 982 Kč	2 ks	3 982 Kč
Instalační rámeček pro 3 moduly IP	2 ks	1 666,50	3 333 Kč	2 ks	3 333 Kč
Instalační krabice pod omítku, pro 3 moduly	2 ks	1 109,00	2 218 Kč	2 ks	2 218 Kč
PoE switch, 2x10/100Mbps + 6x10/100 Mbps PoE (24V/max.45W)	1 ks	10 549,00	10 549 Kč	1 ks	10 549 Kč
Switch 4 porty	3 ks	3 069,00	9 207 Kč	3 ks	9 207 Kč
Napájecí zdroj, PoE Injektor	2 ks	1 037,30	2 075 Kč	2 ks	2 075 Kč
RACK H800xŠ800 15U	1 ks	5 610,00	5 610 Kč	1 ks	5 610 Kč
patch panel 19" 16portový UTP OSAZENÝ (složený) cat.6	1 ks	2 374,90	2 375 Kč	1 ks	2 375 Kč
poлицe hloubky 250mm - 1U - čelní uchycení	1 ks	478,50	479 Kč	1 ks	479 Kč
montážní sada RACK, matice,šroub, podložka	4 ks	10,50	42 Kč	4 ks	42 Kč

zásuvkový panel 19" , 2U, 5 zás.230V, přepř. ochr.	1 ks	743,60	744 Kč	1 ks	744 Kč
UTP 4 pár, cat.6	300 m	16,30	4 590 Kč	300 m	4 590 Kč
Patch kabel, UTP 1m, cat.6	8 ks	44,00	352 Kč	8 ks	352 Kč
Držák kabelového svazku	20 ks	37,30	746 Kč	20 ks	746 Kč
Trubka ohebná prům. 25mm	30 m	27,20	816 Kč	30 m	816 Kč
Drobný elektroinstalační materiál	1 ks	13 082,90	13 083 Kč	1 ks	13 083 Kč
Protipožární ucpávky	1 ks	770,00	770 Kč	1 ks	770 Kč
<b>Celkem</b>			<b>117 936 Kč</b>		<b>117 936 Kč</b>

#### Montáž DT včetně montáže

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem	Počet MJ	Celkem
Výkony pro dokončení					
revize zařízení	3 hod	450,00	1 350 Kč	3 hod	1 350 Kč
výkresová dokumentace	2 hod	450,00	900 Kč	2 hod	900 Kč
zaškolení obsluhy	2 hod	450,00	900 Kč	2 hod	900 Kč
oživení, odzkoušení, nastavení zařízení	3 hod	450,00	1 350 Kč	3 hod	1 350 Kč
<b>Celkem</b>			<b>4 500 Kč</b>		<b>4 500 Kč</b>

#### Nosný systém - dodávka včetně montáže

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem	Počet MJ	Celkem
Kabelový žlab 125/100 na závitov.beto, komplet, bez vlá	140 m	279,40	39 116 Kč	140 m	39 116 Kč
Vlákno 125	140 m	129,80	18 172 Kč	140 m	18 172 Kč
Drobný elektroinstalační materiál	1 ks	7 656,90	7 657 Kč	1 ks	7 657 Kč
<b>Celkem</b>			<b>64 945 Kč</b>		<b>64 945 Kč</b>

#### Dodávka přeložka včetně montáže

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem	Počet MJ	Celkem
Přeložka není dodávkou projektu					
bude provedena pouze příprava pro kabeláž					
Trubka vlnitá s vn.PE-HD a vn hladkou PE-LD vrstvou 110	76 m	78,70	5 981 Kč	0 m	0 Kč
KT 250 SKŘÍŇ ROZVODNÁ	1 ks	317,80	318 Kč	0 ks	0 Kč
Trubka ohebná prům. 32mm	15 m	30,50	458 Kč	15 m	458 Kč
CYY 1x2,5 zz	80 m	16,70	1 336 Kč	80 m	1 336 Kč
<b>Celkem</b>			<b>8 093 Kč</b>		<b>1 794 Kč</b>

#### rekapitulace

#### SK, EZS, STA, ZTP, DVT

Dodávka elektronické zabezp. signal. (EZS) a (ACS) včetně montáže	310 544 Kč	310 544 Kč
Montáž elektronické zabezp. signal. (EZS) a (ACS) včetně montáže	24 300 Kč	24 300 Kč
Dodávka strukturované kabeláže (SK) včetně montáže	270 149 Kč	270 149 Kč
Montáž strukturované kabeláže (SK) včetně montáže	23 400 Kč	23 400 Kč
Dodávka sig. pro zdrav. tělesně postižené (ZTP) včetně montáže	21 607 Kč	21 607 Kč
Montáž sig. pro zdrav. tělesně postižené (ZTP) včetně montáže	4 500 Kč	4 500 Kč
Dodávka STA komponent včetně montáže	48 360 Kč	48 360 Kč
Montáž STA komponent včetně montáže	4 950 Kč	4 950 Kč
Dodávka DT včetně montáže	117 936 Kč	117 936 Kč
Montáž DT včetně montáže	4 500 Kč	4 500 Kč
Nosný systém - dodávka včetně montáže	64 945 Kč	64 945 Kč
Dodávka přeložka včetně montáže	8 093 Kč	1 794 Kč
<b>cena celkem</b>	<b>903 283 Kč</b>	<b>896 984 Kč</b>

#### Měněpráce celkem

-6 299 Kč

Položky

**Položkový rozpočet**

Stavba :	poliklinika Brno- Lesná
Objekt :	SO 100 poliklinika Brno-Lesná Halasovo náměstí 1 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				
Díl: M21		Elektromontáž				
		Položení a upevnění sdělovacích kabelů do žlabů a trubek	m	150,00	28,93	4 339,50
Mat: dodávka		kabel SYKFY 25x2x0,5,	m	150,00	57,20	8 580,00
Mat: dodávka		svorkovnice Krone - rozpojovací	ks	10,00	202,40	2 024,00
Mat: dodávka		nosník LSA	ks	1,00	385,00	385,00
Mat: dodávka		drbný instalační materiál + přesun hmot	ks	1,00	605,00	605,00
Mat: dodávka		propojovací konektor 3M	ks	200,00	4,62	924,00
	<b>Celkem za</b>					<b>16 857,50</b>
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp.tech				
		zjištění, stávající stav - vyhledávání značení	hod	16,00	434,50	6 952,00
		přepojení stávající služby přes nový propoj	ks	45,00	330,00	14 850,00
		ukončení kabelu - zářezová svorkovnice	ks	8,00	546,70	4 373,60
		ukončení kabelu - odplankováním rozpárování	ks	8,00	260,70	2 085,60
		závěrečné měření - odzkoušení služeb	ks	45,00	214,50	9 652,50
	<b>Celkem za</b>	<b>M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>				<b>37 913,70</b>
Díl: M23, M46						
	<b>Celkem za</b>	<b>M23, M46</b>				
	<b>Geodetické zaměření + plán</b>					

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	Stavební úpravy polikliniky Lesná - revize CETIN
O:	SO100 Poliklinika
R:	D.1 Soupis prací a dodávek - Přeložka rozvaděče CETIN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				<b>25 759,59</b>
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v nomině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	16,53120	777,30	12 949,70
		vypočet: 34,44*0,8*0,6 m				
2	461672111R00	Lože z písku, tloušťka vrstvy 15 cm	m3	2,02320	1 008,90	2 041,21
		vypočet: 22,48*0,15*0,6 m				
3	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33cm	m	22,48000	11,61	260,99
4	174100060RAC	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny F 0-32 ze vzdáleností 10 000 m	m3	6,76720	767,70	6 730,58
		vypočet: 22,46*0,65*0,6 m				
5	59212022	Žlab kabelový TK 2	ks	23,00000	110,25	2 535,75
6	59212028	Deska krycí DK 2 500x230	ks	48,00000	29,16	1 341,36
Díl: 97		Prorážení otvorů				<b>5 232,60</b>
7	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu, do D 160 mm	m	1,80000	2 907,00	5 232,60

**Vícepráce celkem**

**85 763,39**

**Dodávka přeložka včetně montáže**

Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena	Celkem
<b>* Přeložka není dodávkou projektu</b>				
bude provedena pouze příprava pro kabeláž				
trubka vlnitá s vn.PE-HD a vn.hledkou PE-LD vrstvou 110	m	-76	78,70	-5 981
KT 250 SKŘÍŇ ROZVODNÁ	ks	-1	317,80	-318
<b>Celkem méněpráce</b>				<b>-6 299 Kč</b>

**Rozdíl celkem**

**79 464,39 Kč**



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 11		
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno			
Investor:	Statut.město Brno	Datum: 17.12.2018		
Název akce: <u>Stavební úpravy polikliniky Lesná</u>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	VV - vícepráce			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: Nálezový stav – požární ucpávky stávajících rozvodů</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Po odkrytí stávajících rozvodů byl zjištěn skutečný stav prostupů z 1.PP do 1.NP. Pro kolaudaci této části rekonstrukce je nutné prostupy požárně utěsnit. Rozvody z 1.PP do 1.NP nejsou součástí stavebních úprav této etapy.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				




Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM



Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM





Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM



Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Nálezový stav – požární ucpávky stávajících rozvodů</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Po odkrytí stávajících rozvodů byl zjištěn skutečný stav prostupů z 1.PP do 1.NP. Pro kolaudaci této části rekonstrukce je nutné prostupy požárně utěsnit. Rozvody z 1.PP do 1.NP nejsou součástí stavebních úprav této etapy.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
00,00,- Kč	165 495,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
165 495,00,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	




Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


<b>STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná</b>		<b>ZL11</b>
<b>ÚSEK: ZTI,ÚT,VZT, Elektro sil.</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Požární ucpávky	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: IMOS Brno,a.s</b>	<b>DATUM: 17.12.2018</b>
<b>ODESLÁNO: POŠTOU:</b>	<b>KURÝR:</b>	<b>FAX: OSOBNĚ:</b>
	<b>EMAIL</b>	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Nálezový stav – požární ucpávky stávajících rozvodů</b> DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz výkaz výměr - vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Po odkrytí stávajících rozvodů byl zjištěn skutečný stav prostupů z 1.PP do 1.NP. Pro kolaudaci této části rekonstrukce je nutné prostupy požárně utěsnit. Rozvody z 1.PP do 1.NP nejsou součástí stavebních úprav této etapy.		
<b>POKYN VYDAL:</b>		<b>DATUM:</b> 17. 12. 2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR: BKOM –</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, 	





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


<b>STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná</b>		<b>ZL11</b>	
<b>ÚSEK: ZTI,ÚT,VZT, Elektro sil.</b>			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Požární ucpávky</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>		
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno,a.s.	DATUM: 17.12.2018	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____	
	email _____		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Nálezový stav – požární ucpávky stávajících rozvodů</b> DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz výkaz výměr - vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	165 495,- Kč	34 753,95,- Kč	200 248,95,- Kč
Méněpráce:	0,00,- Kč	0,00,- Kč	0,00,- Kč
Rozdíl:	165 495,- Kč	34 753,95,- Kč	200 248,95,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: _____	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP _____			
PODPIS: AD GP _____			
DATUM: _____			
SCHVÁLIL: _____			
PODPIS: _____			
DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____		



### Položkový rozpočet - vícepráce

Stavba :	<i>Poliklinika Lesná</i>
Objekt :	<i>1.PP - objekt D a E</i>

P.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)
1		Plastové potrubí Ø 110	ks	58,00	1 122,00	65 076,00
2		Ocelové potrubí Ø < 100	ks	127,00	275,00	34 925,00
3		Plastové potrubí Ø 50	ks	85,00	638,00	54 230,00
4		Elektrické vedení Ø 30	ks	26,00	319,00	8 294,00
5		VZT potrubí Ø < 300	ks	5,00	396,00	1 980,00
6		Doklad o montáži a kontrole provozuschopnosti				990,00
		<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>165 495,00</b>





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 17	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum: 17.12.2018	
Název akce: Stavební úpravy polikliniky Lesná			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	D1.1.109 Půdorys střechy	
	na rozpočtové podklady:	Rozdílový VV	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: Záměna separační vrstvy</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Separační folie 300g navrhovaná v projektu je stlačitelná. Z důvodu nerovnoměrného zatížení kačirkem dochází v ploše ke smykovému tření. Navrhovaná separační vrstva má vyšší pevnost v tlaku. Nedochozí tudíž k vyššímu zatížení folie jejím „protlačováním“. Z důvodu funkčnosti celé skladby je navrhována separační vrstva – netkaná textilie MONARPLAN GLASS FIBRE MATTL 120g/m <sup>2</sup> .			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM



Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM



Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM



Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		<b>číslo ZL: 17</b>
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:	17.12.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Záměna separační vrstvy</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Separací folie 300g navrhovaná v projektu je stlačitelná. Z důvodu nerovnoměrného zatížení kačirkem dochází v ploše ke smykovému tření. Navrhovaná separační vrstva má vyšší pevnost v tlaku. Nedochozí tudíž k vyššímu zatížení folie jejím „protlačováním“. Z důvodu funkčnosti celé skladby je navrhována separační vrstva – netkaná textilie MONARPLAN GLASS FIBRE MATTL 120g/m<sup>2</sup>.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 112 059,25,- Kč	111 284,05,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 775,20,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitel:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná</b>		<b>ZL17</b>
<b>ÚSEK: Díl: 712 - Živičné krytiny</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Záměna separační vrstvy		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: IMOS Brno, a.s</b>	<b>DATUM: 17.12.2018</b>
<b>ODESLÁNO: POŠTOU:</b>	<b>KURÝR:</b>	<b>FAX: OSOBNĚ:</b>
_____	_____	MAIL _____
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna separační vrstvy</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: rozdílový VV</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Separační folie 300g navrhovaná v projektu je stlačitelná. Z důvodu nerovnoměrného zatížení kačirkem dochází v ploše ke smykovému tření. Navrhovaná separační vrstva má vyšší pevnost v tlaku. Nedochozí tudíž k vyššímu zatížení folie jejím „protlačováním“. Z důvodu funkčnosti celé skladby je navrhována separační vrstva – netkaná textilie MONARPLAN GLASS FIBRE MATTL 120g/m2.		
<b>POKYN VYDAL: stavbyvedoucí</b> _____ <b>DATUM:</b> _____		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR: BKOM –</b> _____	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, _____	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná</b>		<b>ZL17</b>	
<b>ÚSEK: Díl: 712 - Živičné krytiny</b>			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Popis <b>Záměna separační vrstvy</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>		
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno,a.s.	DATUM: 17.12.2018	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
	FAX: _____	OSOBNĚ: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	
	Mail		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna separační vrstvy</b> DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná spol. Arch.Design, s.r.o. z 10/2016 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozdílový VV ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	111 284,05,- Kč	23 369,65,- Kč	134 653,70,- Kč
Méněpráce:	- 112 059,25,- Kč	- 23 532,44,- Kč	- 135 591,69,- Kč
Rozdíl:	- 775,20- Kč	- 162,79,- Kč	- 937,99,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: _____	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP _____	PODPIS: AD GP <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____		PODPIS: _____	
		DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>		



### Položkový soupis prací a dodávek - méněpráce

S:	PFB160072	STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ
O:	SO100	Poliklinika
R:	D.1	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 712</b>		<b>Živičné krytiny</b>							
380	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m <sup>2</sup> ; zpevněná oboustranně	m <sup>2</sup>	-4 430,69036	25,00	-110 767,26	SPCM	RTS 17/ I	RTS 16/ I
Položka pořadí 367 · 4219.70510*1.05				-4430,69036					
381	998712103R00	Přesun hmot pro poviakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m 50 m vodorovně	t	-1,32921	972,00	-1 291,99	800-711	RTS 17/ I	RTS 16/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :


380. :

Součet : 1,32921

1,32921

**Méněpráce celkem**

**-112 059,25**



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160072	STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ
O:	SO100	Poliklinika
R:	D.1	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 712</b>		<b>Zivické krytiny</b>							
380a	69366198INV	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výtuzná, filtrační; odolnost proti šíření ohně - Monarplan Glass Fibre Mattl 120g/m2	m2	4 430,69036	25,00	110 767,26		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 367 : 4219.70510*1,05		4430,69036					
381	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m 50 m vodorovně	t	0,53168	972,00	516,79	800-711	RTS 17/ I	RTS 16/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :


380a. :

Součet : 0,53168

0,53168

**Vícepráce celkem**

**111 284,05**



### Položkový rozdílový rozpočet

S:	PFB160072	STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ
O:	SO100	Poliklinika
R:	D.1	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 712</b>		<b>Živičné krytiny</b>							
	380	69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	-4 430,69036	25,00	-110 767,26	SPCM	RTS 17/ I	RTS 16/ I
		Položka pořadí 367 : 4219,70510*1,05		-4430,69036					
381	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-1,32921	972,00	-1 281,99	800-711	RTS 17/ I	RTS 16/ I
		50 m vodorovně							

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

380. :

Součet: : 1,32921

1,32921

**Méněpráce celkem**

**-112 059,25**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 712</b>		<b>Živičné krytiny</b>							
	380a	69366198INV geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; odolnost proti šíření ohně - Monarplan Glass Fibre Mattl 120g/m2	m2	4 430,69036	25,00	110 767,26		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 367 : 4219,70510*1,05		4430,69036					
381	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,53168	972,00	518,79	800-711	RTS 17/ I	RTS 16/ I
		50 m vodorovně							

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

380a. :

Součet: : 0,53168

0,53168

**Vícepráce celkem**

**111 284,05**

**Rozdíl celkem**

**-775,20**



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 20	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum: 17.12.2018	
Název akce: <u>Stavební úpravy polikliniky Lesná</u>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Cenová nabídka		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Výměna smaltovaného skla za čiré s požární odolností EW15 u nevidomých masérů na pokyn objednatele.</b> <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Předmětem ZL je výměna smaltovaného skla za čiré s požární odolností EW15 u nevidomých masérů na pokyn objednatele.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM



Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM





Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM



Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo ZL: 20
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:	17.12.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p><b>Výměna smaltovaného skla za čiré s požární odolností EW15 u nevidomých masérů na pokyn objednatele.</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Předmětem ZL je výměna smaltovaného skla za čiré s požární odolností EW15 u nevidomých masérů na pokyn objednatele.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>14 123,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>14 123,- Kč</b>	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



**PŘÍLOHA č. 8**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná</b> ÚSEK: D.1.1 Konstrukce systémové z AL profilů	<b>ZL 20</b>
<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>	<b>PŘÍKAZ Č.: 2</b>
KOMU: OI MMB      OD: IMOS Brno, a.s.      DATUM: 17.12.2018 ODESLÁNO: POŠTOU:      KURÝR:      FAX:      OSOBNĚ: email [REDACTED]	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Výměna smaltovaného skla za číré s požární odolností EW15</b> DOTČENÉ MÍSTO: Nevidomí maséři ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: cenová nabídka ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
<b>POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY:</b>  Výměna smaltovaného skla za číré s požární odolností EW15 u nevidomých masérů na pokyn objednatele.	
NAVRHL: [REDACTED]	DATUM: 19.5.2018
PŘÍKAZ VYDAL: [REDACTED]	DATUM: 19.6.2018
<b>STAVEBNÍ DOZOR – BKOM</b> [REDACTED]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, [REDACTED]



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná</b>	<b>ZL20</b>		
<b>ÚSEK: D.1.1 Konstrukce systémové z AL profilů</b>			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20</b> <b>Popis</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 2</b> <b>Výměna smaltovaného skla za čiré s požární odolností EW15</b>			
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: IMOS Brno,a.s.</b>	<b>DATUM: 17.12.2018</b>	
<b>ODESLÁNO: POŠTOU: _____</b>	<b>KURÝR: _____</b>	<b>OSOBNĚ: [REDACTED]</b>	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> <b>Výměna smaltovaného skla za čiré s požární odolností EW15 u nevidomých masérů na pokyn objednatele.</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: cenová nabídka</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	14 123,- Kč	2 965,83,- Kč	17 088,83,- Kč
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Rozdíl:	14 123,- Kč	2 965,83,- Kč	17 088,83,- Kč
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>		<b>DATUM:</b>	
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b>			
<b>OD: AD GP _____</b>		<b>PODPIS: AD GP [REDACTED] _____</b>	
<b>DATUM: _____</b>			
<b>SCHVÁLIL: _____</b>		<b>PODPIS: _____</b>	
<b>DATUM: _____</b>			
<b>STAVEBNÍ DOZOR / BKOM – [REDACTED]</b>		<b>SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]</b>	





### Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB160072	STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ
O:	SO100	Poliklinika
R:	D.1	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	770	<b>Konstrukce systémové z Al profilů</b>				
1	FSE/101	Demontáž a likvidace již osazeného smaltovaného skla EW 15 ozn.PS 57 476x1791mm	kus	1,00000	1 850,00	1 850,00
2	FSE/101	Dodávka a montáž nového čirého skla EW 15 ozn.PS 57 476x1791mm	kus	1,00000	12 273,00	12 273,00

celkem bez DPH- vícepráce

**14 123,00**





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 22		
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno			
Investor:	Statut.město Brno	Datum: 17.12.2018		
Název akce: <u>Stavební úpravy polikliniky Lesná</u>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Rozdílový rozpočet			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny:</b> <b>Náhrada vytěžené zeminy do zásypů</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> <b>Vícepráce – Nálezový stav:</b> Vzhledem k nevyhovujícím vlastnostem vytěžené zeminy pro zpětný zásyp, je nutné vytěženou zeminu nahradit.				
Počet připojených listů specifikací:				
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b> záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM [REDACTED]

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM [REDACTED]

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM [REDACTED]

Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo ZL: 22
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:	17.12.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> <b>Náhrada vytěžené zeminy do zásypů</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> <b>Vícepráce – Nálezový stav:</b> Vzhledem k nevyhovujícím vlastnostem vytěžené zeminy pro zpětný zásyp, je nutné vytěženou zeminu nahradit.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 526 374,01 Kč	1 284 446,57 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
758 072,56 Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


<b>STAVBA:</b> Stavební úpravy polikliniky Lesná	<b>ZL22</b>
<b>ÚSEK:</b> SO 100, D.1. Zemní práce	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Náhrada vytěžené zeminy do zásypů	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:</b> 22 <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>ODESLÁNO:</b> POŠTOU: _____ OD: IMOS Brno,a.s <b>KURÝR:</b> _____ FAX: _____ EMAIL: _____	<b>DATUM:</b> 17.12.2018 <b>OSOBNĚ:</b> _____
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Náhrada vytěžené zeminy do zásypů <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> poliklinika Lesná <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> Rozdílový rozpočet <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> <b>Vícepráce – Nálezový stav:</b> Vzhledem k nevyhovujícím vlastnostem vytěžené zeminy pro zpětný zásyp, je nutné vytěženou zeminu nahradit. <b>POKYN VYDAL:</b> stavbyvedoucí _____ <b>DATUM:</b> 17.12.2018 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
<b>STAVEBNÍ DOZOR: BKOM –</b> _____	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, _____



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná</b>		<b>ZL22</b>	
<b>ÚSEK: SO 100, D.1. Zemní práce</b>			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Náhrada vytěžené zeminy do zásypů		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno,a.s.	DATUM: 17.12.2018	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
		FAX: _____	
		email _____	
<b>OSOBNĚ:</b> ██████████			
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Náhrada vytěžené zeminy do zásypů			
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná			
ODKAZ NA VÝKRESY:			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Rozdílový rozpočet			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	1 284 446,57 Kč	269 733,70 Kč	1.554 180,20 Kč
Méněpráce:	- 526 374,01 Kč	- 110 538,54 Kč	- 636 912,55 Kč
Rozdíl:	758 072,56 Kč	159 195,16 Kč	917 267,72 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: _____	
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b>			
OD: AD GP _____			
PODPIS: AD GP ██████████			
DATUM: _____			
SCHVÁLIL: _____			
PODPIS: _____			
DATUM: _____			
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> BKOM – ██████████		<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, ██████████	

Měněpráce		ZL22 Náhrada vytěžené zeminy do zásypů				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		<b>Zemní práce</b>				<b>-526 374,01</b>
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zemina pro zpětný zásyp (na mezideponii a zpět) Položka pořadí 13 : 1011,32324*2	m3	-2 022,64648	75,20	-152 103,02
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zbylá zemina. Položka pořadí 2 : 1071,37133 Položka pořadí 3 : 313,01409 Položka pořadí 13 : 1011,32324*-1	m3	-373,06218	156,00	-58 197,70
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Položka pořadí 7 : 373,06218*3	m3	-1 119,18656	13,20	-14 773,26
11	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z hominy 1 až 4 pro zpětný zásyp : Položka pořadí 13 : 1011,32324	m3	-1 011,32324	157,00	-158 777,75
12	171201201R00	Uložení sypání na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice na mezideponii : Položka pořadí 13 : 1011,32324 na placenou skládku : Položka pořadí 7 : 373,06218	m3	-1 384,38542	9,20	-12 736,36
13	174101101R10	Zásyp sypánínou se zhuštěním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoli hominy s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Položka pořadí 13 : 1011,32324	m3	-1 011,32324	73,00	-73 826,60
14	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4 Položka pořadí 7 : 373,06218	m3	-373,06218	150,00	-55 959,33
Měněpráce						<b>-526 374,01</b>



Vícepráce		ZL22 Náhrada vytěžené zeminy do zásypů				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		<b>Zemní práce</b>				<b>1 284 446,57</b>
7	162701109R00	Vedrové přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Položka pořadí 2 1071 37133 Položka pořadí 3 313 01409 Mezisočet	m3	1 384,38542	169,00	215 964,13
8	162701109R00	Vedrové přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Položka pořadí 7 1384 38542*3 Mezisočet	m3	4 153,15826	13,20	54 821,66
5	171201101R00	Uložení sypaniny do zásypů nezhuštěných Jedná se o JC ze ZL č.4 ZTI pol.č.5 na oclenou skládku : Položka pořadí 7 1384 38542 Mezisočet	m3	1 384,38542	21,60	30 318,04
8	174100050RAC	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny F 0-32 za vzdálenosti 10 000 m Jedná se o JC ze ZL č.4 ZTI pol.č. 8 včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu po obvodu lasády : Začátek provozního součtu ovavilon A+B+C : Konec provozního součtu osa 4 : (3,4-0,89+0,63)/2-0,4)*1,05*43,21 v asf. : (3,4-0,89)*1,2*2,85 Mezisočet osa A : (3,4-0,89)*1,2*2,93 (3,4-0,89)*2,81*111,55+7,8) (3,4-0,89)*1,23*11,15 (1,5-0,89)*1,2*15,88 Mezisočet osa 12+J : (1,5-0,89+0,66)/2)*1,2*153,6-1,2*15,01 Mezisočet osa D : (3,4-0,86)*1,2*26,4 Mezisočet osa 5 : (3,4-0,86)*1,2*23,53 Mezisočet Začátek provozního součtu ovavilon D+E : Konec provozního součtu osa H : v asf. : (3,4-0,63)*2,25*7,4 v asf. : (3,4-0,63)*1,2*7,24 (4,2-3,4)*1,83*4,32 Mezisočet osa 1 : v asf. : (4,2-3,6)*1,5*7,48 (4,2-3,5)*1,2*44,48 Mezisočet osa J : (3,4-0,93)*1,2*2,84 Mezisočet osa 4 : (3,4-0,93+0,89)/2)*2,81*23,6 (4,2-3,4)*0,7*23,6 Mezisočet osa N : (3,4-0,88)*2,61*9,72 v asf. : (3,4-0,63)*2,0*13,68 (3,4-0,86)*1,25*4,04 (3,4-0,66+0,87)/2)*2,81*10,65 Mezisočet osa 9 : (3,6-0,86)*1,2*23,6 Mezisočet osa 12 : (3,4-0,78+1,01)/2)*1,2*15,1 Mezisočet osa Q : (4,2-(1,01+1,97)/2)*2,66*14,85 (4,1-3,3)*1,25*37,53 (4,7-3,92)*1,2*10,42 Mezisočet odpočet skladyby asfaltového povrchu vč. podkladu z kámeniva Položka pořadí 91 190,30560*-0,4 odpočet nových analických dvorků -3,0*6,6*2,05 -2,2*2,05*(6,0+5,5+8,4) -2,25*2,05*23,28 OS1 : -0,26*1,65*13,05 OS1 : -(2,8-0,5)*0,3*(13,05+1,2) Mezisočet	m3	1 011,32324	767,00	775 684,93
14	19900002R00	Počítky za skládku horniny 1-4 Položka pořadí 7 1384 38542 Mezisočet	m3	1 384,38542	15,20	207 857,81

Vícepráce

1 284 446,57





## Rozdílový rozpočet

Méněpráce		ZL22 Náhrada vytěžené zeminy do zásypů				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-526 374,01</b>
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zemina pro zpětný zásyp (na mezideponii a zpět). Položka pořadí 13 : 1011,32324*2	m3	-2 022,64648	75,20	-152 103,02
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zbylá zemina : Položka pořadí 2 : 1071,37133 Položka pořadí 3 : 313,01409 Položka pořadí 13 : 1011,32324*1	m3	-373,06218	156,00	-58 197,70
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Položka pořadí 7 : 373,06218*3	m3	-1 119,18654	13,20	-14 773,26
11	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 pro zpětný zásyp : Položka pořadí 13 : 1011,32324	m3	-1 011,32324	157,00	-158 777,76
12	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice na mezideponii : Položka pořadí 13 : 1011,32324 na placenou skládku : Položka pořadí 7 : 373,06218	m3	-1 384,38542	9,20	-12 736,35
13	174101101R10	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Položka pořadí 13 : 1011,32324	m3	-1 011,32324	73,00	-73 826,60
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4 Položka pořadí 7 : 373,06218	m3	-373,06218	150,00	-55 959,33
						<b>-526 374,01</b>

## Méněpráce

Vícepráce		ZL22 Náhrada vytěžené zeminy do zásypů				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>1 284 446,57</b>
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Položka pořadí 2 : 1071,37133 Položka pořadí 3 : 313,01409 Mezisoučet	m3	1 384,38542	156,00	215 964,13
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Položka pořadí 7 : 1384,38542*3 Mezisoučet	m3	4 153,15626	13,20	54 821,66
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice na placenou skládku : Položka pořadí 7 : 1384,38542 Mezisoučet	m3	1 384,38542	21,50	30 318,04
13	174101101R10	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Dovoz horniny frakce 0-32 ze vzdálenosti 10 000 m s uložení výkopku po vrstvách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu po obvodu fasády Začátek provozního součtu pavilon A+B+C : Konec provozního součtu osa 4 : (3,4-(0,89+0,83)/2-0,4)*1,05*43,21 v asf : (3,4-0,89)*1,2*2,85 Mezisoučet osa A : (3,4-0,89)*1,2*2,93 (3,4-0,89)*2,81*(11,55+7,8) (3,4-0,89)*1,23*11,15 (1,5-0,89)*1,2*15,88 Mezisoučet osa 12+J : (1,5-(0,89+0,66)/2)*1,2*(53,6-1,2+15,0)	m3	1 011,32324	767,00	775 684,93

Mezisoučet	58 638
osa D :	
(3,4-0,86)*1,2*26,4	80,4672
Mezisoučet	80,4672
osa 5 :	
(3,4-0,86)*1,2*23,53	71,71944
Mezisoučet	71,71944
Začátek provozního součtu pavilon D+E :	
Konec provozního součtu	
osa H :	
v asf. : (3,4-0,63)*2,25*7,4	46,1205
v asf. : (3,4-0,63)*1,2*7,24	24,06576
(4,2-3,4)*1,83*4,32	6,32448
Mezisoučet	76,51074
osa I :	
v asf. : (4,2-3,6)*1,5*7,48	6,732
(4,2-3,5)*1,2*44,48	37,3632
Mezisoučet	44,0962
osa J :	
(3,4-0,93)*1,2*2,84	8,41776
Mezisoučet	8,41776
osa 4 :	
(3,4-(0,93+0,88)*2)*2,81*23,6	165,46842
(4,2-3,4)*0,7*23,6	13,216
Mezisoučet	178,67442
osa N :	
(3,4-0,88)*2,81*9,72	68,82926
v asf. : (3,4-0,63)*2,0*13,68	75,7872
(3,4-0,66)*1,25*4,04	13,837
(3,4-(0,66+0,87)*2)*2,81*10,65	78,85633
Mezisoučet	237,30979
osa 9 :	
(3,6-0,66)*1,2*23,6	83,2608
Mezisoučet	83,2608
osa 12 :	
(3,4-(0,78+1,01)*2)*1,2*15,1	45,3906
Mezisoučet	45,3906
osa Q :	
(4,2-(1,01+1,97)*2)*2,66*14,85	107,04771
(4,1-3,3)*1,25*37,53	37,53
(4,7-3,92)*1,2*10,42	9,75312
Mezisoučet	154,33083
odpočet skladby asfaltového povrchu vč. podkladu z kameniva	
Položka pořadí 91 : 190,30580*-0,4	-76,12224
odpočet nových anglických dvorků :	
-3,0*6,6*2,05	-40,59
-2,2*2,05*(6,0+5,5+8,4)	-89,749
-2,25*2,05*23,28	-107,379
OS 1 : -0,25*1,65*13,05	-5,38313
OS 1 : -(2,8-0,5)*0,3*(13,05*1,2)	-9,8325
Mezisoučet	-329,05587

14	189000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4	m3	1 384,38542	150,00	207 657,81
		Položka pořadí 7 : 1384,38542		1384,38542		
		Mezisoučet		1384,38542		

**Vícepráce** **1 284 446,57**

Cena měněpráci bez DPH:	-526 374,01
Cena vícepráci bez DPH:	1 284 446,57
<b>Výsledná cena změny bez DPH:</b>	<b>758 072,56 Kč</b>





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 24	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum: 17.12.2018	
Název akce: <u>Stavební úpravy polikliniky Lěsná</u>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	D.1.1_109_POL_strecha-rev01b	
	na rozpočtové podklady:	ZL24 Vícepráce Větrací hlavice_rev.01, příloha_c_1	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: Nálezový stav - výměna větracích hlavíc, budova D</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu větracích hlavíc je nutná jejich výměna.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			





Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM

Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo ZL: 24
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Nálezový stav - výměna větracích hlavic, budova D</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu větracích hlavic je nutná jejich výměna.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
00,00,- Kč	72 910,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
72 910,00,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL24
ÚSEK: M24_Montáže vzduchotechnických zařízení		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24 M24_Montáže vzduchotechnických zařízení      PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno,a.s	DATUM: 17.12.2018
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____
	EMAIL _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nálezový stav - výměna větracích hlavic, budova D DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1_109_POL_strecha-rev01b ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz výkaz výměr - vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu větracích hlavic je nutná jejich výměna.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____ DATUM: 17.12.2018		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ, POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____	









<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 25		
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno			
Investor:	Statut.město Brno	Datum: 17.12.2018		
Název akce: Stavební úpravy polikliniky Lesná				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	„ZL25_Vícepráce_Odbourání_nalitku_u_fasad_priloha_c_1“			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: Nálezový stav – Odbourání nálitku u fasád</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Jedná se o práce, kdy po odstrojení stávajícího obvodového pláště byly zjištěny nerovnosti na stávajícím obvodovém zdivu, které je nutné odstranit pro možnost realizace prací na osazení nové skladby obvodového pláště. Zadávací projektová dokumentace s touto situací neuvažovala.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				





Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM

Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo ZL: 25
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Nálezový stav – Odbourání nálitku u fasád</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Jedná se o práce, kdy po odstrojení stávajícího obvodového pláště byly zjištěny nerovnosti na stávajícím obvodovém zdivu, které je nutné odstranit pro možnost realizace prací na osazení nové skladby obvodového pláště. Zadávací projektová dokumentace s touto situací neuvažovala.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>00,00,- Kč</b>	<b>78 636,90,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>78 636,90,- Kč</b>	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


<b>STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná</b>		<b>ZL25</b>
<b>ÚSEK: 96 Bourání konstrukcí</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>96 Bourání konstrukcí</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: IMOS Brno, a.s</b>	<b>DATUM: 17.12.2018</b>
<b>ODESLÁNO: _____</b>	<b>POŠTOU: _____</b>	<b>KURÝR: _____</b>
<b>FAX: _____</b>	<b>EMAIL: _____</b>	<b>OSOBNĚ: _____</b>
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Nálezový stav – Odbourání nálitku u fasád</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL25_Viceprace_Odbourani_nalitku_u_fasad_priloha_c_1“</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Jedná se o práce, kdy po odstrojení stávajícího obvodového pláště byly zjištěny nerovnosti na stávajícím obvodovém zdivu, které je nutné odstranit pro možnost realizace prací na osazení nové skladby obvodového pláště. Zadávací projektová dokumentace s touto situací neuvažovala.		
<b>POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____</b>		<b>DATUM: 17.12.2018</b>
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR: BKOM</b> _____	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna.</b> _____	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná</b>		<b>ZL25</b>	
<b>ÚSEK: 96 Bourání konstrukcí</b>			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY 96 Bourání konstrukcí	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____	OD: IMOS Brno, a.s. KURÝR: _____ FAX: _____ email _____	DATUM: 17.12.2018 OSOBNĚ: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Nálezový stav – Odbourání nálitku u fasád</b> DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: „ZL15_Vícepráce_Odbourani_nalitku_u_fasad_priloha_c_1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	78 636,90,- Kč	16 513,75,- Kč	95 150,65,- Kč
Méněpráce:	00,00,- Kč	00,00,- Kč	00,00,- Kč
Rozdíl:	78 636,90,- Kč	16 513,75,- Kč	95 150,65,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: _____	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP _____	PODPIS: AD GP _____	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____		DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna _____		

Vícepráce		ZL25 Odbourání náličky u fasád II. část						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					30 118,53	
RTS2	952903111R00	Odstranění prachu a suti, očistění konstrukce	m <sup>2</sup>	584,03	51,57	30 118,53	RTS 18/ - 10%	
		Odstanění prachu a suti očistění zděva 2,0 x 2 m						
		fasáda D1:			12,16			
		(30,4*0,2)*2						
		fasáda D2:			10,88			
		(27,44*0,2)*1						
		(19,24*0,2)*1			7,70			
		fasáda D3:			8,56			
		(22,48*0,2)*2						
		fasáda F2:			10,97			
		(27,42*0,2)*2						
		fasáda G:			12,02			
		(30,05*0,2)*2						
		fasáda I:			10,20			
		(25,5*0,2)*2			73,00			
		Mezisoučet						
		Odstanění prachu a suti, očistění lešení 1,0 x 7 m						
		fasáda D1:			85,12			
		(30,4*0,7)*4						
		fasáda D2:			76,83			
		(27,44*0,7)*4						
		(19,24*0,7)*4			63,67			
		fasáda D3:			62,69			
		(22,48*0,7)*4						
		fasáda F2:			76,78			
		(27,42*0,7)*4						
		fasáda G:			84,14			
		(30,05*0,7)*4						
		fasáda I:			71,40			
		(25,5*0,7)*4			511,028			
Díl: 96		Bourání konstrukcí					22 221,45	
RTS1	065042241RT2	Bourání mazaných betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m <sup>2</sup>	10,40	2 137,50	22 221,45	RTS 18/ - 10%	
		fasáda F1:			1,668			
		(27,8*0,15*0,2)*2						
		fasáda D1:			1,924			
		(30,4*0,15*0,2)*2						
		fasáda D2:			0,823			
		(27,44*0,15*0,2)*1						
		(19,24*0,15*0,2)*1			0,577			
		fasáda D3:			1,348			
		(22,48*0,15*0,2)*2						
		fasáda F2:			0,823			
		(27,42*0,15*0,2)*2						
		fasáda G:			1,803			
		(30,05*0,15*0,2)*2						
		fasáda I:			1,53			
		(25,5*0,15*0,2)*2						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					26 296,92	
729	979011111R00	Svatá doprava suti a vybouraných hmot ze prvá podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	28,08	227,00	6 374,16		
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:						
		RTS1			28,08			
		Součet			28,08			
732	979059998R00	Připletek za skládku suti s 5% příměsí - DUFONEV Bmo	t	28,08	250,00	7 020,00		
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:						
		RTS1			28,08			
		Součet			28,08			
733	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	28,08	174,50	4 899,36		
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:						
		RTS1			28,08			
		Součet			28,08			
734	979081121R00	Připletek k odvozu za každý další 1 km	t	140,40	15,00	2 106,00		
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:						
		RTS1			140,4			
		Součet			140,4			
735	979082111R00	Vnitrostavěbní doprava suti do 10 m	t	28,08	210,00	5 896,80		
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:						
		RTS1			28,08			
		Součet			28,08			
Vícepráce						78 636,90		





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 26	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum: 17.12.2018	
Název akce: Stavební úpravy polikliniky Lesná			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	DZS		
na rozpočtové podklady:	Rozdílový rozpočet		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Oprava areálové přípojky pavilon D – nálezový stav</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<p>Po provedení kamerových zkoušek ležaté kanalizace v objektu „D“ kde se uvažovalo o sanaci potrubí DN 150 v délce 28 m ( 3 ks přípojek ) bylo zjištěno zanesení a poškozené místa ( propadlé + ulomená odbočka ) u dvou přípojek neopravitelným způsobem. Navržené řešení je svést splaškovou odpadní vodu do jedné přípojky, která se opraví – vymění za novou v délce cca 3 m až do šachty mimo objekt. Místo sanace potrubí 3 ks přípojek v délce 28 m se provede čištění a frézování a oprava spojů včetně zatěsnění nefunkční odbočky.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele x	chyba v PD	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:





<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		Číslo ZL: 26
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Oprava areálové přípojky pavilon D – nálezový stav</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Po provedení kamerových zkoušek ležaté kanalizace v objektu „D“ kde se uvažovalo o sanaci potrubí DN 150 v délce 28 m ( 3 ks přípojek ) bylo zjištěno zanesení a poškozené místa ( propadlé + ulomená odbočka ) u dvou přípojek neopravitelným způsobem. Navržené řešení je svést splaškovou odpadní vodu do jedné přípojky, která se opraví – vymění za novou v délce cca 3 m až do šachty mimo objekt. Místo sanace potrubí 3 ks přípojek v délce 28 m se provede čištění a frézování a oprava spojů včetně zatěsnění nefunkční odbočky.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 102 200,- Kč	207 607,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
105 407,20 Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná</b>		<b>ZL. č.26</b>
<b>ÚSEK: SO 100; D.1.4.3 Zařízení zdravotně technických instalací</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Oprava areálové přípojky pavilon D</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: IMOS Brno,a.s</b>	<b>DATUM: 17.12.2018</b>
<b>ODESLÁNO: POŠTOU:</b>	<b>KURÝR:</b>	<b>OSOBNĚ:</b>
_____	_____	MAIL
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava areálové přípojky pavilon D – nálezový stav</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DZS</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Rozdílový rozpočet</b>  <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Po provedení kamerových zkoušek ležaté kanalizace v objektu „D“ kde se uvažovalo o sanaci potrubí DN 150 v délce 28 m ( 3 ks přípojek ) bylo zjištěno zanesení a poškozené místa ( propadlé + ulomená odbočka ) u dvou přípojek neopravitelným způsobem. Navržené řešení je svést splaškovou odpadní vodu do jedné přípojky, která se opraví – vymění za novou v délce cca 3 m až do šachty mimo objekt. Místo sanace potrubí 3 ks přípojek v délce 28 m se provede čištění a frézování a oprava spojů včetně zatěsnění nefunkční odbočky.		
<b>POKYN VYDAL: stavbyvedoucí</b> [redacted]		<b>DATUM: 17.12.2018</b>
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> <b>BKOM –</b> [redacted]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> [redacted] <b>OI Magistrát města Brna,</b> [redacted]	




**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná</b>		<b>ZL.č.26</b>	
<b>ÚSEK: SO 100; D.1.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací</b>			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Oprava areálové přípojky pavilon D	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____	OD: IMOS Brno,a.s. KURÝR: _____	DATUM: 17.12.2018 OSOBNĚ: Mail	
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Oprava areálové přípojky pavilon D – nálezový stav</b> DOTČENÉ MÍSTO: <b>poliklinika Lesná</b> ODKAZ NA VÝKRESY: <b>Projektová dokumentace DZS</b> ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: <b>položkový rozpočet - Rozdílový rozpočet</b> ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
<b>Vícepráce:</b>	207 607,20,-Kč	43 597,51,-Kč	251 204,71,-Kč
<b>Méněpráce:</b>	- 102 200,00,- Kč	- 21 462,00,-Kč	- 123 662,00,-Kč
<b>Rozdíl:</b>	105 407,20,- Kč	22 135,51,-Kč	127 427,71,-Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: _____	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP _____	PODPIS: AD GP	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____		DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna. 		

**Položkový rozpočet**

S:	ZL 26	Poliklinika Lesná
O:		Brno-Lesná
<b>Sanace potrubí</b>		



P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
39	592-4311	Sanace potrubí-vložka DN150--D+M	m	-28,00000	3 650,00	-102 200,00
<b>Méněpráce celkem</b>						<b>-102 200,00</b>



## Položkový rozpočet

S:	ZL 26	Poliklinika Lesná
Q:	Brno-Lesná	<b>Sanace potrubí</b>

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	721	Vnitřní kanalizace				
1		Oprava kanalizace úsek: 63' - venkovní šachta, provedení ražbou klasickou štolou cca 3 m	kus	1,00000	105 600,00	105 600,00
2		Sanace stávajícího potrubí hrdeč - sanačními vložkami + čištění, z venkovní šachty po směru toku cca 7,7 m	kus	1,00000	43 692,00	43 692,00
3		Sanace stávajícího potrubí hrdeč - sanačními vložkami + čištění, z venkovní šachty proti směru toku do atria cca 5,8 m	m	1,00000	25 212,00	25 212,00
4		Sanace stávajícího potrubí hrdeč - sanačními vložkami + čištění, část pod rozvodnou a trafostanicí cca 7,5 m	kus	1,00000	25 212,00	25 212,00
5		Zaslepení odbočky nevyužívané, poškozené kanalizace 80'	kus	1,00000	6 336,00	6 336,00
43	998721101R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	2,43	640	1555,2
<b>Vícepráce celkem</b>						<b>207 607,20</b>



### Položkový rozpočet

S:	ZL 26	Poliklinika Lesná
O:	Brno-Lesná	<b>Sanace potrubí</b>

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	721	Vnitřní kanalizace				
1		Oprava kanalizace úsek: 63' - venkovní šachta, provedení ražbou klasickou stolou cca 3 m	kus	1,00000	105 600,00	105 600,00
2		Sanace stávajícího potrubí hrdel - sanačními vložkami + čištění, z venkovní šachty po směru toku cca 7,7 m	kus	1,00000	43 692,00	43 692,00
3		Sanace stávajícího potrubí hrdel - sanačními vložkami + čištění, z venkovní šachty proti směru toku do atria cca 5,8 m	m	1,00000	25 212,00	25 212,00
4		Sanace stávajícího potrubí hrdel - sanačními vložkami + čištění. část pod rozvodnou a trafostanicí cca 7,5 m	kus	1,00000	25 212,00	25 212,00
5		Zaslepení odbočky nevyužívané, poškozené kanalizace 80'	kus	1,00000	6 336,00	6 336,00
43	998721101R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	2,43	640	1555,2
<b>Vícepráce celkem</b>						<b>207 607,20</b>
39	592-4311	Sanace potrubí-vložka DN150--D+M	m	-28,00000	3 650,00	-102 200,00
<b>Méněpráce celkem</b>						<b>-102 200,00</b>

**Rozdíl celkem**

**105 407,20**