

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2018/39**

číslo smlouvy zhotovitele: **2016/01-32**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

### **Článek I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

xxx, technický náměstek

xxx, vedoucí oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

xxx, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. xxx

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2379

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** **H-INTES s. r. o.**

se sídlem: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Bořivoj Horák, jednatel

ve věcech technických oprávněn jednat: xxx

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. xxx

IČ: 25636332 DIČ: CZ25636332

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 56829

(dále jen „Zhotovitel“)

V průběhu provádění stavby **Jemníky, rekonstrukce přivaděče** se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2016/39.

### **Článek IV. Doba plnění**

Doba plnění se mění (posouvá) takto:

**termín dokončení realizace dle SOD**

**SO 01 - 11. 12. 2018 / SO 02 - 01. 12. 2016**

**termín dokončení realizace skutečný**

**SO 01 - 20. 12. 2018 / SO 02 - 20. 12. 2018**

Posun termínu plnění byl zapříčiněn reálnou možností realizace, dokončení a celkového propojení jednotlivých částí díla. Zahájení výkopových prací SO 01 čekalo na nabytí právní moci stavebního povolení, resp. bylo oddáleno dle termínového požadavku hospodařícího zaměstělce na sklizeň plodin.

## **Článek V.** **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na níže uvedených méněpracích a vícepracích, uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Cena za dílo se mění (zvyšuje) takto:

<b>Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH</b>	<b>2 615 601,41 Kč</b>
<b>Méněpráce celkem bez DPH</b>	<b>- 606 074,46 Kč</b>
<b>Vícepráce celkem bez DPH</b>	<b>+ 685 752,45 Kč</b>
<hr/>	
<b>Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH</b>	<b>2 695 279,40 Kč</b>
<b>DPH (21 %)</b>	<b>566 008,67 Kč</b>
<b>Cena dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH</b>	<b>3 261 288,07 Kč</b>

Důvodem změny ceny jsou méněpráce (nerealizace prací v hornině tř. 5; menší rozsah hutnicích zkoušek, náhrady ušlé produkce uhradí objednatel, ...) a vícepráce plynoucí z etapovitosti celé realizace (větší rozsah prací při dočasných propojích, přesunem prací z horniny tř. 5 do tř. 4, částečnou výměnou výkopku SO 01, změna trasy a částečná pokládka bezvýkopovou technologií SO 02 část C, ...).

**Ostatní články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2016/39 zůstávají v platnosti.**

## **Článek XII.** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
4. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento dodatek č. 1 má dvě strany a dvě přílohy.

V Mladé Boleslavi, dne 20. 12. 2018

V Mladé Boleslavi, dne 20. 12. 2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

.....  
Ing. Bořivoj Horák, jednatel společnosti

.....  
Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva