

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2016/39**

číslo smlouvy zhotovitele: **2016/01-32**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.**

se sídlem: **Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav**

zastoupený: **Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva**

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafuk, vedoucí oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

Ing. Aleš Vocel, technik oddělení VRI

bankovní spojení: **Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 1608 181/0100**

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2379

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **H-INTES s. r. o.**

se sídlem: **Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav**

zastoupený: **Ing. Bořivoj Horák, jednatel**

ve věcech technických oprávněn jednat: **Martin Čerych**

bankovní spojení: **Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 19-7497310267/0100**

IČ: 25636332 DIČ: CZ25636332

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 56829

(dále jen „Zhotovitel“)

V průběhu provádění stavby **Jemníky, rekonstrukce přivaděče** se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2016/39.

Článek IV. **Doba plnění**

Doba plnění se mění (posouvá) takto:

termín dokončení realizace dle SOD

SO 01 - 11. 12. 2018 / SO 02 - 01. 12. 2016

termín dokončení realizace skutečný

SO 01 - 20. 12. 2018 / SO 02 - 20. 12. 2018

Posun termínu plnění byl zapříčiněn reálnou možností realizace, dokončení a celkového propojení jednotlivých částí díla. Zahájení výkopových prací SO 01 čekalo na nabytí právní moci stavebního povolení, resp. bylo oddáleno dle termínového požadavku hospodářského zaměstávce na sklizeň plodin.

Článek V. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na níže uvedených méněpracích a vícepracích, uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Cena za dílo se mění (zvyšuje) takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH	2 615 601,41 Kč
Méněpráce celkem bez DPH	- 606 074,46 Kč
Vícepráce celkem bez DPH	+ 685 752,45 Kč
<hr/>	
Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	2 695 279,40 Kč
DPH (21 %)	566 008,67 Kč
Cena dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH	3 261 288,07 Kč

Důvodem změny ceny jsou méněpráce (nerealizace prací v hornině tř. 5; menší rozsah hutnicích zkoušek, náhrady ušlé produkce uhradí objednatel, ...) a vícepráce plynoucí z etapovitosti celé realizace (větší rozsah prací při dočasných propojích, přesunem prací z horniny tř. 5 do tř. 4, částečnou výměnou výkopku SO 01, změna trasy a částečná pokládka bezvýkopovou technologií SO 02 část C, ...).

Ostatní články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2016/39 zůstávají v platnosti.

Článek XII. Závěrečná ustanovení


- Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
- Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
- Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
- Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- Tento dodatek č. 1 má dvě strany a dvě přílohy.


V Mladé Boleslavi, dne 20. 12. 2018


V Mladé Boleslavi, dne 20. 12. 2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



.....
Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva


.....
Ing. Bořivoj Horák, jednatel společnosti
v. z. ING. LUCIE HERMANOVÁ, JEDNATELKA


.....
Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva


H-INTES s.r.o. ©
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: +420 326 716 040 DIČ: CZ25636332

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

Přezkoumal a schválil:




REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

Číslo: 4.

Číslo nabídky:

ZL_16104

Na zakázku:

JEMNÍKY - REKONSTRUKCE PŘIVADĚČE
- Změna stavby -

ZADAVATEL:

Název: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**
 Sídlo: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
 IČ: 463 56 983 DIČ: CZ46356983

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL):

Název: **H-Intes s.r.o.**
 Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
 IČ: 256 36 332 DIČ: CZ25636332



REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY:

	ODPOČTY	PŘÍPOČTY	ZMĚNA CELKEM
SO 01 - Přeložka vodovodu	-86 640,84	315 759,18	229 118,34
SO 02 A - Výměna vodovodu - Část A	-432 040,54	257 619,40	-174 421,14
SO 02 B - Výměna vodovodu - Část B	-64 304,62	27 683,51	-36 621,11
SO 02 C - Výměna vodovodu - část C	-23 088,46	84 690,36	61 601,90
	-606 074,46	685 752,45	79 677,99
		SOD	2 615 601,41
		SOD dodatek	2 695 279,40
		0,21	566 008,67
		SOD dodatek s DPH	3 261 288,07
CENA CELKEM:	-1 212 148,92 Kč	1 371 505,11 Kč	79 677,99 Kč

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval: Alena Kopecká Datum vyhotovení nabídky: 19.12.2018

Titul, jméno, příjmení:
 Funkce:

Aleš Neudert
 obchodní ředitel

POZNÁMKY:

INTERNÍ ÚDAJE:

Název souboru: 2019 01. 17. Změna stavby Jemníky 4 def
 Verze nabídky: 1. Stránka: 1 z 1