

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) – Jablunka (mimo) a Vsetín (mimo) – Horní Lideč (mimo)“

(dále jen „Dodatek č. 2“)

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Bohuslavem Navrátilem, náměstkem GŘ pro provozuschopnost dráhy
na základě Pověření č. 1699 ze dne 11.6.2014

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-2497/2015

ISPROFOND: 5723120001

a

Společnost „TŽPD Lideč I“

Vedoucí společník: TSS GRADE, a.s.

se sídlem: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 802 723, DIČ: 2020281571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I,

oddíl Sa, vložka 5590/B

zastoupena: Ing. Dušan Chovanec, předseda představenstva a GŘ

Ing. Marek Choma, člen představenstva

Ing. [Branislav Gábriš](#), člen představenstva

podnikající v České republice prostřednictvím své organizační složky:

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika

Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno

IČ: 02765055, DIČ: CZ 02765055

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl A, vložka č. 26126

zastoupena: Ing. Marek Choma, vedoucí organizační složky

Bankovní spojení: .

č. účtu:

IBAN: CZ6920100000002000580585

SWIFT: FIOBCZPPXXX

Společník: Železničné stavby, a.s. Košice

se sídlem: Južná trieda 66, 040 01 Košice

IČO: 31 714 421, DIČ: SK202048692

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Košicích I.,

oddíl Sa, vložka 650/V

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Michal Merga, předseda představenstva

Ing. Vladimír Turlík, místopředseda představenstva

Peter Šebest, člen představenstva

Společník: Porr a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze I.,

oddíl Sa, vložka B 1006

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Ľubor Nôta, člen představenstva

Ing. Josef Husar, člen představenstva

Společník: Doprastav a.s.

se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava

IČO: 31 333 320, DIČ: 2020372497

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I.,

oddíl Sa, vložka 581/B

zastoupena: Ing. Juraj Androvič – předseda představenstva

Mgr. Roman Guniš – člen představenstva

Ing. Dalibor Krupa – člen představenstva

Ing. Peter Milan – člen představenstva

Ing. Dušan Mráz – člen představenstva

podnikající v České republice prostřednictvím své organizační složky:

Doprastav, a.s. organizační složka Praha

K Zahradnictví 13, 182 00 Praha

IČ: 49281429, DIČ: CZ 02765055

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 8328

bank. spojení:

zastoupena: Mgr. Martin Tutka, vedoucí organizační složky Praha,

Doprastav a.s., na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: ZOD/15015/001

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13.8.2015 na zhotovení stavby s názvem „Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) – Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) – Horní Lideč (mimo)“

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 2 vázaný, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 2.

1. PŘEDMĚTU DODATKU Č. 2

Smluvní strany projednaly a schválily změnu lhůty pro dokončení prací upravené v čl. 3 bodě 3.6 Smlouvy, a to na základě této skutečnosti:

- V souvislosti s pozdějším zahájením realizace Díla oproti původnímu předpokladu nebyl udělen souhlas Ředitelství silnic Zlínského kraje k uzávěře (ani částečné) silnice III/05726 v obci Bystřička pro účely rekonstrukce železničního přejezdu P8054 ani nebyl udělen souhlas Ředitelství silnic a dálnic ČR k uzávěře silnice I/57 u Jablůnky pro rekonstrukci SO 10-19-26 a SO 10-19-27, to vše z důvodu zimní údržby silnic. Dalšími důvody jsou požadavky dopravců a souběh s výlukou Teplice – Hustopeče a s tím související určení nových termínů výluk a nový postup výstavby opěrně zdi v zast. Lidečko Ves navržený geotechnikem.

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Změna čl. 3. – Předmět, Cena a harmonogram postupu prací smlouvy

V čl. 3. – „Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy“ se mění bod 3.6., který nově zní takto:

- 3.6. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: **po nabytí účinnosti Smlouvy**

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **16 měsíců** od zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek), přičemž lhůta pro dokončení minimálně 85 % prací je do 31.12.2015.

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **13 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, a s účinností od 21. května 2015 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v **sedmi (7)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení.
- 2.4 Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je:

- Příloha č. 5 – Harmonogram postupu prací včetně aktualizované změny finančního plánu, která v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 29.3.2016

V Bratislavě dne 7.4.2016

.....
Ing. Bohuslav Navrátil
náměstek GŘ pro provozuschopnost dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Dušan Chovanec
předseda představenstva a GŘ
TSS GRADE, a.s.
na základě společenské smlouvy

.....
Ing. Marek Choma
člen představenstva
TSS GRADE, a.s.
na základě společenské smlouvy

Tratř 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) - Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) - Horní Lideč (mimo)

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	9.V.16	16.V.16	23.V.16	30.V.16	6.VI.16	13.VI.16	20.VI.16	27.VI.16	4.VII.16	11.VII.16	18.VII.16	25.VII.16
1						P	Ú	S	P	N	P	Ú	S	P	N	P	Ú
2	H Lideč-V.Polanka k.č.1	19 dny	9.7.16	27.7.16													
3																	
4	SO 20 17 01 žel.svršek	2 dny	12.7.16	13.7.16													
5	svaťování + BK	2 dny	12.7.16	13.7.16													
6																	
7	SO 20 19 07 propustek v km 24,678	19 dny	9.7.16	27.7.16													
8	snesení žel.svršku	1 den	9.7.16	9.7.16													
9	odtěžení štiřkového lože	1 den	9.7.16	9.7.16													
10	odtěžení žel.spodku	2 dny	10.7.16	11.7.16													
11	realizace umělého objektu	10 dny	12.7.16	21.7.16													
12	zásyp objektu	2 dny	23.7.16	24.7.16													
13	žel.spodek - přechodové oblasti	1 den	25.7.16	25.7.16													
14	zřízení žel.svršku	2 dny	26.7.16	27.7.16													

Úkol

Rozdělení

Průběh

Mlíník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější mlíník

Konečný termín

Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) - Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) - Horní Lideč (mimo)

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	9.V.16	16.V.16	23.V.16	30.V.16	6.VI.16	13.VI.16	20.VI.16	27.VI.16	4.VII.16	11.VII.16	18.VI.16	25.VI.16	1.VIII.16	8.VIII.16	15.VIII.16	22.VIII.16	
						P	U	S	C	P	S	N	P	U	S	C	P	S	N	P	U	S
1																						
2	Vsetín-V.Polanka k.č.2	14 dny	11.8.16	24.8.16																		
3																						
4	SO 22-19-05 žel.most v km 31,282	14 dny	11.8.16	24.8.16																		
5	realizace umělého objektu	14 dny	11.8.16	24.8.16																		
6																						
7	SO 22-19-06 žel.most v km 31,962	14 dny	11.8.16	24.8.16																		
8	realizace umělého objektu	14 dny	11.8.16	24.8.16																		
9																						
10	SO 22-19-09 žel.most v km 34,776	14 dny	11.8.16	24.8.16																		
11	realizace umělého objektu	14 dny	11.8.16	24.8.16																		
12																						
13	SO 22-19-10 propustek v km 36,862	14 dny	11.8.16	24.8.16																		
14	realizace umělého objektu	14 dny	11.8.16	24.8.16																		
15																						
16	PS 22-28-01 TZS Valašská Polanka - Vsetín	14 dny	11.8.16	24.8.16																		
17	výměna návěstidel a kabelizace	14 dny	11.8.16	24.8.16																		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 178792

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 140f931a-4b1a-40e4-911b-d646a79dbc0b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.02.2019 13:35:04



fce43cd6-bbef-4e99-ac7d-93f91fd5ab7a