

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SML/0333/18

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

„SILNICE III/49025: LUDKOVICE - ŘETECHOV, SESUV ”

a

Příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

„SILNICE III/49025: LUDKOVICE - ŘETECHOV, SESUV ”

a

Smlouvě

uzavřená podle § 1 746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

o výkonu autorského dozoru

na stavbu

„SILNICE III/49025: LUDKOVICE - ŘETECHOV, SESUV ”

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXX](#)

Zhotovitel – příkazník - poskytovatel

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

PROKOP MOSTY s.r.o.

Slavičkova 827/1a, 638 00 Brno - Lesná

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 29142

27721405

CZ27721405

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Článek II. Účel dodatku

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu splnění dílčí části závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění dílčí části závazku příkazní smlouvy.

Změna termínu splnění dílčí části závazku ze smlouvy o dílo a termínu splnění dílčí části závazku z příkazní smlouvy

Důvodem změny termínu splnění dílčí části závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění dílčí části závazku příkazní smlouvy je bezdůvodné časové prodlení ze strany městského úřadu v Luhačovicích při vydání koordinovaného stanoviska k projektové dokumentaci k územnímu řízení. Žádost o vydání koordinovaného stanoviska byla zhotovitelem – příkazníkem podána na MÚ Luhačovice dne 15. 7. 2018. Koordinované stanovisko bylo MÚ Luhačovice doručeno zhotoviteli – příkazníkovi až 10. 10. 2018. Z důvodu časového prodlení MÚ Luhačovice při vydání koordinovaného stanoviska, nebylo možné podat žádost o vydání územního rozhodnutí v takovém termínu, aby byl ze strany zhotovitele – příkazníka splněn termín dílčí části závazku ze SoD a termín splnění dílčí části závazku z příkazní smlouvy.

Článek III. Změny ve smlouvě

- 1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy, bod 1., písm. b) a bod 2., písm. a)**
Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 1. Termín dílčího plnění SoD:**

- b) předání 1 paré DÚR vč. dokladové části potvrzené stavebním úřadem a předání odborného odhadu stavebních nákladů:

dne 28. 02. 2019

- 2. Termín dílčího plnění příkazní smlouvy:**

- a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci:

dne 28. 02. 2019

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Objednatel zajistí uveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb. O zveřejnění dodatku v registru smluv bude objednatel neprodleně zhotovitele informovat.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.

4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 30.1.2019

.....

.....