

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 11PU-002308, evidenční číslo 241/16 uzavřené dne 10.8.2016
ISPROFIN: 5001110007.31302

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390
zastoupeným: ředitelem Správy Pardubice,
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

zhotovitelem: **MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.**
Čepí čp. 104, 533 32
IČ: 29148871
DIČ: CZ29148871
Zápis v obchodním rejstříku C31974 vedená u Krajského soudu v Hradci
Králové
zastoupeným: , jednatelem

na realizaci služby

„ I/35 Borušov, oprava mostu ev. č. 35-113“

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo:

III: Předmět a účel smlouvy

Rozšíření předmětu díla o zvětšení vrstev sanačních hmot dle skutečnosti.

XIII. Cena díla a platební podmínky

Mění se cena díla takto:

Původní cena dle SOD č. 11PU-002308:	2.766.313,25	Kč bez DPH
<u>Navýšení ceny dle tohoto dodatku č.1:</u>	<u>114.082,08</u>	<u>Kč bez DPH</u>
CELKEM bez DPH	2.880.395,33	Kč
DPH	604.883,02	Kč
CELKEM vč. DPH	3.485.278,35	Kč

Zdůvodnění změn:

Při realizaci stavebních prací, konkrétně při otryskání stávající ŽB konstrukce mostu bylo zjištěno, že poškození ŽB konstrukcí je dle skutečnosti větší a při sanaci těchto ploch je nutné použít větší vrstvu sanačních materiálů při zachování stávající výměry. Konkrétně se jedná o sanační malty v tl. 10 mm, které se nahradily sanačními maltami v tl. 30 mm, respektive tl. 90 mm.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Jednotkové ceny jsou totožné s původní objednávkou.

Přílohou dodatku je oceněný soupis prací

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních. z nichž 3x obdrží objednatel a 1x zhotovitel.

10. 11. 2016

V Pardubicích dne.....

V Pardubicích dne

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice

Zhotovitel:

MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.
jednatel